

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আগস্ট, ২০১৮ মাসের সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : মুনাল কান্তি দেব, কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
সভার তারিখ : ২০ আগস্ট, ২০১৮ রোজ সোমবার, সময়: সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।
সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেটের ০২ নং ভবনের নীচ তলার সম্মেলন কক্ষ।

আলোচ্য সূচি:

- ১। সভাপতির সূচনা বক্তব্য;
- ২। বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ;
- ৩। বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা;

আলোচ্য সূচি-২:

গত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ: কোন সংশোধনী/পরিবর্তন/সংযোজন না থাকলে গত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্য সূচি-৩: বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা:

৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি :

উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক (১/১২/২০১০-৩০/০৬/২০১৮)	বর্ণিত প্রকল্পে ৩০টি প্যাকেজের মধ্যে ২০টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৮টি প্যাকেজের কাজ চলমান। তন্মধ্যে ১৯তম কিমি-এ (১৯/১) কুশিয়ারা নদীর উপর নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত। বৃক্ষরোপন ও সাইন সিগন্যাল কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশনে আছে। আইএমইডি'র একজন পর্যবেক্ষক সাইট পরিদর্শন করে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রতিবেদন পেশ করেছেন। বিষয়টি সুরাহা হওয়ার জন্য প্ল্যানিং কমিশনে আছে। প্রকল্প এলাকাটি দুর্ঘটন হাওড় অঞ্চলে হওয়া মালামাল পরিবহনে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি-টি প্ল্যানিং কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
(২) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ- আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জ কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮)।	(ক) ১১/০৮/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণের নিমিত্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। (খ) মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/১০/২০১৫ তারিখে রাণীগঞ্জে ফেরী সার্ভিস উদ্বোধন করেছেন এবং ফেরী চলাচল চলমান আছে। (গ) ১টি প্যাকেজের আওতায় রাণীগঞ্জ-কুশিয়ারা সেতু নির্মাণ এবং অন্য ১টি প্যাকেজের আওতায় আরও ১টি সেতুর কাজ চলমান। (ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ১ম পর্যায় এল,এ প্রাক্কলন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন ও ব্যয় পরিশোধ করা হয়েছে। (ঙ) থার্ড পার্টি কর্তৃক চেকিংকৃত নকশা বুয়েট হতে অত্র দপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে। (চ) এপ্রোচের অবশিষ্ট অংশ এবং টোল প্লাজা, এক্সেল লোড স্টেশন নির্মাণের জন্য ৬.৪২৫৩ হেক্টর ভূমি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। ২৪/০৪/১৮ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জের দপ্তরে নিঃপ্রঃ (সওজ), সুনামগঞ্জ হতে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১/৭/১৪ হতে ৩০/৬/২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
(৩)বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন- লালবাগ- সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ - ভোলাগঞ্জ সড়কে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প।(০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	(ক) ৩১/০৫/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন ও ০৫/০৬/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২/০৬/২০১৬ তারিখে কাজের সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। (খ) বর্তমানে সড়কের বিভিন্ন স্পটে ইম্প্রুভ সাব-গ্রেড ও সাব-বেসসহ R gi d Pavement এর কাজ চলমান আছে। (গ) গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত P I C ও ০১/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত PSC সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের আলোকে F l e x i b l e Pavement এর পরিবর্তে R gi d Pavement এর কাজের জন্য সংশোধিত ডিপিপি ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। v a r r i a t i o n প্রস্তাবটি C O G P কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। (ঘ) এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২.৬৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
(৪) সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৯)	(ক) ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ৪টি প্যাকেজের (w o r k) এর মধ্যে সুনামগঞ্জ অংশের ২টি প্যাকেজের মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পুন: দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং দরপত্র ২টি ১০/০৭/১৮ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করা হয়েছে। গত ১৯/০৭/১৮ তারিখে দরপত্র ২টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। (খ) সিলেট সড়ক বিভাগের আওতাধীন ১টি প্যাকেজ বিভক্ত করে ২টি প্যাকেজ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজ এর কাজের জন্য ০২/০৭/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে।

	কাজ চলমান। (গ) ১টি প্যাকেজের এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ বাস্তবায়নের জন্য সিলেট সড়ক সার্কেল হতে দরপত্র আহবান করা হবে।
(৫) গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮।	ক) ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে অনুমোদনের পর টা: ২২.০০ কোটি অর্চিয়েই নিঃপ্রঃ (সেওজ), সুনামগঞ্জ হতে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জর কার্যালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে। খ) মূল সেতু নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান।
(৬) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) (১-৩-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৯)	মোট ৭টি প্যাকেজ এর দরপত্র আহবানপূর্বক ৭টি প্যাকেজেরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান।
(৭) সিলেট শহর বাইপাস প্যারিসন লিংক টু শাহপরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন(১-৪২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮)	প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কাজ চলমান।
(৮) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত বেইলী সেতুসমূহের স্থলে ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কের আবুয়া নদীর উপর ১টি সেতু নির্মাণ (১-৭-২০১৭ হতে ৩০-৬-২০২০)	ক) প্রকল্পটি গত ০২-০১-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জি.ও জারী হয়েছে। (খ) ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণের তারিখ-২৭/০৮/১৮।
(৯) ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেকটিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) ২০১৭ হতে ৩০-৬-২০২১)	১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এবং ১১/০৪/২০১৮ইং তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন শেষে অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.২ এলজিইডি, কর্তৃক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সংখ্যা	অগ্রগতি
১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (SDRIIP) (জুলাই/১০-জুন/১৭)	৬৭	১০০%
২	পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত প্রকল্প (জুলাই/১৬-জুন/১৭)	৪৩১	৯৪%
৩	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন শীষক প্রকল্প (IRIDP-2) (জুলাই/১৫-জুন/২০)	৬০১	৭২%
৪	অংশ গ্রহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্ষায়) (PSSWRSP) (জুলাই/১০-জুন/১৭)	১	১০০%
৫	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ (IWRM)(জুলাই/১৬-জুন/১৭)	৬০	৯৮%
৬	সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	৪৪	৭৯%
৭	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (LBC) (জুলাই/১০-জুন/১৫)	৫	৯৪%
৮	গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআইআরইপি-পিএমসি) (জুলাই/০৫-জুন/১৬)	২১	৬৫%
৯	হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিমলিপি) (জুলাই/১৪-জুন/১৯)	৮৭	৫৮%
১০	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপি) (জুলাই/১৪-জুন/১৯)	৭৫	৮১%
১১	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অব রোড মেইটেনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP-2) (জুলাই/১৩-জুন/১৭)	২৬৫	৯৩%
১২	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	২৮	৭৩%
১৩	ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮)	৩৪	৯৪%
১৪	বারটান (ফলিত পুষ্টি) (জুলাই/১৩-জুন/১৭)	৪	৯০%
১৫	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১১-জুন/১৭)	২	৮০%
১৬	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) (জানু/১২-জুন/১৭)	১৩	৯২%
১৭	শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প	১৯	২৬%
১৮	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানু/১১-জুন/১৫)	৫৯	৫৭%
১৯	মিউনিসিপ্যাল গর্ডন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MGSP) (জুলাই/১৪-ডিসেম্বর/১৯)	২৬	৬০%
২০	তৃতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প (UGIIP) (জানু/১১-জুন/১৮)	১০	৭০%
২১	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IUIDP)	৪১	৯০%
২২	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরন (বিপনন অংগ) শীষক প্রকল্প।	২	৯৫%

২৩	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (RARIP)	২৭	০%
২৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (SDIRIP)	৯২	১০%
	মোট	২০১৪	৭২%

এলজিইডি সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান, সিলেট জোনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৪টি প্রকল্পের অধীন ২০১৪টি প্যাকেজের মধ্যে অনেক প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। গড় অগ্রগতি ৭২%।

৩.৩ সিলেট গণপূর্ত জোন

গণপূর্ত জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রমিক	উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	৭টি RAB কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সিলেটে একটি (RAB- ৯) কমপ্লেক্স নির্মাণ। ১। মৃত্তিকা পরীক্ষা, ২। ভূমি উন্নয়ন, ৩। অফিস ভবন ৪) আবাসিক ভবন : ক) কমান্ড্যান্ট অফিসার্স বাসভবন, খ) ৮০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার, গ) ৬০০ বর্গফুট স্টাফ কোয়ার্টার, ঘ) ১২৫০ বর্গফুট অফিসার্স কোয়ার্টার, ঙ) ১০০০ বর্গফুট অফিসার্স কোয়ার্টার, চ) ভিআইপি গেস্ট টু হাউস, ছ) ফোর্সেস ব্যারাক ৫। অন্যান্য স্থাপনা : ক) মসজিদ, খ) এম. আই রুম, গ) জিমনেসিয়াম, ঘ) পেট-গ্রাউন্ড, ঙ) সুটিং রেঞ্জ, চ) এম.টি গ্যারেজ ওয়াসিং পিট, ছ) কম্পাউন্ডার রাস্তা, জ) সীমানা প্রাচীর ও গেইট, ঝ) স্টোর রুম ও ওয়ার্কসেপ, ঞ) ম্যাগজিন ভবন, ট) সিকিউরিটি রুম, ঠ) পাম্প হাউজ, সাবস্টেশন, ড) বহিঃপানি সরবরাহ, ঢ) গ্যাস কানেকশন, ণ) সেন্দ্রি বক্স, ত) লক্সি এন্ড নাপিত দোকান থ) অন্যান্য স্টোর, দ) আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ডেইন, ধ) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ন) আরবরিকালচার।	কাজ চলছে।
২	ক) এসমএমপি, সিলেট এর শাহপরাণ (রহ:) থানার ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং কাজ (উপখাত : ভবনের ভিত্তি নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ)। খ) এসমএমপি, সিলেট এর শাহপরাণ (রহ:) থানার ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং কাজ (উপখাত : ভবনের ১ম তলা নির্মাণসহ আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালী এবং বৈদ্যুতিকরণ কাজ)। গ) এসমএমপি, সিলেট এর শাহপরাণ (রহ:) থানার ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং কাজ (উপখাত : ভবনের ২য় তলা নির্মাণসহ আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালী এবং বৈদ্যুতিকরণ কাজ)। ঘ) সাবমারসিবল পাম্প, ডিস্ট্রিবিউটর লাইন, সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল, কম্পাউন্ড ডেইন, কম্পাউন্ড রাস্তা, রহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ।	কাজ চলছে। কাজ চলছে। কাজ চলছে। কাজ চলছে।
৪	পুলিশ বিভাগের ১৯টি ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেটে ০১(এক)টি অস্ত্রগার নির্মাণ কাজ। (উপখাত : অস্ত্রগার ভবনের পূর্ত, আভ্যন্তরীণ পয়ঃ প্রণালী ও পানি সরবরাহ এবং আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ)।	কাজ চলছে।
৫	বাংলাদেশের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এসএমপি, সিলেট এর ১টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ। (উপখাত : ব্যারাক ভবনের পূর্ত আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালী ও পানি সরবরাহ এবং আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ)।	কাজ চলছে।
৬	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ৬৭৯.০৪ ভবন টাইপ প্লানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী থানা ভবন নির্মাণ।	কাজ চলছে।
৭	পুলিশ বিভাগের ৫০টি সার্কেল এএসপি অফিস-কাম-বাসভবন (১ম পর্যায়ে ২৫টি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার সদর সার্কেল এএসপি অফিস-কাম-বাসভবন নির্মাণ।	ফিনিশিং কাজ চলছে।
৮	মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ লাইনে টাইপ-২ অনুযায়ী ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা মহিলা ব্যারাক নির্মাণ কাজ।	ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে।
৯	বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাইওয়ে পুলিশের ৫০টি আউট পোস্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ আউটপোস্ট নির্মাণ কাজ।	মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ চলছে।
১০	হবিগঞ্জ জেলায় ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট পুরুষ ব্যারাক ভবনের ফাউন্ডেশনসহ ১ম তলার নির্মাণ কাজ।	মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্পন্ন। পরবর্তী পর্যায়ের কাজ চলমান।
১১	হবিগঞ্জ পুলিশ লাইনে নারী পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ কাজ	কাজ চলছে।
১২	“পুলিশ বিভাগের ৫০টি সার্কেল অফিস কাম বাস ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে নির্মিত ২০টি কেন্দ্রের ০১ (এক)টি হবিগঞ্জ জেলার উত্তর সার্কেলের অফিস কাম বাসভবন নির্মাণ কাজ।	প্রকল্পটি সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত।
১৩	হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলা মনতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ কাজ।	কাজ চলছে।
১৪	হবিগঞ্জ জেলার বালা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট নির্মাণ কাজ	১। জমি পাওয়া গেছে। ২। ডিজিটাল সার্ভে করে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা

		হয়েছে। রাজস্ব বাজেট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৫	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানা ভবন নির্মাণ কাজ।	মুক্তিকা পরীক্ষা সম্পন্ন প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া চলছে।
১৬	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	ফিনিশিং কাজ চলছে।
১৭	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলাধীন দোয়ারাবাজার থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	ফিনিশিং কাজ চলছে।
১৮	পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	মাটি ভরাট কাজসহ গ্রীল, চৌকাঠ ও টাইলস লাগানোর কাজ চলছে।
১৯	পুলিশ বিভাগের ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলাধীন শ্যামারচর নো-পুলিশ ফাড়ির (দিরাই থানা) একটি।	কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যাশি সংস্থাকে পত্র দেওয়া হইয়াছে।
২০	সুনামগঞ্জ জেলা শহরে শহর পুলিশ ফাড়ি টাইপ-১ অনুযায়ী ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা ফাড়ি ভবন নির্মাণ কাজ।	কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
২১	সুনামগঞ্জ জেলা পুলিশ লাইনে টাইপ-২ অনুযায়ী ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা মহিলা ব্যারাক নির্মাণ প্রকল্প।	ফিনিশিং কাজ চলছে।
২২	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ।	হস্তান্তরের লক্ষ্যে কাজ চলছে।
২৩	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট সেনানিবাস ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (বি-ক্লাস) স্থাপন।	কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
২৪	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি (সংশোধিত ৮২টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় ১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন (সি-টাইপ) স্থাপন।	কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
২৫	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ১৫৬টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন।	ফিনিশিং ও রাস্তার কাজ চলিতেছে।
২৬	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলাধীন ধর্মপাশা উপজেলায় একটি।	চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। টেন্ডারপাইল ড্রাইভ করা হয়েছে।
২৭	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় ১টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ।	কাজ চলছে।
২৮	আনসার ও ভিডিপি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার কালাপুর-শ্রীমংগলে ১টি নির্মাণ।	ফিনিশিং কাজ চলছে। অঙ্গভিত্তিক হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
২৯	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলাধীন গোয়াইনঘাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
৩০	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	ফিনিশিং কাজ চলছে।
৩১	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলাধীন জৈন্তাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	কাজ চলছে।
৩২	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার জয়চন্দী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	ফিনিশিং কাজ চলছে।
৩৩	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	কাজ চলছে।
৩৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	ফিনিশিং কাজ এবং সীমানা প্রাচীরের কাজ চলছে।
৩৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ভূমি অফিস) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	রাস্তা ও রং করণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
৩৬	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ভূমি অফিস) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	কাজ চলছে।

	অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সুনামগঞ্জ জেলাধীন দিরাই উপজেলার পেরুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	
৩৯	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীগঞ্জ উপজেলার কাজিরবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	কাজ চলছে।
৪২	উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (হবিগঞ্জ জেলাধীন মাধবপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)।	কাজ চলছে।
৪৩	Construction of Chief Judicial Magistrate Court Building of 64 District Head Quarter in Bangladesh 1 st Phase (2 nd Revised) one at Sylhet (Sub-Head : Vertical Extension from 5 th Floor to 9 th Floor in/c Civil Sanatary & Water Supply arrangement and Internal Electrification	১ম পর্যায়ের ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত। ২য় পর্যায়ের ৬ষ্ঠ তলা হইতে ১০ম তলা নির্মাণ কাজ চলছে।
৪৪	Vertical Extension of Chief Judicial Magistrate Court Building Over the Existing 3rd Floor up to 7th floor in/c remaining work under the Project `` Construction of Chief Judicial Magistrate Court Building of 64 District Head quarter in Bangladesh 1st phase (2nd Revised) one at Moulvibazar.	ভবনের ১ম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ২য় পর্যায়ের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি চলমান।
৪৬	বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলার মধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় একটি।	ভবনের ১ম পর্যায়ের ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ২য় পর্যায়ের Vertical Extention(৫ th Floor to ৯ th Floor) এর কাজ চলছে।
৪৭	হবিগঞ্জ জেলার চারভাঙ্গা (বেলঘর) মাধবপুর সাব-রেজিস্ট্রারী অফিস নির্মাণ কাজ।	প্রকল্পের জন্য ০.৩০ একর জমি পাওয়া গিয়াছে। স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন কাজ চলছে।
৪৮	বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় একটি ১২ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১০ তলা ভবন নির্মাণ।	জমির মূল্য বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ বরাবরে পরিশোধ করা হইয়াছে। কাজ চলছে।
৪৯	সুনামগঞ্জ ৫০ শয্যা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করণ	শেষ পর্যায়ের টুকটাকি কাজ চলছে।
৫০	হবিগঞ্জ সদর ১০০ শয্যা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজ।	নতুন ভবনের ৬ তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন। ৭ম ও ৮ম তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের দরপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।
	বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ৩০টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার একটি।	কাজ সমাপ্ত। হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
৫১	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের অধীন সুনামগঞ্জ কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।	কাজ চলছে।
৫৩	বাংলাদেশ ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন (পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যে সিলেটে একটি নির্মাণ কাজ।	কাজ চলছে।
৫৪	সিলেটস্থ নিভরশীল আবহাওয়া অফিস, ফেনীস্থ পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেটস্থ পুরাতন অফিস ভবন ভেঙে অপসারণ ও ততস্থানে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	কাজ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত।

৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ড

জুন ২০১৮ মাসের সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রমিক	বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ব্যবস্থা
(ক)	হাওর রক্ষার প্রকল্পগুলোর কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ কাজ নিশ্চিত করতে হবে।	চলমান হাওর রক্ষা প্রকল্পগুলোর কাজের গুণগতমান ঠিক রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ সমন্বয়পযোগী করা হয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী গুণগতমান ঠিক রেখে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ/মেরামত কাজ সংশ্লিষ্ট উপ-জেলা নির্বাহী অফিসার গণ ইতোমধ্যে PIC এর মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। ভবিষ্যতে সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
(খ)	যে সকল স্থানে দুর্ভুক্তিকারীরা মাছ ধরা ও নৌকা চলাচলের জন্য হাওর রক্ষা বাঁধ কেটে ফসলহানী ঘটিয়েছে, সে সকল দুর্ভুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে। পরিবেশ আইন ও স্পেশাল আইনে মামলা দায়ের করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	মাঠ পর্যায়ে জরীপ করতঃ বাধের কাটা স্থানের তথ্যাদি সংগ্রহ চলমান আছে। তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ইতোমধ্যে বিভিন্ন উপজেলায় বাঁধ কাটার দরুন থানায় জিডি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত আছে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয়প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বাহিনীর আরো সহযোগিতা ও সক্রিয় ভূমিকা

		পালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
(গ)	আকস্মিক উদ্ভূত বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি গ্রহণ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।	আকস্মিক উদ্ভূত বন্যার হাত থেকে হাওর এলাকায় ফসল রক্ষার্থে টেকসই বাঁধ নির্মাণের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক স্টাডির জন্য IWM এবং CEGIS এর সাথে BUET এর IWFM যে সংযুক্ত করে স্টাডি টিম গঠনের জন্য বাপাউবো কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
(ঘ)	বাঁধ নির্মাণ ঠিকাদারদের কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং কাজ সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের জন্য প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে।	বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদার/পিআইসি'র কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন ও মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে সুনামগঞ্জে ২টি বিভাগের কার্যক্রম যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চলতি বছর সুনামগঞ্জে প্রকল্পভুক্ত সকল ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/মেরামত পিআইসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সঠিকভাবে মনিটরিং করার জন্য পাউবো ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়(জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি সহ) টাস্কফোর্স কমিটি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম সমূহের মাধ্যমে নিবিড় তদারকীতে কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.৫(ক) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

১। অত্র দপ্তরের আওতায় সিলেট বিভাগে ৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রহিয়াছে। সমিতিগুলির অনুকূলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ৬টি প্রকল্প চলমান আছে (সিএসডিপি-২), ইউআরআইডিএস:ডিসিএসডি প্রকল্প, ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, সিলেট বিভাগীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প, ডিএনই(ডিএমসিএস) এবং ইউআরআইডিএস(ডিএমসিএস) উক্ত প্রকল্পগুলির কাজ চলমান আছে। সমিতি ওয়ারী প্রকল্পগুলির চলতি অর্থ বছরের লাইন নির্মাণ অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

(ক) লাইন নির্মাণ (২০১৭খ্রিঃ-২০১৮খ্রিঃ অর্থ বৎসর):-

সমিতির নাম	সিএসডিপি-২ প্রকল্প		ইউআরআইডিএস প্রকল্প		১.৫ এমসিসি প্রকল্প		সিলেট বিভাগীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প		ডিএনই (ডিএমসিএস) প্রকল্প		ইউআরআইডিএস (ডিএমসিএস) প্রকল্প	
	লক্ষ্যমাত্রা ত্রা (কিমিঃ)	অগ্রগতি জুন'১৮ (কিমিঃ)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রা (কিমিঃ)	অগ্রগতি জুন'১৮ (কিমিঃ)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রা (কিমিঃ)	অগ্রগতি জুন'১৮ (কিমিঃ)	লক্ষ্যমাত্রা (কিমিঃ)	অগ্রগতি জুন'১৮ (কিমিঃ)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রা (কিমিঃ)	অগ্রগতি জুন'১৮ (কিমিঃ)	লক্ষ্যমাত্রা (কিমিঃ)	অগ্রগতি জুন'১৮ (কিমিঃ)
সিলেট-১	২৪৩	২৪৯	১০০	৮০	৫০	৯০	১৫৬	৩০৯	৩০	৩৭	২৭	০
সিলেট-২	১০২	১০৫	১৪	১২	১০০	১০১	২২৫	৩১৪	৫০	৩০	৫৯	২৫
সুনামগঞ্জ	২১৯	১৮২	১৮	১৮	৩০০	৩৬৯	৫৭৫	৬৮১	১০০	৫৩	৩৮	১৮
হবিগঞ্জ	১৪৭	১৫৭	১০০	১০০	৫০	৫৩	৫০০	৭৯৬	৫৫০	৩৩৪	৫৩	৩৩
মৌলভীবাজার	৩৪০	৩২০	৪০	৪০	৩০০	৩০৮	৫৫০	৬২৪	২০	৩৩	৫০	২৪
মোট	৮৬০	১০১৩	১৪১	২৫০	৭৪৩	৯২১	১৮৮৮	২৭২৪	১৮৩	৪৮৭	৩৫	১০০

চলতি অর্থ বছরের মোট লক্ষ্যমাত্রা = ৫০৫০ কিমিঃ এবং মোট অগ্রগতি জুন'১৮ পর্যন্ত = ৫৪৯৫ কিমিঃ।

৩.৫ (খ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা/অগ্রগতি
(ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি কোর কমিটির কাজে (কৃষি কাজে) বিদ্যুৎ এর প্রয়োজন হলে এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী বিতরণ অঞ্চল, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিলেট	সিলেট বিতরণ অঞ্চলের আওতাধীন দপ্তর সমূহের আওতায় সেচ সংযোগের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং বেশিরভাগ সংযোগই শহর বা উপজেলা কেন্দ্রিক। তাই চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ প্রদান করা সম্ভব হয়। ইউনিয়ন ও গ্রাম ভিত্তিক সিংহভাগ সেচ সংযোগ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন হওয়ায় ঐ সংযোগ গুলোতে চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সহায়তা প্রদান করে থাকেন।
(খ) সিলেট বিভাগের যে সকল এলাকায়/পরিবারে বিদ্যুৎ নেই তাদের বিদ্যুতের আওতায় আনতে হবে এবং তাদের জন্য সৌরবিদ্যুৎ/পল্লী বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।		বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিতরণ অঞ্চল সিলেট এর দপ্তর সমূহের বেশিরভাগ এলাকার অবস্থান সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা এলাকায়। যেখানে বর্তমানে শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়িত আছে। তবে কিছু কিছু উপজেলা যেগুলো বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন সেগুলোর মধ্যে খাদিম নগর ও টুকের বাজার ইউনিয়ন, দক্ষিণ সুরমা মৌলভীবাজার সদর, হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কুলাউড়া সদর, সুনামগঞ্জ সদর ও ছাতক সদর উপজেলায় শতভাগ

	বিদ্যুতায়নের কাজ আগামী অর্থবৎসরের শুরুতেই সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যে সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, সিলেট অঞ্চলে চলমান “বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ” নামীয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত লাইন পুনর্বাসন এবং ওভারলোডেড লাইন ও বিতরণ ট্রান্সফরমার এর লোড অবমুক্তকরণ কাজসহ কিছু সংখ্যক নতুন ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন এবং ১৫ টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে ও ০৭ টি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা উন্নয়নের কাজ করা হবে। প্রকল্পের মালামাল ক্রয় কাজ চলছে এবং কিছু কিছু কাজের কার্যাদেশ ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজটি দ্রুতগতিতে চলছে।
--	--

৩.৬ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিলেটের অগ্রগতি:

জুন/ ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত সিলেট বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	প্রান্তিক কৃষকদের ভিজিএফ ও ভিজিডি কার্ডের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পুনর্বাসন করতে হবে।	এরান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিজিএফ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিজিডি কর্মসূচীটি পরিচালিত হয়। বর্ণিত দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভিজিএফ ও ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
২	মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান সংগ্রহ করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর হতে চলতি অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০১৮ মৌসুমে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ ৭৫০০ মেঃটন ও হবিগঞ্জ জেলায় ৩০০০ মেঃটন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। যা প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হচ্ছে।
৩	খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখা এবং যাতে চালের মূল্য বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সর্বক থাকতে হবে।	সিলেট বিভাগে ১৩/০৮/২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত চাল ৪১৯২১ মে:টন এবং গম ২৮৩১ মে:টন মজুদ রয়েছে। বর্তমানে খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে।

সিলেট বিভাগের মজুদ পরিস্থিতি:

ক্র/নং	জেলার নাম	মোট গুদামের সংখ্যা	চালু গুদামের সংখ্যা	বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা	কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা	বর্তমান মজুদ (১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ)					
						চাল			গম	ধান	সর্বমোট
						সিদ্ধ	আতপ	মোট			
১	সিলেট	১৫টি	১৪টি	১৬৩৫০	১৫৯০০	৮৬২২	২৫৪৫	১১১৬৭	৪৪৮	০	১১৬১৫
২	মৌলভীবাজার	১০টি	০৮টি	১১০০০	১১০০০	৫৫০৫	১০৯৩	৬৫৯৮	১৩১২	০	৭৯১০
৩	হবিগঞ্জ	১৩টি	১০টি	২০২৫০	১৫৫০০	৯৬১৩	৩১০১	১২৭১৪	৮৮২	৯২৯	১৪৫২৫
৪	সুনামগঞ্জ	১৪টি	১২টি	২০৪০০	১৯৯০০	৪২৩১	৭২১১	১১৪৪২	১৮৯	৩৮৪৩	১৫৪৭৪
	মোট	৫২টি	৪৪টি	৬৮০০০	৬২৩০০	২৭৯৭১	১৩৯৫০	৪১৯২১	২৮৩১	৪৭৭২	৪৯৫২৪

সিলেট বিভাগের বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বাজারদর

তারিখ: ১৩/০৮/২০১৮ খ্রিঃ।

ক্র/নং	জেলার নাম	সিদ্ধ চাল (মোটা)						আতপ চাল					
		পাইকারী			খুচরা			পাইকারী			খুচরা		
		নিম্নদর	উচ্চদর	গড়	নিম্নদর	উচ্চদর	গড়	নিম্নদর	উচ্চদর	গড়	নিম্নদর	উচ্চদর	গড়
১	সিলেট সিটি	৩৪.০০	৩৫.০০	৩৪.৫০	৩৫.০০	৩৭.০০	৩৬.০০	৩২.০০	৩৩.০০	৩২.৫০	৩৪.০০	৩৫.০০	৩৪.৫০
২	সিলেট	৩৫.০০	৩৬.০০	৩৫.৫০	৩৭.০০	৩৮.০০	৩৭.৫০	৩৩.০০	৩৪.০০	৩৩.৫০	৩৫.০০	৩৬.০০	৩৫.৫০
৩	মৌলভীবাজার	৩৩.০০	৩৪.০০	৩৩.৫০	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৭.০০	৩২.০০	৩৩.০০	৩২.৫০	৩৩.০০	৩৪.০০	৩৩.৫০
৪	হবিগঞ্জ	৩৪.০০	৩৪.৫০	৩৪.২৫	৩৪.৫০	৩৫.৫০	৩৫.০০	৩২.০০	৩২.৫০	৩২.২৫	৩২.৫০	৩৩.০০	৩২.৭৫
৫	সুনামগঞ্জ	৩৩.০০	৩৪.০০	৩৩.৫০	৩৫.০০	৩৬.০০	৩৫.৫০	৩০.০০	৩১.০০	৩০.৫০	৩২.০০	৩৩.০০	৩২.৫০
	বিভাগের গড়	৩৩.৮০	৩৪.৭০	৩৪.২৫	৩৫.৫০	৩৬.৯০	৩৬.২০	৩১.৮০	৩২.৭০	৩২.২৫	৩৩.৩০	৩৪.২০	৩৩.৭৫

কক.

ক্র/নং	জেলার নাম	ধান			আটা (খোলা)			আটা (প্যাকেট)			মন্তব্য
		খুচরা			খুচরা			খুচরা			
		নিম্নদর	উচ্চদর	গড়	নিম্নদর	উচ্চদর	গড়	নিম্নদর	উচ্চদর	গড়	

১	সিলেট সিটি	২৩.০০	২৪.০০	২৩.৫০	২৪.০০	২৫.০০	২৪.৫০	৩৩.০০	৩৪.০০	৩৩.৫০
২	সিলেট	২২.০০	২৩.০০	২২.৫০	২৫.০০	২৬.০০	২৫.৫০	৩৪.০০	৩৫.০০	৩৪.৫০
৩	মৌলভীবাজার	২০.০০	২২.০০	২১.০০	২৪.০০	২৬.০০	২৫.০০	৩৩.০০	৩৫.০০	৩৪.০০
৪	হবিগঞ্জ	২০.০০	২২.০০	২১.০০	২৪.০০	২৫.০০	২৪.৫০	৩১.০০	৩৩.০০	৩২.০০
৫	সুনামগঞ্জ	১৯.০০	২০.০০	১৯.৫০	২১.০০	২২.০০	২১.৫০	৩৩.০০	৩৫.০০	৩৪.০০
বিভাগের গড়		২০.৮০	২২.২০	২১.৫০	২৩.৬০	২৪.৮০	২৪.২০	৩২.৮০	৩৪.৬০	৩৩.৬০

ছক

অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ-২০১৮

হিসাব: মে:টন

ক্র/নং	জেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা			মোট চুক্তির পরিমাণ				ক্রমপুঞ্জিত সংগ্রহের পরিমাণ (১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত)				মন্তব্য
		ধান	সিদ্ধ চাল	আতপ চাল	মিল সংখ্যা		পরিমাণ		ধান	সিদ্ধ	আতপ	মোট	
					সিদ্ধ	আতপ	সিদ্ধ	আতপ					
১	সিলেট	০	৩১৯৬	৫৯৮৯	৪	৮০	৩১১৮	৩৯৩৯	০	২৪০৯	৩০০৪	৫৪১৩	
২	মৌলভীবাজার	০	৪৭০৭	২৮৮৬	১০	৩৫	১৯৫১	১৫০০	০	১৭৭৩	১৩০৯	৩০৮২	
৩	হবিগঞ্জ	৩০০০	৪০০৫	১০৩৯৬	২৫	৫৩	৪০২৩	৪৯৯৪	৯২৯	৩৮১৬	৪৬২০	৯৩৬৫	
৪	সুনামগঞ্জ	৭৫০০	৪৭০৬	১১০৫৮	৩	২৪৭	৩৪২৯	১০৩০১	৪২৭৪	২৫৩২	৯২৮৭	১৬০৯৩	
বিভাগের গড়		১০৫০০	১৬৬১৪	৩০৩২৯	৪২	৪১৫	১২৫২১	২০৭৩৪	৫২০৩	১০৫৩০	১৮২২০	৩৩৯৫৩	

চলমান ও.এম.এস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রয়:-

পন্যঃ চাল। চাল বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ।

তারিখ:- ৩০/০৬/২০১৮খ্রিঃ।

ক্র/নং	মহানগর/ জেলার নাম	মঞ্জুরীকৃত ডিলার সংখ্যা				নিয়োগকৃত ডিলার সংখ্যা					মোট উত্তোলন	মোট বিক্রয়	অবশিষ্ট পরিমাণ	মন্তব্য	
		জেলা/ মহা:	উপ জেলা	উপঃ বহিঃ পৌরঃ	ইউনিয়ন	মোট	জেলা/ মহা:	উপ জেলা	উপঃ বহিঃ পৌরঃ	ইউনিয়ন					মোট
১	সিলেট সিটি	১০	০	০	০	১০	১০	০	০	০	১০	১৩৮৫	১৩৮৫		
২	সিলেট	০	৩৬	০	০	৩৬	০	৩৬	০	০	৩৬	২৪৪১	২৪৪১		
৩	মৌলভীবাজার	৫	১৮	০	০	২৩	৫	১৮	০	০	২৩	১৮৩২	১৮৩২		
৪	হবিগঞ্জ	৫	২১	৩	০	২৯	৫	২১	৩	০	২৯	২১৬১	২১৬১		
৫	সুনামগঞ্জ	৯	১৩	০	৮৮	১১০	৯	১৩	০	৮৮	১১০	১৮৩৩৮	১৮৩৩৬		
বিভাগের সর্বমোট		২৯	৮৮	৩	৮৮	২০৮	২৯	৮৮	৩	৮৮	২০৮	২৬১৫৭	২৬১৫৫		

পন্যঃ আটা

তারিখঃ ০১/০২/২০১৮ হতে ১৩/০৮/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত।

ক্র/নং	মহানগর/ জেলা	মঞ্জুরীকৃত ডিলার সংখ্যা	নিয়োগকৃত ডিলার সংখ্যা	মোট উত্তোলন	মোট বিক্রয়	অবশিষ্ট পরিমাণ	মন্তব্য
১	সিলেট সিটি	২০	২০	৩০৭	২৯৭	১০	
২	মৌলভীবাজার	৯	৯	১৬৫	১৫০	১৫	
৩	হবিগঞ্জ	৯	৯	১৩০	১৩০	০	
৪	সুনামগঞ্জ	৪২	৪২	৭০	৭০	০	
বিভাগের সর্বমোট		৮০	৮০	৬৭২	৬৪৭	২৫	

খাদ্য অধিদপ্তর সিলেটের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান, সিলেট বিভাগে বর্তমানে ৩৪৯১৭ মেট্রিক টন চাল এবং ২৯০৫ মেঃ টন গম মজুদ আছে। বর্তমানে খাদ্য শস্যের মজুদ সন্তোষজনক। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে। মিলার গম ক্রয় করে ১৪.০০ টাকা, (১০০ মে: টন গম= ৭৭ মে: টন আটা)। আটা ডিলারে ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি-১৬/- টাকা ও ভোক্তার নিকট বিক্রয় মূল্য ১৭/- টাকা। চাল ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ২৮.৫০ টাকা ও বিক্রয় মূল্য ৩০.০০ টাকা। মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৫কেজি।

৩.৭ সিলেট সিটি কর্পোরেশন

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৭-১৮ অর্থবছর উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের খাত : এডিপি।

(কোটি টাকায়)

নং	চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	অর্থবছর	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত মোট অর্থ (মোট প্রকল্প মূল্য)	প্রকল্পের চুক্তিমূল্য/জি ওবি অংশ	এ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ অবমুক্তি	ব্যয়িত অর্থ	ভৌত অগ্রগতির হার

								(%)
১	জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পে। জানুয়ারী/১৫-জুন/১৯	২০১৭-১৮	২৫.৩২ জিওবি-১৭.৭৬৫০ এসসিসি-৭.৫৫৫০	১৭.৭৬৫০	১১.৭৮	৫.৫১৫০	৫.৫১৫০	৮৩%
২	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ১১টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প। জুন/১৭-ডিসে:/১৮	২০১৭-১৮	২৩৬.৪০৩৬ জিওবি-২০০.৯৪৩১ এসসিসি-৩৫.৪৬০৫	২০১.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৮০%
৩	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও উন্নত পরিবেশের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। জানুয়ারী/১৬-ডিসে:/১৮	২০১৭-১৮	২৪.২৮৪৫ ভারতীয় অনুদান	ভারতীয় অনুদান ২৪.২৮	৩.০০	৭.০০	৩.০০	২০%
৪	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। আগস্ট/১৭-জুন/২০	২০১৭-১৮	৫৪৭.২৭৭০ জিওবি-৪৬৫.১৮৫৪ এসসিসি-৮২.০৯১৬	৫৪৭.২৭৭০	০.০০	০.০০	০.০০	৫%

৩.৮ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক) বন্যার পরবর্তী সময়ে একটি ফসল আবাদের সময় পর্যন্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সারসহ সকল প্রকার সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। (ক) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন কোর কমিটির কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (২) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।	জেলা ও উপজেলা কৃষি উন্নয়ন কোর কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
(খ) চলমান প্রকল্প সমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করে কাজ সম্পাদন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।	কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম: সিলেট অঞ্চলের সার বিতরণ পরিস্থিতির প্রতিবেদন।

সারের নামঃ ইউরিয়া

নং	জেলার নাম	চাহিদা	আগষ্ট মাসের বরাদ্দ	পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ	চলতি মাসে প্রাপ্তি	মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার	এ মাসে বিতরণ	বিতরণের পর মজুদ সার	প্রতি বস্তার মূল্য (50 কেজির বস্তা)
১	সিলেট	২১২৬	২১২৬	১১৫৮	২০০	১৩৫৮	৩২০	১০৩৮	৮০০/-
২	মৌলভীবাজার	১৭৩১	১৭৩১	৩২৮	৩৬০	৬৮৮	২০৮	৪৮০	৮০০/-
৩	হবিগঞ্জ	৪৩৪১	২৫৪৫	১৪২০	২৮০	১৭০০	৮০০	৯০০	৮০০/-
৪	সুনামগঞ্জ	১৯৫০	১৯৫০	১৬১	০	১৬১	৩৬	১২৫	৮০০/-
অঞ্চলের মোট		১০১৪৮	৮৩৫২	৩০৬৭	৮৪০	৩৯০৭	১৩৬৪	২৫৪৩	৮০০/-

সারের নামঃ টিএসপি

নং	জেলার নাম	আগষ্ট মাসের বরাদ্দ	পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ	চলতি মাসে প্রাপ্তি	মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার	এ মাসে বিতরণ	বিতরণের পর মজুদ সার	প্রতি বস্তার মূল্য (50 কেজির বস্তা)
১	সিলেট	৫৪০	৬৯	৮০	১৪৯	৬৪	৮৫	১১০০/-
২	মৌলভীবাজার	৫২৮	২৮৩	১০৭	৩৯০	১৩০	২৬০	১১০০/-

৩	হবিগঞ্জ	৩০১	১১০	২৭০	৩৮০	২৮০	১০০	১১০০/
৪	সুনামগঞ্জ	৩৯৭	৪১	৩১	৭২	১৯	৫৩	১১০০/
অঞ্চলের মোট		১৭৬৬	৫০৩	৪৮৮	৯৯১	৪৯৩	৪৯৮	১১০০/

সারের নামঃ এমওপি

নং	জেলার নাম	আগষ্ট মাসের বরাদ্দ	পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ	চলতি মাসে প্রাপ্তি	মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার	এ মাসে বিতরণ	বিতরণের পর মজুদ সার	প্রতি বস্তার মূল্য (50 কেজির বস্তা)
১	সিলেট	৪৯৮	৬৩	৬৭	১৩০	৫৪	৭৬	৭৫০/-
২	মৌলভীবাজার	৩৬৮	৩০৮	১০১	৪০৯	১০৩	৩০৬	৭৫০/
৩	হবিগঞ্জ	৭২১	২০৫	৩৫০	৫৫৫	৩৬৫	১৯০	৭৫০/
৪	সুনামগঞ্জ	৩৪৬	৪২	১৩	৫৫	৯	৪৬	৭৫০/
অঞ্চলের মোট		১৯৩৩	৬১৮	৫৩১	১১৪৯	৫৩১	৬১৮	৭৫০/

সারের নামঃ ডিএপি

নং	জেলার নাম	আগষ্ট মাসের বরাদ্দ	পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ	চলতি মাসে প্রাপ্তি	মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার	এ মাসে বিতরণ	বিতরণের পর মজুদ সার	প্রতি বস্তার মূল্য (50 কেজির বস্তা)
১	সিলেট	৩০০	৫১	৩৫	৮৬	৩৬	৫০	১২৫০/-
২	মৌলভীবাজার	৩৫৭	১৬৭	৬৮	২৩৫	৮৩	১৫২	১২৫০/
৩	হবিগঞ্জ	৩৯৮	১৩০	১৫০	২৮০	১৮৫	৯৫	১২৫০/
৪	সুনামগঞ্জ	৩৭০	৪০	১৫	৫৫	১০	৪৫	১২৫০/
অঞ্চলের মোট		১৪২৫	৩৮৮	২৬৮	৬৫৬	৩১৪	৩৪২	১২৫০/

চলতি ২০১৮-১৯ সনের আউশ আবাদ ও বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)

জেলার নাম	আউশ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা				আউশ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেঃটন)			
	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট
সিলেট	১৭৯	৬২৭২৪	২৮০০	৬৫৭০৩	৫৫৬	১৫৯৯৫২	৩৬৪০	১৬৪১৪৮
মৌলভীবাজার	১৮৮	৪৯৪১৯	২০২	৪৯৮০৯	৫৮২	১২৬০২২	২৬৩	১২৬৮৬৮
হবিগঞ্জ	০	৪৬১৬৭	২৯৯	৪৬৪৬৬	০	১১৭৭৩০	৩৮৯	১১৮১১৮
সুনামগঞ্জ	০	১১৯৭৮	৮৬৮	১২৮৪৬	০	৩০৫৪৬	১১২৮	৩১৬৭৪
অঞ্চলের মোট	৩৬৭	১৭০২৮৮	৪১৬৯	১৭৪৮২৪	১১৩৮	৪৩৪২৫০	৫৪২০	৪৪০৮০৭

আউশ ধানের অর্জিত আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর) ও উৎপাদন (মেঃটন)

জেলার নাম	আউশ ধানের অর্জিত আবাদ (হেঃ)				আউশ ধান অর্জিত উৎপাদন (মেঃটন/চাল)				হেক্টর প্রতি উৎপাদন (মেঃটন/চাল)			মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি (হেঃ)
	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	
সিলেট	২২০	৫৭৩০২	২৯০৫	৬০৪২৭	১৯৬	৪৩৩৮৭	১৩১২	৪৪৮৯৫	২.৮০	২.৪৫	১.২৫	৫০৪৫
মৌলভীবাজার	১১১	৪৯১৪১	১৮৮	৪৯৪৪০	২৯৫	৫৯৪২৯	২৪৫	৫৯৯৬৯	৩.৬০	২.৮৮	১.৭০	১২৫৫
হবিগঞ্জ	০	৪৬৩৬০	৩৬০	৪৬৭২০	০	১৩৪০৩	৩৫৬	১৩৭৫৯	০	২.৫৫	১.২৫	১১৬
সুনামগঞ্জ	০	১২৯২৫	৫৬৫	১৩৪৯০	০	১৩২৮৬	৭৪৯	১৪০৩৫	০	২.৬০	১.৩৫	০
অঞ্চলের মোট	৩৩১	১৬৫৭২৮	৪০১৮	১৭০০৭৭	৪৯১	১২৯৫০৫	২৬৬২	১৩২৬৫৮	৩.৬০	২.৫৭	১.৩০	৬৪১৬

বিঃ দ্রঃ - কর্তন চলছে।

অন্যান্য ফসল আবাদ ও উৎপাদন পরিস্থিতি (হেক্টর /মেঃটন)

জেলার নাম	পাট		গ্রীষ্মকালীন সর্ষা		মরিচ		চিনাবাদাম		তিল		মুগ		মন্তব্য
	আবাদ	উঃ	আবাদ	উঃ	আঃ	উঃ	আবাদ	উঃ	আবাদ	উঃ	আবাদ	উঃ	
সিলেট	১৯৮	শাক	৬৭৫০	১০১২৫০	৯৭	১৫৬	৩৮	৬১	৬৫	৭৫	৩৪	৪৭	
মৌলভীবাজার	১৬	হিসাবে ব্যবহার	৩৮৭৫	৬৫৮৭৫	৯৮	১১৫	৭	১৮	৬৯	৭০	৪৬	৬৪	
হবিগঞ্জ	৪৮০	৭৫১	৫৩২০	৭৪৪৮০	২২০	৩৫২	৮	১৭	৬০	৬৬	৪৪	৬০	
সুনামগঞ্জ	৮২২	১২০২	২৪৮৯	২৪৮৪৫	২০	২৮	০	০	৩৬	৪০	২১	২৯	
মোট	১৫১৬	১৯৫৩	১৮৪৩৪	২৬৬৪৫০	৪৩৫	৬৫১	৫৩	৯৬	২৩০	২৫১	১৪৫	২০০	

চলতি ২০১৮-১৯ সনের রোপা আমন আবাদ ও বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)

জেলার নাম	রোপা আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা				রোপা আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেঃটন)				রোপা আমন বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা			
	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট

সিলেট	০	৮৭৭০৫	৫০৬৩০	১৩৮৩৩৫	০	৪৩৮৩৭	৭৫৯৪৫	৩১৯৭৮২	০	৪৩৮৫	৩৩৭৫	৭৭৬০
মৌলভীবাজার	০	৯৪৫৬৭	১৬৭৯	৬২৪৬	০	২৬২৯১৫	২৫১৯	২৬৫৪৩৪	০	৪৭২৮	১১২	৪৮৪০
হবিগঞ্জ	০	৭২০৫৫	৩১৫৫	৭৫২১০	০	২০০৩২৭	৪৭৩৩	২০৫০৬০	০	৩৬০৩	২১০	৩৮১৩
সুনামগঞ্জ	০	৬৩৯৪	১৭৮২০	৭৪২১৪	০	১৫৬৭৮৭	২৬৭৩০	১৮৩৫১৭	০	২৮২০	১১৮৮	৪০০৮
অঞ্চলের মোট	০	৩১০৭২১	৭৩২৮৪	৩৮৪০০৫	০	৮৬৩৮৬৬	১০৯৯২৭	৯৭৩৭৯৩	০	১৫৫৩৬	৪৮৮৫	২০৪২১

রোপা আমন ধানের অর্জিত বীজতলা ও আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর)

জেলার নাম	রোপা আমন ধানের অর্জিত বীজতলা (হেক্টর)				রোপা আমন আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর)				আবাদের হার (%)	বোনা আমন		মন্তব্য
	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট	হাইব্রিড	উফশী	স্থানীয়	মোট		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
সিলেট	০	৫৬৬২	২৫৮০	৮২৪২	০	৭০২৪৪	১৮২৯০	৮৮৫৩৪	৬৪ %	২৮২৩	৩০৯০	রোপা আমন আবাদ চলছে।
মৌলভীবাজার	০	৫৪০২	৯২	৫৪৯৪	০	৫৬১৩৯	৪৮৮	৫৬৬২৭	৫৯ %	১৯০০	৫০৫	
হবিগঞ্জ	০	৪৭৫০	৩১০	৫০৬০	০	৩৫০০০	১৩০০	৩৬৩০০	৪৮ %	২৪০০৩	২৪৩৫০	
সুনামগঞ্জ	০	৩৫০৪	১৩৭১	৪৮৭৫	০	১৮৫৩০	২৮৫০	২১৩৮০	২৯ %	৫৭	১৯	
অঞ্চলের মোট	০	১৯৩১৮	৪৩৫৩	২৩৬৭১	০	১৭৯৯১৩	২২৯২৮	২০২৮৪১	৫৩ %	২৮৭৮৩	২৭৯৬৪	

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জেলাওয়ারী বোরো ধান চাষের জন্য বিনামূল্যে বোরো বীজ, সার ও নগদ অর্থ সহায়তায় কৃষি পূর্ববাসন বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ফসলের নামঃ- বোরো

নং	জেলার নাম	কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় উপজেলার সংখ্যা	কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় কৃষক / জমি (বিঘা) এর লক্ষ্যমাত্রা	কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় মালামাল বিতরণের কৃষক সংখ্যা	নগদ অর্থ প্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (২০/৬/১৮ ইং)	মন্তব্য
১	সিলেট	১২ টি	৪০০০০	৪০০০০	৪০০০০	১০০%
২	মৌঃবাজার	৭ টি	২৫০০০	২৫০০০	২৫০০০	১০০%
৩	হবিগঞ্জ	৬ টি	৪০০০০	৪০০০০	৪০০০০	১০০%
৪	সুনামগঞ্জ	১১ টি	৩০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	১০০ %
অঞ্চলের মোট		৩৬টি	৪০৫০০০	৪০৫০০০	৪০৫০০০	১০০ %

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উফশীঃ

নং	জেলার নাম	প্রণোদনার আওতায় উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ্য টাকায়)	কর্মসূচিভুক্ত মোট কৃষক সংখ্যা	বিতরণের অগ্রগতি		রোপনকৃত জমির পরিমাণ (বিঘা)	মন্তব্য
					কৃষক সংখ্যা	শতকরা হার %		
১	সিলেট	১২	১৫৯.৭৫০০০	১০০০০	১০০০০	১০০ %	৯০০০	উফশী চাষী দ্বারা ৩ হাজার বিঘা উফশীর পরিবর্তে নেরিকা জাত আবাদ করা হয়েছে।
২	মৌঃবাজার	৭	১৫৯.৭৫০০০	১০০০০	১০০০০	১০০ %	৯০০০	
৩	হবিগঞ্জ	৬	১৫৯.৭৫০০০	১০০০০	১০০০০	১০০ %	৯০০০	
৪	সুনামগঞ্জ	৬	৪৭.৯২৫০০	৩০০০	৩০০০	১০০ %	৩০০০	
অঞ্চলের মোট		৩১	৫২৭.১৭৫০	৩৩০০০	৩৩০০০	১০০ %	৩০০০০	

বিঃদ্রঃ উফশী ৪৫ % কর্তন শেষ হয়েছে।

নেরিকাঃ

নং	জেলার নাম	প্রণোদনার আওতায় উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ্য টাকায়)	কর্মসূচিভুক্ত মোট কৃষক সংখ্যা	বিতরণের অগ্রগতি		রোপনকৃত জমির পরিমাণ (বিঘা)
					কৃষক সংখ্যা	শতকরা হার %	
১	সিলেট	১২	১৮.৮৭৭৫০	৯০০	৯০০	১০০ %	১৯০০
২	মৌঃবাজার	৭	২৫.১৭০০০	১২০০	১২০০	১০০ %	২৩১২
৩	হবিগঞ্জ	৬	৭২.৩৬৩৭৫	৩৪৫০	৩৪৫০	১০০ %	৪৪৫০
অঞ্চলের মোট		২৫	১১৬.৪১১২৫	৫৫৫০	৫৫৫০	১০০ %	৮৬৬২

বিঃদ্রঃ নেরিকা ৪৬ % কর্তন শেষ হয়েছে।

৩.৯ বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) :

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	স্মার্ট কার্ড বেইজ প্রিপেইড মিটার সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং (প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ)	৫০ সেট	৮০%	কাজ চলমান

২	বারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য মালামাল ক্রয় (ইউপিভিসি পাইপ, সকল প্রকার ফিটিংস, ইউপিভিসি এয়ার ভেন্টসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি)	২৭ সেট	১০০%
৩	খাল/নালা/পাহাড়ী ছড়া খনন/পুনঃখনন	৭৪ কিঃমিঃ	৮৫%
৪	মার্বারী আকারের পানি নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	০৪টি	৮০%
৫	ছোট আকারের খাল/নালা/ছড়ায় ক্রসড্যাম/সাবমার্জড ওয়্যার/কালভার্ট/বক্স কালভার্ট/ফুট ব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	২৪টি	৮০%
৬	২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ খনন এবং কমিশনিং কাজ (টেস্ট বোরিংসহ) (৩০০/৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত)	০৯টি	৭০%
৭	৫-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (৫০০মিটার প্রতিটি)	৩৬টি	৮০%
৮	২-কিউসেক এলএলপি'র জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (৫০০ মিটার প্রতিটি)	২০টি	৮৫%
৯	২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ ও সোলার পাম্পের জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (১০০০ মিটার প্রতিটি)	২৫টি	৭৫%
১০	এলএলপি এবং ফোর্সমোড নলকূপের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	১৭টি	৬০%

৩.১০ স্বাস্থ্য বিভাগ

ইপিআই কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০১৮)ঃ

ক্রমিক	জেলার নাম	বিসিজি	এমআর-১	এমআর-২	পেন্টা-১	পেন্টা-৩
১	সিলেট	৯১.৭%	৯২.৮%	৮৭.৭%	৯০.৩%	৯১%
২	সুনামগঞ্জ	৮৭.১%	৯৮.৫%	৮৯.৭%	৮৯.৮%	৯২.১%
৩	হবিগঞ্জ	৯১.৯%	১০০%	৯৩.৭%	৯১.২%	৯২.৫%
৪	মৌলভীবাজার	৮২%	৮৮.৬%	৮৩.১%	৮১.৪%	৯০.২%
সিলেট বিভাগ		৮৮.১৭%	৯৪.৯৭%	৮৮.৫৫%	৮৮.১৭%	৮৬.৪৫%

কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০১৮)ঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	প্রসম্প্রাণিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	চালুকৃত ক্লিনিক এর সংখ্যা	চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	ডেলিভারী
১	সিলেট	২৮৫	২৫৭	১১০৪৩৮	৩
২	সুনামগঞ্জ	২৭১	২২৬	৮৯১৩২	৩
৩	হবিগঞ্জ	২১৬	২০২	৮২০৪৭	১
৪	মৌলভীবাজার	১৯৬	১৭৫	৬১৮৩৩	৭
সিলেট বিভাগ		৯৬৮	৮৬০	৩৪৩৪৫০	১৪

সিলেট বিভাগের ০৪ (চার) টি জেলায়-০৩(তিন)টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৩৮ (আত্রিশ) টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৮৫ (পঁচাত্তর) টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে মর্মে সহকারী পরিচালক(স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট জানিয়েছেন।।

৩.১১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
<p>সিদ্ধান্ত: (ক) সকল অঞ্চলে নলকূপ স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত সম্পাদন ও কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল</p>	কার্যক্রম অব্যাহত আছে

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	বরাদ্দ (ভৌত)	১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ (ভৌত ও আর্থিক)	প্রাকল্পিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		মন্তব্য
						বাস্তব	আর্থিক	
০১	চট্টোচ-৩ প্রকল্প	সিলেট	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৫২২টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৭২০টি	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৯০টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৭০টি (টাকা=৪০৫ লক্ষ টাকা)	৩২৮৩.৭০	ক) ১০০% খ) ১০০%	ক) ১০০% খ) ৯৮%	-
		মৌলভীবাজার	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৯২৯টি	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৪০টি	২২৬৭.৩০	ক) ১০০% খ) ১০০%	ক) ১০০% খ) ১০০%	-

			খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৪২৬টি	খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৫০টি (টাকা=২৬৫ লক্ষ টাকা)		১০০%		
		হবিগঞ্জ	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৬০৬টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৪৫৭টি	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৪০টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৫৯টি (টাকা=৩০৫ লক্ষ টাকা)	২০৪৫.১৮	ক) ১০০% খ) ৯৭%	ক) ১০০% খ) ৯৭%	-
		সুনামগঞ্জ	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৪৪৪টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ৪৩০টি	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৭০টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ২৬টি (টাকা=১৮৭ লক্ষ টাকা)	২৫৯৭.৫৫	ক) ১০০% খ) ১০০%	ক) ১০০% খ) ৯৫%	-
	মোট		ক) পানির উৎস স্থাপন = ১৯৬৬টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ১৮২০টি	ক) পানির উৎস স্থাপন = ২৪০টি খ) ওয়াস ব্লক নির্মাণ = ২০৫টি (টাকা=১১৬২ লক্ষ টাকা)	১০১৯৩.৭৩	ক) ১০০% খ) ৯৯.২৫%	ক) ১০০% খ) ৯৭.৫০%	-
০	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	সিলেট	পানির উৎস স্থাপন = ১৫০১ টি	পানির উৎস স্থাপন = ৯৭৩ টি (টাকা=৪২২ লক্ষ টাকা)	৬৫১.০০	৭৫%	৬০%	কাজ চলমান (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অতিঃ বরাদ্দসহ
		মৌলভীবাজার	পানির উৎস স্থাপন = ১০১৩ টি	পানির উৎস স্থাপন = ২৯৭ টি (টাকা=১৩২.৮১ লক্ষ টাকা)	৪৫৩.০০	৮০%	৭৫%	ঐ
		হবিগঞ্জ	পানির উৎস স্থাপন = ১২০৩ টি	পানির উৎস স্থাপন = ৬২৫ টি (টাকা=২০০ লক্ষ টাকা)	৫৪২.০০	৮০%	৮০%	ঐ
		সুনামগঞ্জ	পানির উৎস স্থাপন = ১৪৩৩ টি	পানির উৎস স্থাপন = ৫৯৭ টি (টাকা=১২৮ লক্ষ টাকা)	৭০৮.০০	৭০%	৫৬%	ঐ
	মোট		পানির উৎস স্থাপন = ৪৭৬২টি	পানির উৎস স্থাপন = ১৮৮৮ টি (টাকা=৮৮২.৮১ লক্ষ টাকা)	২৩৫৪.০০	৭৬.২৫%	৬৭.৭৫%	

জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	বরাদ্দ (ভৌত)	প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		মন্তব্য
					বাস্তব	আর্থিক	
০ ৩	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	সুনামগঞ্জ জেলা	ক) ১টি পানি শোধনাগার (হাছন নগর) খ) ১টি উচ্চ জলধার (ষ্টেডিয়াম) গ) ১৩ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন ঘ) ১০০টি পানির উৎস স্থাপন	১৪৩৫.৩৩	৮১%	৫৭%	কাজ চলমান
		হবিগঞ্জ জেলা	ক) ১টি পানি শোধনাগার খ) ১২টি পরীক্ষামূলক নলকূপ গ) ০৯ টি উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউজ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। ঘ) পাইপ লাইন স্থাপন ২৫ কিঃমিঃ	১৪০০.০০	৭৫% ১০০%	৬৫% ১০০%	প্রকল্প শুরু হতে অগ্রগতি ১৫ কিঃ মিঃ
মোট				২৮৩৫.৩৩	৭৮%	৬১%	
০৪	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও	সিলেট (গোয়াইনঘাট)	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৩৪৭টি	--	৯৫%	৪০%	কাজ চলমান

	স্বাস্থ্য শিক্ষা (জিওবি- ইউনিসেফ) প্রকল্প						
মোট				৩৩৫.০০	৯৫%	৪০%	--
০৫	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন (ইজডবলচ) প্রকল্প	সিলেট	ক) পানির উৎস স্থাপন = ২২০টি	২২০.০০	১০০%	১০০%	--
		মৌলভীবাজার	ক) পানির উৎস স্থাপন = ১৩৫টি	১২৬.১৩	১০০%	১০০%	
		হবিগঞ্জ	ক) পানির উৎস স্থাপন = ২৫০টি	১৮৭.৪৪	১০০%	১০০%	
		সুনামগঞ্জ	ক) পানির উৎস স্থাপন = ১২০টি	১৩২.০৫	১০০%	১০০%	
		মোট	ক) পানির উৎস স্থাপন = ৭২৫ টি	৬৬৫.৮২	১০০%	১০০%	

জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	বরাদ্দ (ভৌত)	প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		মন্তব্য
					বাস্তব	আর্থিক	
০৬	থানা সদর গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প (পর্ব-২)	শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার)	ক) ১৬ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন খ) ৩টি উৎপাদক নলকূপ	১৮০.০০ ৭৫.০০	১০০%	১০০%	--
		বিমানীবাজার (সিলেট)	ক) ৩টি উৎপাদক নলকূপ খ) ওজচ ১টি	১১৬.০০	৩০%	১৫%	উৎপাদক নলকূপ এর কাজ সম্পন্ন।
		ক) দিরাই খ) ছাতক(সুনামগঞ্জ)	ক) ১টি উৎপাদক নলকূপ, ৩ টি পাবলিক টয়লেট। খ) ২টি উৎপাদক নলকূপ ৪ টি পাবলিক টয়লেট।	৭০.০০ ৭০.০০	২৫% ৩০%	৫% --	কাজ চলমান
		নবীগঞ্জ পৌরসভা (হবিগঞ্জ)	ক) ৩টি উৎপাদক নলকূপ, খ) ৯টি পরীক্ষামূলক নলকূপ গ) ১ টি ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট (গ্রাউন্ড ওয়াটার) ঘ) পাইপ লাইন স্থাপন ১৮.৫৫ কিঃমিঃ	৮৮৫.০০	১০০% ১০০%	১০০% ১০০%	কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন
		মোট		১৩৯৬.০০	৫৫.৬%	৪১.২%	কাজ চলমান
০৭	৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবারহ প্রকল্প	হবিগঞ্জ (মাধবপুর পৌরসভা)	ক) ২টি উৎপাদক নলকূপ খ) ১৬ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন গ) ৩০টি নলকূপ	২২০.০০	১০০% ১০০% ১০০%	১০০% ১০০% ১০০%	
		জকিগঞ্জ, কালিগঞ্জ (সিলেট)	ক) ৩০টি হস্তচালিত নলকূপ খ) উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউজ ইত্যাদি ২ টি। গ) ৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন ঘ) পাবলিক টয়লেট ১ টি। ঙ) হাউজ কানেকশান ৩০০ টি। গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট	১৮০.০০	১৫%	১০%	

	মোট		৪০০	৫৭.৫%	৫২.৫%	কাজ চলমান
--	-----	--	-----	-------	-------	-----------

জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	বরাদ্দ (ভৌত)	প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		মন্তব্য
					বাস্তব	আর্থিক	
০৮	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	সিলেট	ক) কমিনিউটি টয়লেট = ২৪ টি খ) পাবলিক টয়লেট = ১টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ১০০০ সেট	১৩৪.০০	৮০%	৭৫%	কাজ চলমান
		সুনামগঞ্জ	ক) কমিনিউটি টয়লেট = ২২টি খ) পাবলিক টয়লেট = ১টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ১০০০ সেট	৯৫.০০	৭০%	৬৫%	কাজ চলমান
		হবিগঞ্জ	ক) কমিনিউটি টয়লেট = ১৬টি খ) পাবলিক টয়লেট = ১টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ১০০০ সেট	৬০.০০	৯০%	৭০%	কাজ চলমান
		মৌলভীবাজার	ক) কমিনিউটি টয়লেট = ১৪টি খ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ১০০০ সেট	৬০.০০	১০০%	১০০%	--
		মোট	ক) কমিনিউটি টয়লেট = ৭৬ টি খ) পাবলিক টয়লেট = ২টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ৪০০০ সেট	৩৪৯.০০	৮৫%	৭৭.৫%	

(২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪জেলায় কমিনিউটি টয়লেট = ৩২ টি ও স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট ৪০০০টি বরাদ্দ ছিল যার প্রাক্কলিত মূল্য=২০৬ লক্ষ টাকা)

প্রতিটি কমিনিউটি টয়লেট এর প্রাক্কলিত মূল্য = ৪.৫০ লক্ষ টাকা

প্রতিটি পাবলিক টয়লেট এর প্রাক্কলিত মূল্য = ১৫.০০ লক্ষ টাকা

স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট প্রতিটির এর প্রাক্কলিত মূল্য সরবরাহ = ১৫৫০ টাকা (১টি স্ল্যাব ও ৫টি বিং, প্লাস্টিক প্যানসহ)

পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প।

প্রতিবেদন মাস : আগস্ট/২০১৮ইং

জেলা	পুকুরের প্রাক্কলন ও দপত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী						পুকুরের সংস্কার সম্পর্কিত তথ্যাবলী			
	প্রকল্পের আওতায় জেলায় মোট পুকুরের সংখ্যা (টি)	প্রকল্প দপ্তরে প্রেরিত পুকুরের প্রাক্কলন (পুকুরের সংখ্যা)	অবশিষ্ট পুকুরের প্রাক্কলন (পুকুরের সংখ্যা)	অনুমোদিত প্রাক্কলন (পুকুরের সংখ্যা)	দপত্র আহবান (পুকুরের সংখ্যা)	কার্যাদেশ প্রদান (পুকুরের সংখ্যা)	পানি সেচ কাজ সমাপ্তকৃত (পুকুরের সংখ্যা)	প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ও ডিজাইনকৃত (পুকুরের সংখ্যা)	সংস্কার কাজ সমাপ্তকৃত (পুকুরের সংখ্যা)	পোস্ট-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট সমাপ্তকৃত (পুকুরের সংখ্যা)
সিলেট	৩০	২৩	৭	২৩	২৩	০	০	০	০	০
মৌলভীবাজার	১৪	১৪	০	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	০	০
হবিগঞ্জ	২২	১৭	৫	১৪	১৪	১৪	০	০	০	০
সুনামগঞ্জ	২১	১৪	৭	১৪	১৪	১৪	২	৬	০	০

মোট	৮৭	৬৮	১৯	৬৫	৬৫	৪২	১৬	২০	০	০
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান, জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩.১২ প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এর সর্বশেষ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	(ক) পরিদর্শনকৃত উপজেলার নাম (খ) প্রকল্পের নাম (গ) বাস্তবায়নকাল	পরিদর্শনকৃত উপজেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুলাই/২০১৭ মাসে কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	বাস্তবায়নের অগ্রগতি হার	মন্তব্য
১।	ক) শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ খ) হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) নির্মাণকাল ২০১৫-১৬	ক) হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ খ) লেয়ার সেড নির্মাণ গ) ব্রুডার সেড নির্মাণ ঘ) গভীর নলকূপ স্থাপন ঙ) অফিস বিল্ডিং নির্মাণ চ) সীমানা প্রাচীর পূর্ণঃ নির্মাণ ছ) গ্রোয়ার শেড নির্মাণ	৮০০.০০	ক) হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ ১ টি খ) লেয়ার সেড নির্মাণ- ৫ টি গ) ব্রুডার সেড নির্মাণ (দ্বো-তলা বিশিষ্ট) ঘ) গভীর নলকূপ স্থাপন ঙ) অফিস বিল্ডিং নির্মাণ চ) সীমানা প্রাচীর পূর্ণঃ নির্মাণ ছ) গ্রোয়ার শেড নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ১০০% গ) ১০০% ঘ) ৯০% ঙ) কাজ আরম্ভ হয়নি চ) ৯০% ছ) ৯০%	
২।	ক) জুড়ী, মৌলভীবাজার খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ২০১৫-১৬	ক) মাটি ভরাট খ) ভবন নির্মাণ গ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১১৫.৫৮	ক) মাটি ভরাট খ) ভবন নির্মাণ গ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ১০০% গ) ১০০%	হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩।	ক) দক্ষিণ সুরমা, সিলেট খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১৩০.৬৩	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ৯০% গ) ৯০% ঘ) ৯০%	
৪।	ক) গোলাপগঞ্জ, সিলেট খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভবন নির্মাণ খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৯২.০০	ক) ভবন নির্মাণ খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ১০০%	
৫।	ক) বালাগঞ্জ, সিলেট খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভবন নির্মাণ খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৯২.০০	ক) ভবন নির্মাণ খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	ক) ৯০% খ) ০%	
৬।	ক) বিয়ানীবাজার (সুতারকান্দি), সিলেট খ) প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১০.২০	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ৯৫% গ) ১০০% ঘ) ১০০%	

ছক-২

ক্রমিক নং	(ক) পরিদর্শনকৃত উপজেলার নাম (খ) প্রকল্পের নাম (গ) বাস্তবায়নকাল	পরিদর্শনকৃত উপজেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জুলাই/২০১৭ মাসে কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	বাস্তবায়নের অগ্রগতি হার	মন্তব্য
৭।	ক) জকিগঞ্জ স্থল বন্দর, সিলেট খ) প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ) বাস্তবায়ন কাল ২০১৫-১৬	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১০.২০	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ৯০% গ) ৯০% ঘ) ৯০%	
৮।	ক) গোয়াইনঘাট (তামাবিল স্থল বন্দর), সিলেট খ) প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ	২১০.২০	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাট গ) ভবন নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ১০০% গ) ৯৫%	

	নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ) বাস্তবায়ন কাল ২০১৫- ১৬	ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ		ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ঘ) ১০০%	
৯।	ক) বিতুলী স্থল বন্দর, জুড়ী, মৌলভীবাজার খ) প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ) বাস্তবায়ন কাল ২০১৫- ১৬	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাত গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২১০.২০	ক) ভূমি অধিগ্রহণ খ) মাটি ভরাত গ) ভবন নির্মাণ ঘ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ক) ১০০% খ) ০% গ) ৭০% ঘ) ৯৫%	
১০।	ক) বিশ্বনাথ, সিলেট খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভবন নির্মাণ (খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১০০.০০	ক) ভবন নির্মাণ (খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	ক) ৮০% (খ) ০%	
১১।	ক) মাধবপুর, হবিগঞ্জ খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভবন নির্মাণ (খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৯৪.১৮	ক) ভবন নির্মাণ (খ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	ক) ৯০% (খ) ০%	
১২।	ক) জৈন্তাপুর, সিলেট খ) ইউ.এল.ডি.সি স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) গ) বাস্তবায়ন কাল ----	ক) ভবন নির্মাণ	১০০.০০	ক) ভবন নির্মাণ	ক) ৮০%	

৩.১৩ মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে যে সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে তার প্রতিবেদন নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:-

প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী বিভাগ	ব্যয় নির্বাহের খাত	প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি			বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
				বাস্তবায়িত	বাস্তবায়না ধীন	অবাস্তবা য়িত		
কার্যক্রম ১। উপ-পরিচালকের দপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট এর অফিস ক্যাম্পাসে ডরমেটরী-কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ (ভবন নির্মাণাধীন)	মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ভবন, ঢাকা	উন্নয়ন (ইউনিয়ন প্রকল্প)	১৬.৯৭৮৬	৬৫%	--	--	বিভাগীয় উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট এর অফিস ক্যাম্পাসে ডরমেটরী-কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	কাজ চলমান
কার্যক্রম : ২। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার খাদিম নগর, সিলেট এর গভীর নলকূপ স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	-ঐ-	রাজস্ব	৪১.৮১৯৮৬	৭২%	--	--	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার খাদিম নগর, সিলেট এর গভীর নলকূপ স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।	কাজ চলমান
৩। মোবাইল কোর্ট / অভিযান পরিচালনা	মৎস্য অধিদপ্তর এর অধীন জেলা / উপজেলা কার্যালয় সমূহ	--	--	--	--	--	১। মোবাইল কোর্ট --৩৩ ২। অভিযান-২৯	জেলা / উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩.১৪ বিটিসিএল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি:

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর সিলেট আঞ্চলিক অফিসের আওতাধীন অফিস সমূহে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণঃ

১। ২৯০ টি উপজেলা অপটিক্যাল ফাইবার প্রকল্পের কর্তৃক সরবরাহ কৃত তথ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার মোট ২২ টি এক্সচেঞ্জ অপটিক্যাল ফাইবার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। এক্সচেঞ্জ গুলি সুন্দরভাবে কাজ করছে। ৩ (তিন) টি উপজেলা (কোম্পানীগঞ্জ, দোয়ারাবাজার, শাল্লা) অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ চলমান আছে। অচিরেই সমাপ্ত হবে।

২। অত্র অঞ্চলের বিভাগ সমূহে বিভিন্ন সরকারী অফিসের আংশিক টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হলেও এখনো বিপুল পরিমাণ টেলিফোন বিল বকেয়া রয়েছে। অফিস সমূহকে বকেয়া পরিশোধের জন্য নোটিশ প্রদানের কাজ চলমান। বকেয়া রাজস্ব আদায়ে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানানো যাচ্ছে। সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে বকেয়া বিল সমূহ পরিশোধের ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

৩। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন রুপসপুর মৌজায় ১৪৯নং খতিয়ানের অন্তর্গত ১৪১৮নং দাগে ১৪ (চৌদ্দ) শতক ভূমির উপর অবস্থিত ১তলা বিল্ডিং-এ বিটিসিএল এর অনুসন্ধান ও অভিযোগ কেন্দ্র চালু রয়েছে। উক্ত দাগের খালি ভূমিতে কিছু সংখ্যক দুবৃত্ত শ্রীমঙ্গল ব্যবসায়ী সমিতি নামীয় সাইনবোর্ড টানিয়ে অস্থায়ী টিনশেড ঘর নির্মাণ করে অবৈধভাবে জবরদখল করে। এব্যাপারে প্রয়োজনী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। বর্ণিত ভূমি এল এ কেইস নং- ১০১/১৯৮০-৮১ এর বিপরীতে ইতোপূর্বে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর নিকট জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। এপ্রিল/২০১৪, ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট -এর পৃষ্ঠা নং-২৬৩ এ উক্ত ভূমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা হয়েছে। গত -২৬-০৬-২০১৬খ্রি: তারিখে উক্ত ভূমি বিভাগীয় প্রকৌশলী টেলিকম মৌলভীবাজার এর নামে নামজারী হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ভূমির অংশ বিশেষ শীঘ্রই দখল মুক্ত করার বিষয়ে বিভাগীয় প্রকৌশলী মৌলভীবাজার কর্তৃক জেলা প্রশাসক মৌলভীবাজার-কে ২১-১২-২০১৬ খ্রি: তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি মামলা তথ্য পাওয়া গিয়াছে যার বিরুদ্ধে বিগত ৩০-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে একটি আপীল মামলা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে বিভাগীয় প্রকৌশলী টেলিকম, মৌলভীবাজার কর্তৃক জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার কার্যালয়ে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

৩.১৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এপ্রিল ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিদ্ধান্ত: (ক) শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ শিক্ষায় বিভাগীয় কর্মসূচিগুলোতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (২) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সিলেট অঞ্চল।	শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসকগণ জানিয়েছেন।

৩.১৬ বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা

ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও মেরামত কাজ মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়ন ও মেরামত কাজ তদারকি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকল্পে হোম ভিজিট, মা সমাবেশ ও উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ডিপিইওগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক শতভাগ ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মিড-ডে মিল চালুর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৩.১৭ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

এপ্রিল, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সিদ্ধান্ত: (ক) একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) কৃষক সদস্যরা যাতে সহজে ঋণ গ্রহণ ও জমা প্রদান করতে পারেন তাই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক গ্রামে সুবিধাজনক স্থানে নির্মাণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (খ) উপ পরিচালক, বিআরডিবি, সিলেট।	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় নিয়মিতভাবে আলোচনা করা হয়। মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসকগণ জানিয়েছেন।

বিআরডিবি, সিলেট বিভাগের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	জেলা নাম	সমিতি গঠন		সদস্য অন্তর্ভুক্তি		২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সঞ্চয় জমা			৩০/০৬/১৭ খ্রি. পর্যন্ত সঞ্চয় জমা	ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমা
		লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	সিলেট	৯৪৫	৯২০	৫৬৭০০	৪৫৯৭৭	৫৩৪.৬৯	২৪.৯০	৪%	১৬১৫.২৭	১৬৪০.১৭

২	সুনামগঞ্জ	৭৮৩	৭৮১	৪৬৯৮০	৪০৯৪৭	২৯১.৫৭	১৫.৭৮	৫%	১৬১৬.৪৪	১৬৩২.২২
৩	হবিগঞ্জ	৬৯৩	৬৯০	৪১৫৮০	৩৫২৩৯	৫৮৩.১৯	১৭.০০	৩%	১৫৬০.৭৬	১৫৭৭.৭৬
৪	মৌলভীবাজার	৫৯৭	৫৯৭	৩৬১৮০	২৯৬২৭	২৬৯.৩৯	১৩.৮৯	৬%	৯৩২.২০	৯৪৬.০৯
	সর্বমোট	৩০৬০	২৯৮৮	১৮৩৬০০	১৫১৭৯০	১৬৭৮.৮৪	৭১.৫৭	৪%	৫৭২৪.৬৭	৫৭৯৬.২৪

(ছক-২)

২০১৭- ১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত		উপজেলায় গঠিত মোট তহবিল (সমিতি পর্যায়) (১১+১২+১৩)	ঋণ বিতরণ			ঋণ আদায়	ডাটা এন্ট্রির সদস্য সংখ্যা
কল্যাণ অনুদান বিতরণ	কল্যাণ অনুদান বিতরণ		সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	টাকা		
১২	১৩	১৪	১৪	১৫	১৬	১৭	১৯
৭৭৬.৬১	১২১৪.০২	৩৪৯৫.৭৯	৯২০	৪৬৬৬৬	৬০১৪.৬৯	৩১৬৭.৮৭	৪২১১৯
১২০৭.০০	২৮০০.৬২	৫৬১২.২১	৭৩০	৪০৪৬৯	৫৪১৫.০০	২৬৭৬.৩৬	৪০২৫০
১৩৫৯.৫৫	১৮৮৭.৮৭	৪৮৫৭.৬২	৬৮০	৪৪৬১১	৬৩২১.২৭	৩৪৭১.৪৫	৩৩৬৪৮
৭৮৩.৬৬	১৬৫০.৩৬	৩৩৬১.৬২	৫৯৫	৩২৩৬৬	৩৮১২.৯৩	১৯৫৪.৯১	৩২৮১১
৪১২৬.৪৯	৭৫৫২.৮৭	১৭৩২৭.২৪	২৯২৫	১৬৪১১২	২১৫৬৩.৮৯	১১২৭০.৫৯	১৪৮৮২৮

এক নজরে বি আর ডি বি সিলেট বিভাগের সাংগঠনিক, মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রমের বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	সমিতি/ দল গঠন	সদস্য সংখ্যা	মূলধন গঠন		
					শেয়ার জমা	সঞ্চয় জমা	মোট
১	সিলেট	১২	২৩৬৪	৫৫২৯২	১১০.৮৮	৪৮০.১৫	৫৯১.০৩
২	সুনামগঞ্জ	১১	২৪৯৬	৬৪০২০	১১২.৭৫	৩৭০.৪৫	৪৮৩.২
৩	হবিগঞ্জ	৮	২৮৮৪	৭৫০৫৭	১২৫.২১	৪২২.৬৬	৫৪৭.৮৭
৪	মৌঃবাজার	৭	১৫০৭	৩৫৪৩৭	১০০.৫৫	৩৩১.২১	৪৩১.৭৬
	সর্বমোট	৩৮	৯২৫১	২২৯৮০৬		১৬০৪.৪৭	২০৫৩.৮৬

ছক

ঋণ কার্যক্রম					মাঠে বকেয়া
ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	ঋণ বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়	হার	
২১৩৭.৩৬	১২৫২৪.৩১	১১৭৯৫.৩৩	১০৭৭২.৩৪	৯০%	১৭৫১.৯৭
২১৪০.০৪	১০৭২২.৬৬	৯৭১১.২৮	৯৫২৫.২১	৯২%	১১৯৭.৪৫
৫৮৭.২৮	১১০২২.১৫	১০১৯২.৫৫	৯৫৬৫.৮৮	৮৯%	১৪৫৬.২৭
১৪৫৭.৮৬	৯৩৬৫.২৮	৮৯৭৪.৩৭	৮৩১০.২২	৯১%	১০৫৫.০৬
৬৩২২.৫৪	৪৩৬৩৪.৪	৪০৬৭৩.৫৩	৩৮১৭৩.৬৫	৯০%	৫৪৬০.৭৫

বিআরডিবি সিলেটের উপ-পরিচালক জানান যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম সিলেট জেলায় ৯০%, সুনামগঞ্জ জেলায় ৯২%, হবিগঞ্জ জেলায় ৮৯% এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৯০%।

৩.১৮ বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের অগ্রগতি:

জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, সিলেট বিভাগ, সিলেট।	কার্যক্রম অব্যাহত আছে

বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের চলমান কার্যক্রমের বিবরণ: (সিলেট বিভাগের জেলা ভিত্তিক আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্পের অধিবাসীদের জন্মানিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির তথ্য)

ছক- 'ক' (আশ্রয়ন প্রকল্প) জুলাই/২০১৮

ক্রঃ নং	জেলার নাম	আশ্রয়ন প্রকল্পে	মোট জনসংখ্যা	সক্ষম দম্পতি	স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা						মোট পদ্ধতি গ্রহণকা	পদ্ধতি গ্রহণ করে না	পদ্ধতি গ্রহণ কাঁচি হার %
					পুরুষ	মহিলা	ওট উ	ইমঃ	ইনঃ	কন্ডম			

		ব সংখ্যা		সংখ্যা								বীর সংখ্যা	এমন দম্পতির সংখ্যা	
১	সিলেট	৪	১৪২২	২৭৯	২০	২৯	১	১৫	৩৮	১২	৭২	১৮৭	৯২	৬৭.০৩ গর্ববতী-৯
২	সুনামগঞ্জ	১৯	৪৯২০	৯১৯	৪৭	৫০	১০	১০৮	১০৫	৬৬	১৯৭	৬৮৩	২৩৬	৭৪.৩১
৩	মৌলভী বাজার	৬	১৩২২	২৮৯	৩৫	২৪	৫	২২	৬৯	২২	৬৩	২৪০	৪১	৮৩.০৪ গর্ববতী-৮
৪	হবিগঞ্জ	৬	৩৩১০	৬৮৮	৪৩	৪৭	১৩	১৯	৯৭	১৫	২১৮	৪৫২	২৩৬	৬৫.৬৯
৫	বিভাগের মোট	৩৫	১০৯৭৪	২১৭৫	১৪৫	১৫০	২৯	১৬৪	৩০৯	১১৮	৫৫০	১৫৬২	৬০৫	৭১.৮১ গর্ববতী-১৭

ছক- 'খ' (আবাসন প্রকল্প) জুলাই/২০১৮

ক্রঃ নং	জেলার নাম	আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা							মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	পদ্ধতি গ্রহণ করে না এমন দম্পতির সংখ্যা	পদ্ধতি গ্রহণ কারীর হার %
					পুরুষ	মহিলা	ওটউ	ইমঃ	ইনঃ	কন্ডম	বড়ি			
১	সিলেট	৫	১২০০	২২৬	২৬	৮	২	৯	৪৯	৯	৭৬	১৭৯	৪৭	৭৯.২০
২	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ জেলায় কোন আবাসন প্রকল্প নেই												
৩	মৌলভী বাজার	৮	১৩৫৬	২৭১	৫১	৩৫	৫	২৪	২৬	১৯	৭৫	২৩৫	২৮	৮৬.৭১ ৮ গর্ববতী
৪	হবিগঞ্জ	সুনামগঞ্জ জেলায় কোন আবাসন প্রকল্প নেই												
৫	বিভাগের মোট	১৩	২৫৫৬	৪৯৭	৮৬	৪৩	১১	৩৩	৭৫	২৮	১৫১	৪১৪	৭৫	৮৩.২৯৮ গর্ববতী

৩.১৯ পরিবেশ অধিদপ্তর

জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
<p>(ক) পরিবেশ অধিদপ্তরের টাফফোর্স অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ অভিযানে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।</p> <p>(খ) দক্ষিণ সুরমা ডাম্পিং জোনে অপরিশোধিত ময়লাগুলি ক্লাসিফাইড করে scientifically Disposal করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট। (২) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ। (৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, সিলেট। (৪) জেলা প্রশাসক, সিলেট।</p>	<p>কার্যক্রম অব্যাহত আছে।</p>

৩.২০ বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস

জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
<p>(ক) পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট।</p>	<p>পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।</p>
<p>(খ) পাসপোর্ট অফিসকে দালালমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।</p> <p>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (২) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট।</p>	<p>কার্যক্রম অব্যাহত আছে।</p>

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস সিলেট বিবরণী:

ক্রমিক	অফিসের নাম	গত	প্রাপ্ত	জেরসহ মোট	নিষ্পত্তিকৃত	অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
--------	------------	----	---------	-----------	--------------	-----------	---------

		মাসের জের	আবেদনপত্রের সংখ্যা	সংখ্যা	আবেদনপত্রের সংখ্যা	আবেদনপত্রের সংখ্যা	
১	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট।	৮২	৬৭৩১	৬৮২৭	৫৩১৭	২৬৫	-
২	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মৌলভীবাজার।	৬৬	৩০৭০	৩১৩৬	২১১৭	৩৩	-
৩	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সুনামগঞ্জ।	৪৮	২০২৮	২০৭৬	১৬৪২	১২৬	-
৪	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, হবিগঞ্জ।	৬৫	২৪৬৪	২৫২৯	১৮৫১	১৭৫	-
সর্বমোট=		২৬১	১৪২৯৩	১৪৫৬৮	১০৯২৭	৫৯৯	-

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস সিলেট এর পরিচালক জানান যে, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেটসহ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ-এ সর্বমোট ১৪৫৬৮টি আবেদনপত্রের মধ্যে ১০৯২৭টি আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩.২১ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক) নির্ভুল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪(৭) ধারায় চূড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, সিলেট জোন, সিলেট।	কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন জবাব	আলোচ্য ২ মাসের অগ্রগতি	
		মে, ২০১৮	জুন, ২০১৮
ক) নির্ভুল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪ (৭) ধারায় চূড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করার জন্য আলোচনা হয়।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।	১। আপীল স্তরঃ মৌজাঃ ৩০টি আপীল কেসঃ ৬৬৬টি	১। আপীল স্তরঃ মৌজাঃ ২৩টি আপীল কেসঃ ৫০৬টি
		২। চূড়ান্ত যৌচ স্তরঃ- মৌজাঃ ০৭টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ৬৯৯২টি	২। চূড়ান্ত যৌচ স্তরঃ- মৌজাঃ ১৭টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১০২৭২টি
		৩। পরিচ্ছন্ন কপিঃ- মৌজাঃ ০৭ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ৬৯৯২টি	৩। পরিচ্ছন্ন কপিঃ- মৌজাঃ ১৭ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১০২৭২টি
		৪। নক্সা কালিকরণঃ মৌজাঃ ১৮টি। সিট সংখ্যাঃ ৩৩টি	৪। নক্সা কালিকরণঃ মৌজাঃ ২৫ টি। সিট সংখ্যাঃ ৩৪টি
		৫। খতিয়ান মূদ্রনে প্রেরণঃ মৌজাঃ ৩৩ খতিয়ান সংখ্যা ৪৬৪৪৬	৬। প্রেস হতে প্রাপ্ত মৌজাঃ ৭২ খতিয়ান সংখ্যা ৪২৯৫৪
		৬। প্রেস হতে প্রাপ্তঃ মৌজাঃ ৫০, খতিয়ান সংখ্যা ২৬৬১৪	৫। চূড়ান্ত প্রকাশনাঃ মৌজাঃ ১৩০ টি, খতিয়ানঃ ৬৫৯৬০ট সিট সংখ্যাঃ ২০৫টি।
		৭। চূড়ান্ত প্রকাশনাঃ মৌজাঃ ৮৯ খতিয়ানঃ ৩৭১৩৮ সিটঃ ১২৫	-

৩.২২ বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস

বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আওতায় সিলেট বিভাগে বর্তমানে চলমান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন অত্র বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিসের আওতায় সিলেট বিভাগে বর্তমানে যে সকল কার্যক্রম চলছে তার বিবরণ:

- ১। ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেজ শুমারি বা খানা তথ্য ভান্ডার শুমারি ২০১৮ এর জোনাল অপারেশন কার্যক্রম ৩ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুরু হয়ে ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। খানা পর্যায়ে মূল তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

- ২। কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) শুমারি ২০১৮ এর প্রস্তুতি মূলক কাজ চলছে।
- ৩। Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB) প্রকল্পের (২য় পর্যায়) ১১ টি তফসিল এর মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন ইত্যাদি জনতাত্ত্বিক তথ্য বিভাগের ২১৩ টি নমুনা এলাকায় প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- ৪। ভোক্তার মূল্য সূচক নিরূপনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যস্ফিতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ৪টি দরহকের মাধ্যমে ফুড ও ননফুড দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য সংগ্রহের কাজ নিয়মিত চলছে।
- ৫। মাসিক কৃষি মজুরীসহ প্রধান ও অপ্রধান বিভিন্ন ফসলের নিয়মিত রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় সিলেটের যুগ্ম পরিচালক জানান যে, বর্তমানে বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

৩.২৩ বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট এর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির তথ্যাদির বিবরণী:

১। সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত (সমবায় বিভাগ) :

জেলার নাম	বিগত মাস পর্যন্ত নিবন্ধিত মোট সমিতির সংখ্যা	জুলাই/১৮ মাসে নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা	জুলাই/১৮ মাসে নিবন্ধন বাতিলকৃত সমিতির সংখ্যা	মোট নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা
সিলেট	১,৯৪০টি	০৭টি	--	১,৯৪৭টি
হবিগঞ্জ	৮১৮টি	০১টি	০১টি	৮১৮টি
মৌলভীবাজার	১,৩৪৩টি	০১টি	--	১,৩৪৪টি
সুনামগঞ্জ	১,০৭২টি	০৮টি	--	১,০৮০টি
মোট=	৫,১৭৩টি	১৭টি	০১টি	৫,১৮৯টি

২। অডিট সংক্রান্ত (সমবায় বিভাগ) :

জেলার নাম	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	বিগত মাস পর্যন্ত অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা	জুলাই/১৮ মাসে অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা	মোট অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা
সিলেট	১৯৪০টি	--	১১৯টি	১১৯টি
হবিগঞ্জ	৮১৮টি	--	৪০টি	৪০টি
মৌলভীবাজার	৬৬৮টি	--	২৭টি	২৭টি
সুনামগঞ্জ	১০৭২টি	--	৫৬টি	৫৬টি
মোট=	৪৪৯৮টি	--	২৪২টি	২৪২টি

৩। রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত

ক) নিবন্ধন ফি আদায় :

জেলার নাম	বিগত মাস পর্যন্ত আদায়	জুলাই/১৮ মাসে আদায়	মোট আদায়
সিলেট	--	২,১০০/-	২,১০০/-
হবিগঞ্জ	--	১০০/-	১০০/-
মৌলভীবাজার	--	৩০০/-	৩০০/-
সুনামগঞ্জ	--	২,৪০০/-	২,৪০০/-
মোট=	--	৪,৯০০/-	৪,৯০০/-

খ) অডিট ফি আদায় :

জেলার নাম	বিগত মাস পর্যন্ত আদায়	জুলাই/১৮ মাসে আদায়	মোট আদায়
সিলেট	--	৩,২৩,৯২০/-	৩,২৩,৯২০/-
হবিগঞ্জ	--	৩,৩১,৯৫০/-	৩,৩১,৯৫০/-
মৌলভীবাজার	--	৩,৪৩,৬২০/-	৩,৪৩,৬২০/-
সুনামগঞ্জ	--	৪,৭৪,০১০/-	৪,৭৪,০১০/-
মোট=	--	১৪,৭৩,৫০০/-	১৪,৭৩,৫০০/-

৪। আশ্রয়ন/আশ্রয়ন-ফেইজ ২/আশ্রয়ন-২ প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

ক) আশ্রয়ন প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

জেলার নাম	বিতরণকৃত ঋন	বিগত মাস পর্যন্ত আদায়	জুন ও জুলাই/১৮ মাসে আদায়	মোট আদায়	আদায়ের হার
-----------	-------------	------------------------	---------------------------	-----------	-------------

সিলেট	৫৮,০৪,০০০/-	৪৫,৯৫,৮৬৮/-	২,০০০/-	৪৫,৯৬,৮৬৮/-	৭৯.২২%
হবিগঞ্জ	১,১৮,০৭,৫০০/-	৫৬,৯১,১৩৭/-	১৪,৯১৬/-	৫৭,০৬,০৫৩/-	৪৮.৩৩%
মৌলভীবাজার	৮,২১,০০০/-	৩,৬২,৩৭৫/-	১,৩৮৬/-	৩,৬৩,৭৬১/-	৪৪.৩১%
মোট=	১,৮৪,৩২,৫০০/-	১,০৬,৪৯,৩৮০/-	১৮,৩০২/-	১,০৬,৬৭,৬৮২/-	৬০.৮০%

খ) আশ্রয়ন ফেইজ-২ প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

জেলার নাম	বিতরণকৃত ঋন	বিগত মাস পর্যন্ত আদায়	জুন ও জুলাই/১৮ মাসে আদায়	মোট আদায়	আদায়ের হার
সিলেট	১২,৪৬,২০০/-	৭,৬৭,৮৮০/-	২,০৫৬/-	৭,৬৯,৯৩৬/-	৬১.৭৮%
হবিগঞ্জ	১১,১৫,০০০/-	৭,১১,৭৬৮/-	৫,৯৬৪/-	৭,১৭,৭৩২/-	৬৪.৩৭%
মৌলভীবাজার	২১,১৯,০০০/-	৮,৬৮,৬৬৬/-	১,৭০৭/-	৮,৭০,৩৭৩/-	৪১.০৮%
মোট=	৪৪,৮০,২০০/-	২৩,৪৮,৩১৪/-	৯,৭২৭/-	২৩,৫৮,০৪১/-	৫২.৬৩%

গ) আশ্রয়ন -২ প্রকল্প এর ঋন আদায় সংক্রান্ত :

জেলার নাম	বিতরণকৃত ঋন	বিগত মাস পর্যন্ত আদায়	জুন ও জুলাই/১৮ মাসে আদায়	মোট আদায়	আদায়ের হার
হবিগঞ্জ	৪৯,০০,০০০/-	১০,৬৩,০০৪/-	৯৪,৭৫৬/-	১১,৫৭,৭৬০/-	২৩.৬৩%

০৫। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত : জেলা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক সমবায়ীগণকে বিভিন্ন ট্রেডে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জেলার নাম	বিগত মাস পর্যন্ত		জুলাই/১৮ মাসের অগ্রগতি		মোট অগ্রগতি	
	কোস	সমবায়ীর সংখ্যা	কোস	সমবায়ীর সংখ্যা	কোস	সমবায়ীর সংখ্যা
সিলেট	--	--	০২টি	৫০জন	০২টি	৫০জন
হবিগঞ্জ	--	--	০২টি	৫০জন	০২টি	৫০জন
মৌলভীবাজার	--	--	--	--	--	--
সুনামগঞ্জ	--	--	০৩টি	৭৫জন	০৩টি	৭৫জন
মোট=	--	--	০৭টি	১৭৫জন	০৭টি	১৭৫জন

৩.২৩ জেলা পরিষদ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

জুন, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(ক) চলমান প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ১-৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।	কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জেলা পরিষদ, সিলেট এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ: ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বছরের বরাদ্দে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি

ক্র: নং:	খাত	মোট প্রকল্প সংখ্যা			বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	গড় অগ্রগতির হার
		বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	মোট প্রকল্প		
১.	এডিপি সাধারণ	১৭০টি	৪৪টি	২১৪টি	৫২৫.০০	৭১%
২.	নিজস্ব তহবিল	১৪৫টি	৫৯টি	২০৪টি	৫০২.০০	৫৩%
৩.	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির(আরএডিপি)	৩২টি	২৫টি	৫৭টি	১৫০.০০	৩৫%
	সর্বমোটঃ	৩৪৭টি	১২৮টি	৪৭৫টি	১১৭৭.৮৭	-

জেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

ক্রমিক	অর্থবছর	তহবিল	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	এডিপি(সাঃ)	২০১৫-২০১৬	৪৫০.০০ লক্ষ	১৫০	১৪০	১০	অগ্রগতি-৯৩%
০২	এডিপি(সংশোধিত)	২০১৫-২০১৬	২৫.০০ লক্ষ	১৭	১২	৫	অগ্রগতি-৭০%
০৩	এডিপি(সংরক্ষিত)	২০১৫-২০১৬	৩৫.০০ লক্ষ	--	--	--	প্রকল্প তালিকা পাওয়া যায়নি।
০৪	এডিপি(অন্যসর)	২০১৫-২০১৬	১৭.২৫ লক্ষ	১৫	--	১৫	প্রকল্পের অর্থ ছাড় করণ বন্ধ

০৫	নিজস্ব তহবিল	২০১৫-২০১৬	২৬.৮০৮ লক্ষ	৬	--	৫	অগ্রগতি-৮৩%
০৬	এডিপি(সাঃ)	২০১৬-২০১৭	৫৬৫.০০ লক্ষ	--	--	--	-

জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

ক্রঃ নং	অর্থবছর	তহবিল	বরাদ্দের পরিমাণ	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা	গড় অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	২০১৬-২০১৭	এডিপি সাধারণ	৫,৬৫,০০,০০০/-	২৩৪	৯৫	১৩৯	৪০.৫৯%	প্রকল্পস্থলে পানি থাকায় বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে
০২		এডিপি বিশেষ	১,৫০,০০,০০০/-	১২৪	-	-	-	e-GP তে দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন
			২,০০,০০,০০০/-	২৪৯				অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
০৩		রাজস্ব	২,৮৯,৫৬,৬০২/-	১১৫	৬১	৫৪	৫৩.০০%	প্রকল্পস্থলে পানি থাকায় বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে
০৪	২০১৭-২০১৮	এডিপি সাধারণ	৫,৫০,০০,০০০/-	-	-	-	-	প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন
০৫		এডিপি বিশেষ	-	-	-	-	-	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি
০৬		রাজস্ব	২,৬২,৪৫,৫৪৮/-	-	-	-	-	প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন

জেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সার সংক্ষেপ :

ক্রঃ নং	খাত		প্রকল্প সংখ্যা			বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	গড় অগ্রগতির হার	মন্তব্য
			বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	মোট প্রকল্প			
০১	এডিপি সাধারণ	এডিপি সাধারণ	১১০	২৩৬	৩৪৫	৫২৫.০০	৩০%	
		এডিপি সাশ্রয়	০৫	০৯	১৪	২১.০০	২০%	
	এডিপি বিশেষ	অপ্রত্যাশিত	-	-	৪৪	১০০.০০	-	প্রকল্প তালিকা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		সংরক্ষিত	-	-	৫১	১০০.০০	-	প্রকল্প তালিকা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
		কবরস্থান ও শ্মশানঘাট	০৫	১১	১৬	২৪.৬০	২০%	
	চলমান প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ	-	০৩	০৩	১২০.০০	৭০%	প্রকল্পের কাজ চলমান (বড়লেখা ও কুলাউড়া উপজেলায় ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম এবং জুড়ী উপজেলায় ৪ তলা বিশিষ্ট আধুনিক ডাকবাংলো নির্মাণ)।	
০২	রাজস্ব		১০	৩৯	৪৯	১২০.০২	৩০%	
			-	-	১৩	৪০.০০	-	প্রকল্প তালিকা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	সর্বমোট		১৩০	২৯৮	৫৩৫	১০৫০.৬২		

৩.২৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. পবিত্র মাহে রমজানের কর্মসূচিঃ

ক) সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মুদ্রণ ও বিতরণঃ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সিলেট বিভাগের চার জেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মুদ্রণ ও বিতরণ করেছে।

খ) খতমে তারাবিহঃ খতমে তারাবিহ প্রথম ৬ রমজান দেড় পারা করে ৯ পারা ও বাকী ২১ দিনে ১ পারা করে ২১ পারা অর্থাৎ ২৭ রমজান কুরআন খতম করার জন্য ইমামদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রায় সকল মসজিদে সে অনুযায়ী খতমে তারাবিহ সম্পন্ন হয়েছে

গ) সিলেট বিভাগের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষার ৪২৪০ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিদের কুরআন ও মাসালা মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

২. সরকারি যাকাত তহবিলে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ

যাকাত ফান্ড বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সিলেট বিভাগের চার জেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারী তহবিলে যাকাত আদায়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও জেলা যাকাত কমিটির সভাপতি এর সভাপতিত্বে বিত্তবানদের নিয়ে সেমিনার সম্পন্ন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিত্তবানদের নিকট, সরকারী যাকাত তহবিলে যাকাত প্রদানের অনুরোধ করা হয় এবং জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র ও বিত্তবানদের নিকট প্রদান করা হয়।

এছাড়াও সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলায় যাকাত কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মাধ্যমে বিত্তবানদের নিয়ে সেমিনার সম্পন্ন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিত্তবানদের নিকট, সরকারী যাকাত তহবিলে যাকাত প্রদানের অনুরোধ করা হয়। যাকাত আদায়ের কার্যক্রম চলছে।)

৩. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরণঃ

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয় হতে প্রেরিত মডেল খুতবা মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ফিল্ড সুপারভাইজার, মডেল কেয়ারটেকার, সাধারণ কেয়ারটেকার, শিক্ষক ও ইমামদের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের সকল মসজিদে বিতরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্য ইমাম/খতিব সাহেবগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। সে মোতাবেক আলোচনা করছে কিনা বিষয়টি জোর মনিটরিং করা হচ্ছে। মনিটরিং কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলায় ২১৫৬ টি মসজিদে, মৌলভীবাজার জেলায় ৮৮৩ টি, সিলেট জেলায় ১৬৩৮ টি এবং সুনামগঞ্জ জেলার ১৩২ টি মসজিদে জুম'আ খুতবা পূর্ব বয়ানে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মুসল্লিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট গত ০৮/০৫/২০১৮ খ্রি. সিলেট বিভাগীয় পর্যায়ের ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কমিশনার মহোদয় সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ইমাম ও বিভাগীয় পর্যায়ের ইমাম সম্মেলনে আগত ইমাম সাহেবদের সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মুসল্লিদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে মত বিনিময় সভা করেন। উক্ত বিষয়ে জুম'আ খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রায় ৩০০ জন ইমাম/ খতিব উপস্থিত ছিলেন।)

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাপ্তরিক কার্যক্রম : ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগের অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম যথাযথ ভাবে চলছে। আন্তঃবিভাগীয় কোন সমস্যা নেই