

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১
বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
ফোনঃ ০৮৭১-৬১৫২৮



Office of the Executive Engineer
Sunamganj O&M Division-1
BWDB, Sunamganj.
Phone: 0871-61528
email: xen.bwdb.sunamgonj1@gmail.com

ইমেইলঃ xen.bwdb.sunamgonj1@gmail.com

স্মারক নং- এফ-২/৯২৬

তারিখঃ ১৯/০৩/২০২০ খ্রিঃ

২০১৯-২০ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ডুবন্ত বঁধের ভাঙ্গন বন্ধকরণ/মেরামত কাজের সংশ্লিষ্টতায় বিগত ১৮/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কীম সংখ্যা, প্রাক্কলিত ব্যয়, গঠিত পিআইসি, ছাড়কৃত অর্থ, কাজ চলমান পিআইসির সংখ্যা এবং মাটির কাজ সমাপ্তকৃত পিআইসির সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কীম সংখ্যা			দৈর্ঘ্য (কিমি)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	কাজ চলমান পিআইসি সংখ্যা	মাটির কাজ সমাপ্ত পিআইসি সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
		প্রকল্প ভুক্ত	প্রকল্প বহির্ভূত	মোট স্কীম/পিআইসি								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	সুনামগঞ্জ সদর	২৭	-	২৭	১১.৪৬২	৩৯৮.৭৭	২৬১.৮৫	১৯১.৮৮	২২	২২	৯৯%	জেলা কারিগরি কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক কাজটির প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সুপারিশ করায় জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫টি স্কীমটি বাতিল করা হয়েছে।
২।	বিশ্বম্ভরপুর	২৬	-	২৬	১৯.৯৪২	৫১৪.০৩	৩৩৮.০০	২৫৪.২৯	২৬	২৬	৯৯%	
৩।	ধর্মপাশা	১৫৯	২০	১৭৯	৮২.৩০৪	৩৪৫১.৫৮	২২৩৯.৬৬	১৪৫৭.৭৭	১৭৯	১৭৯	৯৬%	
৪।	আহিরপুর	৭০	-	৭০	১৬১.৬৬৬	১৩৪০.৭৮	৮৬৭.০৫	৬৫৫.০০	৭০	৭০	৯৬%	
৫।	জামালগঞ্জ	৬৯	-	৬৯	৬৩.১৪০	৮৫০.১৪	৫৪৯.৫০	৪২৪.৩০	৬৯	৬৯	৯৮%	
৬।	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৫০	-	৫০	৪৯.৩৭৪	৯৪৭.৪৫	৬৩৮.১৯	৪৬১.৬৭	৫০	৪৭	৯২%	
৭।	দিরাই	৯৭	৪	১০১	৯০.৭৩৯	১৯৯২.৪১	১১৪৭.৬১	৮৭৭.৭৮	১০১	৯৮	৯৪%	
৮।	শাল্লা	১৩৭	-	১৩৭	৯৬.৩৭০	২৪১৭.১৩	১৪২১.০৬	১২০৮.৫৭	১৩৭	১৩৭	৯৮%	
৯।	জগন্নাথপুর	৪৬	-	৪৬	৩১.৪২৩	৬০৫.৯০	৩৫৬.৪৫	২৯৬.৯২	৪৬	৪৫	৯৭%	বিগত ২৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভাঙ্গাবাড়ী ক্রোজার নামক স্থানে কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত নতুন ১টি স্কীম অনুমোদন করা হয়।
১০।	দোয়ারা বাজার	৩৪	-	৩৪	১৯.৯৪৯	৫০৮.৯৮	৩৪৯.২৯	২৪২.৭৭	৩৪	৩৩	৯২%	
১১।	ছাতক	১১	-	১১	৬.৯৮৭	১৭৪.৫০	১২০.২০	৮৬.৫০	১১	১১	৯২%	
	মোট =	৭২৬	২৪	৭৫০	৬৩৩.৩৫৬	১৩২০১.৬৭	৮২৮৮.৮৬	৬১৫৭.৪৫	৭৪৫	৭৩৭	৯৬%	(গড়)

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো হল।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সবিবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পরিচিতি নং-৮০১২২১০০১

(অঃ পৃঃ দঃ)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১
বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
ফোনঃ ০৮৭১-৬১৫২৮



Office of the Executive Engineer
Sunamganj O&M Division-1
BWDB, Sunamganj.
Phone: 0871-61528
email: xen.bwdb.sunamgonj1@gmail.com

ইমেইলঃ xen.bwdb.sunamgonj1@gmail.com

(পৃষ্ঠা-২)

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং সার্কেল, কাবিটা, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও সভাপতি, কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জেলা কমিটি।
- ৫। পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ।
- ৬। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, কাবিটা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং উপজেলা কমিটি, সুনামগঞ্জ সদর/ বিশ্বম্ভরপুর/ ধর্মপাশা/ তাহিরপুর/জামালগঞ্জ/ দিরাই/শাল্লা/দক্ষিণ সুনামগঞ্জ/জগন্নাথপুর/দোয়ারাবাজার/ছাতক, সুনামগঞ্জ।
- ৯। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর উপ-বিভাগ-১/২/৩, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ।
- ১০। উপ-সহকারী প্রকৌশলী/শাখা কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ সদর পওর শাখা-১/৩/তাহিরপুর পওর শাখা/জামালগঞ্জ পওর শাখা-১/ধর্মপাশা পওর শাখা-২/ দিরাই পওর শাখা-১/ ২/ জগন্নাথপুর পওর শাখা-১/২/দোয়ারাবাজার পওর শাখা/ছাতক পওর শাখা, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ ও সদস্য-সচিব, কাবিটা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং উপজেলা কমিটি, সুনামগঞ্জ সদর/বিশ্বম্ভরপুর/তাহিরপুর/জামালগঞ্জ/ ধর্মপাশা/ দিরাই/ শাল্লা/ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ/জগন্নাথপুর/ ছাতক/ দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
- ১১। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (ইন্টার্ন রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।