

## নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

হবিগঞ্জ প ও র বিভাগ

বাপাউবো, হবিগঞ্জ।

ফোন নম্বর- ০৮৩১-৬২৩৮৪ (অফিস),

০৮৩১-৫৪৩৯৬ (বাসা)

ফ্যাক্স নম্বর- ০৮৩১-৬২৩৮৪

Email: xen.habiganj@bwdb.gov.bd

ধানবস্ত সবকিছুই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে



## Office of the Executive Engineer

Habiganj O&M Division

BWDB, Habiganj

Telephone No. 0831-62384 (Off),

0831-54396 (Res)

Fax No. 0831-62384

Email: xen.bwdb.habiganj@gmail.com



## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

স্মারক নং-এফ-১৭/

তারিখঃ- ২৭/০২/২০২০ খ্রিঃ

বিষয় : ২০১৯-২০ অর্থ বছরের হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গন বন্ধকরণ/মেরামত কাজের সংশ্লিষ্টতায় বিগত ২৬/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কীম সংখ্যা, প্রাক্কলিত ব্যয়, গঠিত পিআইসি, ছাড়কৃত অর্থ, কাজ চলমান পিআইসির সংখ্যা এবং মাটির কাজ সমাপ্তকৃত পিআইসির সংখ্যা নিম্নরূপ।

ক্রঃ নম্বর	উপজেলার নাম	জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কীম সংখ্যা			দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	কাজ চলমান পিআইসির সংখ্যা	মাটির কাজ সমাপ্ত পিআইসি র সংখ্যা	মন্তব্য (অগ্রগতি)
		প্রকল্পভুক্ত	প্রকল্প বহির্ভূত	মোট স্কীম/পিআইসি						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	হবিগঞ্জ সদর	৯টি	-	৯টি	২.০৫৮	৫৩.৮২	২৬.০৭	৯টি	৪টি	৮০%
০২	বানিয়াচং	৮টি	-	৮টি	৬.১	৭৯.৪৮	৩৮.৭৪	৮টি	৪টি	৭৫%
০৩	নবীগঞ্জ	৭টি	-	৭টি	৪.৩৭৩	৭৬.৩৭	৩৭.৯২	৭টি	৩টি	৭০%
০৪	বাহুবল	৫টি	-	৫টি	১.৫৮৮	২৩.৬৯	১১.৮৫	৫টি	২টি	৭০%
০৫	চুনারুঘাট	১টি	-	১টি	০.৬৯৯	৫.৮৫	২.৯২	১টি	১টি	৬০%
০৬	লাখাই	৭টি	-	৭টি	৫.০১৩	১০৪.৩৩	৫০.০৮	৭টি	৩টি	৭৫%
০৭	মাধবপুর	১০ টি	-	১০টি	৪.১৫	৫৫.৭০	২৫.২৬	১০টি	৪টি	৬৫%
০৮	শারয়েস্তাগঞ্জ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৯	আজমিরীগঞ্জ	২টি	-	২টি	২.১১	৩২.১০	১৩.০৩	২টি	-	৬৫%
	মোট	৪৯ টি		৪৯ টি	২৬.০৯১	৪৩১.৩৪	২০৫.৮৭	৪৯ টি	২১টি	

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো হলো।

স্বঃ.

(এম এল সৈকত)

পরিচিতি নং-৮৪০৪০৫০০১

নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃদাঃ)

হবিগঞ্জ পওর বিভাগ,

বাপাউবো, হবিগঞ্জ।

স্মারক নং-এফ-১৭/২০১৮(২৩)

তারিখঃ: ২৭/০২/২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :-

১। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৌলভীবাজার পওর সার্কেল, বাপাউবো, মৌলভীবাজার।

৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কাবিটা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।

৪। পুলিশ সুপার, হবিগঞ্জ।

৫। সিএসওটু মহাপরিচালক, ঢাকা।

৬। আহবায়ক, জেলা কাবিটা স্কীম মনিটরিং কমিটি, হবিগঞ্জ।

৭-১৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি কাবিটা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং উপজেলা কমিটি হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, লাখাই, বাহুবল, চুনারুঘাট, মাধবপুর, শারয়েস্তাগঞ্জ হবিগঞ্জ।

১৬। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, হবিগঞ্জ পওর উপ-বিভাগ-১/২, বাপাউবো, হবিগঞ্জ।

১৭। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, লাখাই, বাহুবল, চুনারুঘাট, মাধবপুর, বাপাউবো, হবিগঞ্জ।

১৮। পিএটু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) বাপাউবো, ঢাকা।

১৯। অফিস কপি।

স্বঃ.  
২৭/০২/২০২০

নির্বাহী প্রকৌশলী  
হবিগঞ্জ পওর বিভাগ,  
বাপাউবো, হবিগঞ্জ।