

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসের সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
সভার তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ রোজ সোমবার, সময়: সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।
সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেটের ০২ নং ভবনের নীচ তলার সম্মেলন কক্ষ।

আলোচ্য সূচি:

- ১। সভাপতির সূচনা বক্তব্য;
- ২। বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ;
- ৩। বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা;

আলোচ্য সূচি-২:

গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ: কোন সংশোধনী/পরিবর্তন/সংযোজন না থাকলে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্য সূচি-৩: বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পর্যালোচনা:

৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক ও জনপথ জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি :

| উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|---|
| বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক (১/১২/২০১০-৩০/০৬/২০১৮) | বর্ণিত প্রকল্পে ৩০টি প্যাকেজের মধ্যে ২৩টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান। প্রকল্প এলাকাটি দুর্ঘম হাওড় অঞ্চলে হওয়া মালামাল পরিবহনে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি-টি প্লানিং কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ১টি প্যাকেজের দরপত্র ১০/১২/১৮ তারিখে শেষে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| (২) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ- আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জ কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৮)। | (ক) ১১/০৮/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণের নিমিত্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। (খ) মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক গত ১০/১০/২০১৫ তারিখে রাণীগঞ্জে ফেরী সার্ভিস উদ্বোধন করেছেন এবং ফেরী চলাচল চলমান আছে। (গ) ১টি প্যাকেজের আওতায় রাণীগঞ্জ-কুশিয়ারা সেতু নির্মাণ এবং অন্য ১টি প্যাকেজের আওতায় আরও ১টি সেতুর কাজ চলমান। (ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ১ম পর্যায় এল, এ প্রাক্কলন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন ও ব্যয় পরিশোধ করা হয়েছে। (ঙ) খাঁড় পাটি কর্তৃক চেকিংকৃত নকশা বুয়েট হতে অত্র দপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে। কাজ চলমান। (চ) এপ্রোচের অবশিষ্ট অংশ এবং টোল প্লাজা, এক্সেল লোড স্টেশন নির্মাণের জন্য ৬.৪২৫৩ হেক্টর ভূমি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। ২৪/০৪/১৮ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ'র দপ্তরে নিঃপ্রঃ (সওজ), সুনামগঞ্জ হতে প্রেরণ করা হয়েছে। (ছ) উক্ত প্রকল্পের ২টি প্যাকেজের (WD-1 & WD-4) দরপত্র ১৮/০৯/১৮ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে। |
| (৩) বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ- সাবলুটিকর- কোম্পানীগঞ্জ -ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯) | (ক) ৩১/০৫/২০১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন ও ০৫/০৬/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২/০৬/২০১৬ তারিখে কাজের সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। (খ) বর্তমানে সড়কের বিভিন্ন স্পটে ইম্প্রুভ সাব-গ্রেড ও সাব-বেসসহ Rigid Pavement এর কাজ চলমান আছে। (গ) গত ২৭/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত PIC ও ০১/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত PSC সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের আলোকে Flexible Pavement এর পরিবর্তে Rigid Pavement এর কাজের জন্য সংশোধিত ডিপিপি ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। variation প্রস্তাবটি CCGP কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। (ঘ) এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২.৬৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। |
| (৪) সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০১.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০১৯) | (ক) ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ৪টি প্যাকেজের (work) এর মধ্যে সুনামগঞ্জ অংশের ২টি প্যাকেজের মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পুন: দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং দরপত্র ২টি ১০/০৭/১৮ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করা হয়েছে। গত ১৯/০৭/১৮ তারিখে দরপত্র ২টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। (খ) সিলেট সড়ক বিভাগের আওতাধীন ১টি প্যাকেজ বিভক্ত করে ২টি প্যাকেজ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি প্যাকেজ এর কাজের জন্য ০২/০৭/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। কাজ চলমান। (গ) ১টি প্যাকেজের এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ বাস্তবায়নের জন্য সিলেট সড়ক সার্কেল হতে দরপত্র আহবান করা হবে। |
| (৫) গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার সড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৬ হতে ৩০-০৬- | ক) ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হতে অনুমোদনের পর টা: ২২.০০ কোটি অচিরেই নিঃপ্রঃ (সওজ), সুনামগঞ্জ হতে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ'র কার্যালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে। খ) মূল সেতু নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। গ) মূল সেতুর এপ্রোচ নির্মাণের জন্য ১৮/১০/১৮ইং তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। |

| | |
|---|--|
| ২০১৮। | ঘ) স্টীল আচ কাজের প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণ ও মূল্যায়ন ও অনুমোদন শেষে কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। |
| (৬) গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) (১-৩-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৯) | মোট ৭টি প্যাকেজ এর দরপত্র আহবানপূর্বক ৭টি প্যাকেজেরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (৭) সিলেট শহর বাইপাস প্যারিসন লিংক টু শাহপরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন(১-৪২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৮) | প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কাজ চলমান। প্রকল্পটি জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |
| (৮) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউসকান্দি সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত বেইলী সেতুসমূহের স্থলে ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কের আবুয়া নদীর উপর ১টি সেতু নির্মাণ (১-৭-২০১৭ হতে ৩০-৬-২০২০) | (ক) প্রকল্পটি গত ০২-০১-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জি.ও জারী হয়েছে। (খ) ৩টি প্যাকেজের দরপত্র ২৭/০৮/১৮ তারিখে গ্রহণ ও মূল্যায়ন শেষে ১টি প্যাকেজের ১৮/১১/১৮ এবং অন্য ২টি প্যাকেজের ২/১২/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (৯) ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেকটিং ও বগ্নাঘাট সংযোগ সড়কসহ) ২০১৭ হতে ৩০-৬-২০২১) | ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এবং ১১/০৪/২০১৮ইং তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন শেষে CCGP কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ০৩/১০/১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান। |
| (১০) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (সিলেট জোন)। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০) | ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সবকটি প্যাকেজের দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। |

৩.২ এলজিইডি, কর্তৃক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

| ক্রম | প্রকল্পের নাম | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চলমান | গড় অগ্রগতি |
|------|--|-------------------------|-------------|
| ১ | পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত প্রকল্প (জুলাই/১৬-জুন/১৭) | ২৭৮ | ৪৮% |
| ২ | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন শীষক প্রকল্প (IRIDP-2) (জুলাই/১৫-জুন/২০) | ২৪৯ | ৬৩% |
| ৩ | রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ (IWRM)(জুলাই/১৬-জুন/১৭) | ১৮ | ৪৫% |
| ৪ | সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ৪৫ | ৮২% |
| ৫ | উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (LBC) (জুলাই/১০-জুন/১৫) | ৩ | ৯৫% |
| ৬ | গুরুত্বপূর্ণ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিআইআরইপি-পিএমসি) (জুলাই/০৫-জুন/১৬) | ১৪ | ৬৫% |
| ৭ | হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিমলিপ) (জুলাই/১৪-জুন/১৯) | ৭০ | ৫৬% |
| ৮ | হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) (জুলাই/১৪-জুন/১৯) | ৬৮ | ৭৪% |
| ৯ | উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৩-জুন/১৮) | ১৫ | ৭০% |
| ১০ | বারটান (ফলিত পুষ্টি) (জুলাই/১৩-জুন/১৭) | ৫ | ৯০% |
| ১১ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১১-জুন/১৭) | ২ | ৮০% |
| ১২ | শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প | ২২ | ৪৫% |
| ১৩ | গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানু/১১-জুন/১৫) | ৫৯ | ৫৭% |
| ১৪ | মিউনিসিপ্যাল গার্ডন্যাপ্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MGSP) (জুলাই/১৪-ডিসেম্বর/১৯) | ২৬ | ৬০% |
| ১৫ | তৃতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UGIIP) (জানু/১১-জুন/১৮) | ১০ | ৭০% |
| ১৬ | গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (IUIDP) | ৪১ | ৯০% |
| ১৭ | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরন (বিপনন অংগ) শীষক প্রকল্প। | ১ | ৯০% |

| | | | |
|----|--|------|-----|
| ১৮ | সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (RARIP) | ২৭ | ০% |
| ১৯ | সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (SDIRIP) | ১৬৩ | ২৩% |
| ২০ | সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) | ১৬৬ | ৩৫% |
| ২১ | মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (CCMHPMP) | ৫ | ২০% |
| ২২ | মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (PRMMP) | ৬ | ৪০% |
| | মোট | ১২৯৩ | ৫৯% |

এলজিইডি সিলেট জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান, সিলেট জোনে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২২টি প্রকল্পের অধীন ১২৯৩টি প্যাকেজের মধ্যে অনেক প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। গড় অগ্রগতি ৫৯%।

৩.৩ সিলেট গণপূর্ত জোন

গণপূর্ত জোনের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন (নভেম্বর-২০১৮ পর্যন্ত)।

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম/কাজের নাম | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------|---|-----------------------|
| | গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট | |
| ০১ | ক) এসমএমপি, সিলেট এর শাহপরাণ (রহ:) থানার ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং কাজ (উপখাত : ভবনের ভিত্তি নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ)। | ৮৫% |
| | খ) এসমএমপি, সিলেট এর শাহপরাণ (রহ:) থানার ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং কাজ (উপখাত : ভবনের ১ম তলা নির্মাণসহ আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালী এবং বৈদ্যুতিকরণ কাজ)। | ৬০% |
| | গ) এসমএমপি, সিলেট এর শাহপরাণ (রহ:) থানার ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং কাজ (উপখাত : ভবনের ২য় তলা নির্মাণসহ আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালী এবং বৈদ্যুতিকরণ কাজ)। | ৬০% |
| | ঘ) সাবমারসিবল পাম্প, ডিষ্ট্রিবিউটর লাইন, সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল, কম্পাউন্ড ড্রেন, কম্পাউন্ড রাস্তা, রহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ। | |
| ০২ | পুলিশ বিভাগের ১৯টি ইউনিটে ১৯টি অস্ত্রাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেটে ০১(এক)টি অস্ত্রাগার নির্মাণ কাজ। (উপখাত : অস্ত্রাগার ভবনের পূর্ত, আভ্যন্তরীণ পয়ঃ প্রণালী ও পানি সরবরাহ এবং আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ)। | ৯৮% |
| ০৩ | বাংলাদেশের পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এসএমপি, সিলেট এর ১টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ। (উপখাত : ব্যারাক ভবনের পূর্ত আভ্যন্তরীণ পয়ঃপ্রণালী ও পানি সরবরাহ এবং আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ)। | ৬৮% |
| | গণপূর্ত বিভাগ, মৌলভীবাজার | |
| ০৪ | পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ৬৭৯.০৪ ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী থানা ভবন নির্মাণ। | ৬০% |
| ০৫ | মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ লাইনে টাইপ-২ অনুযায়ী ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা মহিলা ব্যারাক নির্মাণ কাজ। | ২২% |
| ০৬ | বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হাইওয়ে পুলিশের ৫০টি আউট পোস্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ আউটপোস্ট নির্মাণ কাজ। | |
| | গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ | |
| ০৭ | হবিগঞ্জ পুলিশ লাইনে নারীপুলিশ ব্যারাক নির্মাণ কাজ | ৪৫% |
| ০৮ | হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলা মনতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ কাজ। | ৯৫% |
| ০৯ | পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার শায়েরগঞ্জ থানা ভবন নির্মাণ কাজ। | |
| | গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ | |
| ১০ | পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্বরপুর থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ৭৮% |
| ১১ | পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলাধীন দোয়ারাবাজার থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ৯৮% |
| ১২ | পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প। | ৯৯% |
| ১৩ | সুনামগঞ্জ জেলা পুলিশ লাইনে টাইপ-২ অনুযায়ী ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ২য় তলা মহিলা ব্যারাক নির্মাণ | ৯৭% |

| | | |
|----|--|-------------|
| | প্রকল্প। | |
| | গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট। | |
| ১৪ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলাধীন গোয়াইনঘাট ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ | ৮০% |
| ১৫ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ। | ১০০% |
| ১৬ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলাধীন জৈন্তাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ কাজ। | ৯৯% |
| | গণপূর্ত বিভাগ, মৌলভীবাজার। | |
| ১৭ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার জয়চন্ডি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | ১০০% |
| ১৮ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | ১০০% |
| ১৯ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | ৭৫% |
| | গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ | |
| ২০ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ভূমি অফিস) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | গড়ে ৯৪% |
| ২১ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সুনামগঞ্জ জেলাধীন দিরাই উপজেলার পেরুয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | ১০০% |
| | গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ। | |
| ২২ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীগঞ্জ উপজেলার কাজিরবাজার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | ৯০% |
| ২৩ | উপজেলা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (হবিগঞ্জ জেলাধীন মাধবপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ)। | ৯২% |
| | গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট। | |
| ২৪ | বাংলাদেশ ৪টি মেরিন একাডেমি স্থাপন (পাবনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর) শীর্ষক প্রকল্পের মধ্যে সিলেটে একটি নির্মাণ কাজ। | ৬২% |

৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

| ক্রঃ নং | বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত | বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ব্যবস্থা |
|------------|---|---|
| ১ | ২ | ৩ |
| ৩.৪ | ক) হাওর রক্ষার প্রকল্পগুলোর কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে প্রতি বছর পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ কাজ নিশ্চিত করতে হবে। | কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার হাওরের ডুবন্ত বাঁধ মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, পিআইসি গঠন ও কাজ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে ইতোমধ্যে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্কীম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত স্কীমসমূহ অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে আগামী ০৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জেলা কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তব কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। |
| | খ) হাওর রক্ষা বাঁধের উপর অবৈধভাবে নির্মিত বসতি উচ্ছেদ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। | হাওর রক্ষা বাঁধের উপর অবৈধ বসতি স্থাপনকারীগণকে উচ্ছেদ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| | গ) আকস্মিক উদ্ভূত বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। | আকস্মিক উদ্ভূত বন্যার হাত থেকে হাওর এলাকায় একমাত্র বোরো ফসল রক্ষার্থে টেকসই বাঁধ নির্মাণের নিমিত্তে স্টাডি সম্পন্নকরণের জন্য IWM এবং CEGIS এর সাথে BUET এর IWFM কে সংযুক্ত করে স্টাডি টিম গঠনের জন্য বাপাউবো কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |

| ঘ) বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদারদের কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে। | বাঁধ নির্মাণে পিআইসি'র কাজ সঠিকভাবে মনিটরিং পূর্বক কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|--|---|---------|------------------------------------|-------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------|---|-------|---|---|--|--|--------------|-----------------|---|--------|---|---|--|--|----------------|--|------------|-----------------------------------|---|-------|---|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|-----------|-------------------|---|-------|---|---|---|--|---------------------|--|------------------|--|------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|---|
| ঙ) প্রতিটি উপজেলায় নদী এবং খালের খননের তালিকাসহ অগ্রগতির প্রতিবেদন আগামী সভার কার্যপত্রে উপস্থাপন করতে হবে। | <p>ক) কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী সিলেট বিভাগের আওতাধীন সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাবিটার মাধ্যমে হাওর রক্ষা/ফসল রক্ষা বাঁধের মেরামত কাজের অগ্রগতির বিবরণঃ</p> <table border="1" data-bbox="475 376 1476 571"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">উপজেলা</th> <th rowspan="2">হাওরের নাম/ প্রকল্পের নাম</th> <th rowspan="2">২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য স্কীমের সংখ্যা</th> <th rowspan="2">বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)</th> <th colspan="2">০৯/১২/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি</th> <th rowspan="2">মন্তব্য</th> </tr> <tr> <th>প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন সংখ্যা</th> <th>গঠন কৃত পিআইসির সংখ্যা</th> </tr> <tr> <th>১</th> <th>২</th> <th>৩</th> <th>৪</th> <th>৫</th> <th>৬</th> <th>৭</th> <th>৮</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">সিলেট জেলাঃ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>বিশ্বনাথ</td> <td>চউলধানী হাওর</td> <td>১</td> <td>১০.০০</td> <td>১</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="2">কোম্পানীগঞ্জ</td> <td>পাথর চাওলী হাওর</td> <td rowspan="2">৭</td> <td rowspan="2">১০৯.০৯</td> <td rowspan="2">৭</td> <td rowspan="2">-</td> <td rowspan="2">১২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা কমিটির সভায় পি আই সি গঠিত হবে।</td> </tr> <tr> <td></td> <td>রাউটি বিল হাওর</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="8">গোয়াইনঘাট</td> <td>তুড়ুকভাগনোয়া পাড়া হাওর প্রকল্প</td> <td rowspan="8">৮</td> <td rowspan="8">৬৭.০০</td> <td rowspan="8">৮</td> <td rowspan="8">-</td> <td rowspan="8">ঐ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>লংপুর হাওর প্রকল্প</td> </tr> <tr> <td></td> <td>সাকের পেকের খাল হাওর প্রকল্প</td> </tr> <tr> <td></td> <td>লেঙ্গুরা হাওর প্রকল্প</td> </tr> <tr> <td></td> <td>সানকী ভাঙ্গা হাওর</td> </tr> <tr> <td></td> <td>বাউরভাগ হাওর প্রকল্প (গোয়াইনঘাট)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ডৌবাড়ি হাওর প্রকল্প</td> </tr> <tr> <td></td> <td>হাইলা হাওর প্রকল্প</td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="4">জৈন্তাপুর</td> <td>ভুজি হাওর প্রকল্প</td> <td rowspan="4">৪</td> <td rowspan="4">৩৬.০০</td> <td rowspan="4">৪</td> <td rowspan="4">-</td> <td rowspan="4">ঐ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ডেংগাই হাওর প্রকল্প</td> </tr> <tr> <td></td> <td>কাপনাকান্দি হাওর</td> </tr> <tr> <td></td> <td>বাউরইরভাগ হাওর প্রকল্প (জৈন্তাপুর)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>বড় হাওর</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ঐ</td> </tr> </tbody> </table> | ক্রঃ নং | উপজেলা | হাওরের নাম/ প্রকল্পের নাম | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য স্কীমের সংখ্যা | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ০৯/১২/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি | | মন্তব্য | প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন সংখ্যা | গঠন কৃত পিআইসির সংখ্যা | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | সিলেট জেলাঃ | | | | | | | | | বিশ্বনাথ | চউলধানী হাওর | ১ | ১০.০০ | ১ | - | | | কোম্পানীগঞ্জ | পাথর চাওলী হাওর | ৭ | ১০৯.০৯ | ৭ | - | ১২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা কমিটির সভায় পি আই সি গঠিত হবে। | | রাউটি বিল হাওর | | গোয়াইনঘাট | তুড়ুকভাগনোয়া পাড়া হাওর প্রকল্প | ৮ | ৬৭.০০ | ৮ | - | ঐ | | লংপুর হাওর প্রকল্প | | সাকের পেকের খাল হাওর প্রকল্প | | লেঙ্গুরা হাওর প্রকল্প | | সানকী ভাঙ্গা হাওর | | বাউরভাগ হাওর প্রকল্প (গোয়াইনঘাট) | | ডৌবাড়ি হাওর প্রকল্প | | হাইলা হাওর প্রকল্প | | জৈন্তাপুর | ভুজি হাওর প্রকল্প | ৪ | ৩৬.০০ | ৪ | - | ঐ | | ডেংগাই হাওর প্রকল্প | | কাপনাকান্দি হাওর | | বাউরইরভাগ হাওর প্রকল্প (জৈন্তাপুর) | | | বড় হাওর | | | | | ঐ |
| ক্রঃ নং | উপজেলা | | | | | | হাওরের নাম/ প্রকল্পের নাম | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্ভাব্য স্কীমের সংখ্যা | | বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ০৯/১২/২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি | | মন্তব্য | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন সংখ্যা | গঠন কৃত পিআইসির সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সিলেট জেলাঃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বিশ্বনাথ | চউলধানী হাওর | ১ | ১০.০০ | ১ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | কোম্পানীগঞ্জ | পাথর চাওলী হাওর | ৭ | ১০৯.০৯ | ৭ | - | ১২/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা কমিটির সভায় পি আই সি গঠিত হবে। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | রাউটি বিল হাওর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | গোয়াইনঘাট | তুড়ুকভাগনোয়া পাড়া হাওর প্রকল্প | ৮ | ৬৭.০০ | ৮ | - | ঐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | লংপুর হাওর প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | সাকের পেকের খাল হাওর প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | লেঙ্গুরা হাওর প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | সানকী ভাঙ্গা হাওর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | বাউরভাগ হাওর প্রকল্প (গোয়াইনঘাট) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ডৌবাড়ি হাওর প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | হাইলা হাওর প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | জৈন্তাপুর | ভুজি হাওর প্রকল্প | ৪ | ৩৬.০০ | ৪ | - | ঐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ডেংগাই হাওর প্রকল্প | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | কাপনাকান্দি হাওর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | বাউরইরভাগ হাওর প্রকল্প (জৈন্তাপুর) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | বড় হাওর | | | | | ঐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|--------------------|--------|--------|----|--|
| | কানাইঘাট | চাতল হাওর | ৩ | ৬১.৯১ | ৩ | - | |
| | | তাপাই হাওর | | | | | |
| | সিলেট সদর | জিলকার হাওর | ২ | ২৬.০০ | ২ | - | ঐ |
| সিলেট জেলা মোট= | | | ২৫ | ৩১০.০০ | ২৫ | - | |
| সুনামগঞ্জ জেলাঃ | | | | | | | |
| | বিশ্বম্ভরপুর | করচার হাওর | ৫ | ৩৩.০০ | ৫ | - | ০৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা কমিটির সভায় স্কীমসমূহ অনুমোদন করা হয়েছে। |
| | | আঙ্গুরআলী হাওর | ৫ | ৫৫.০০ | ৫ | - | |
| | | হালির হাওর | ৪ | ২৮.০০ | ৪ | - | |
| | | শনির হাওর | ১ | ৭.০০ | ১ | - | |
| | | পুটিয়ার হাওর | ১ | ২৭.০০ | ১ | - | |
| | | মোট= | ১৬ | ১৫০.০০ | ১৬ | - | |
| | ছাতক | ডেকার হাওর | ৩ | ৪০.০০ | ৩ | - | ঐ |
| | | চাউলির হাওর | ১ | ৫.০০ | ১ | - | |
| | | নাইন্দার হাওর | ৩ | ২০.০০ | ৩ | - | |
| | | মোট= | ৭ | ৬৫.০০ | ৭ | - | |
| | দিরাই | চাপতির হাওর | ২২ | ৮০.০০ | ২২ | - | ঐ |
| | | কালিকোটা হাওর | ১১ | ৫০.০০ | ১১ | - | |
| | | পাগনার হাওর | ২ | ১০.০০ | ২ | - | |
| | | বরাম হাওর | ১৩ | ৪০.০০ | ১৩ | - | |
| | | টাংগুয়ার হাওর | ২৩ | ১২০.০০ | ২৩ | - | |
| | | সুরাইয়া বিবিয়ানা হাওর | ১ | ১২.০০ | ১ | - | |
| | | ভান্ডা বিল হাওর (পোস্কার-২) জোয়ারিয়া হাওর | ১ | ৫.০০ | ১ | - | |
| | | উদগল হাওর | ৭ | ৪৫.০০ | ৭ | - | |
| | | হুরামন্দিরা হাওর | ২১ | ১০৫.০০ | ২১ | - | |
| | | টাংগুয়ার হাওর বর্ধিতাংশ (মোয়া বিল) | | ১৫.০০ | - | - | |
| | | চাপতির হাওর বর্ধিতাংশ (কোনার বন হাওর) | | ১৫.০০ | - | - | |
| | | মোট= | ১০১ | ৪৯৭.০০ | ১০১ | - | |
| | | | চন্দসোনার খাল হাওর | ২৫ | ১৭৫.০০ | ২৫ | |
| | সোনামোড়ল | | ১০ | ১২০.০০ | ১০ | - | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|----|---|
| ধর্মপাশা | হাওর | | | | | |
| | জয়ধুনা হাওর | ৪ | ৩৫.০০ | ৪ | - | |
| | ধানকুনিয়া হাওর | ৫ | ৪০.০০ | ৫ | - | |
| | ঘোড়াডুবা হাওর | ৫ | ৩০.০০ | ৫ | - | |
| | গুরমার হাওর | ১২ | ৬৫.০০ | ১২ | - | |
| | গুরমার বর্ষিতাংশ হাওর | ৩ | ৮.০০ | ৩ | - | |
| | কাইল্যানী হাওর | ৮ | ৮৫.০০ | ৮ | - | |
| | মোট= | ৭২ | ৫৫৮.০০ | ৭২ | - | |
| দোয়ারাবাজার | নাইন্দার হাওর | ৮ | ৩৫.০০ | ৮ | - | ঐ |
| | ডেকার হাওর | ৭ | ৩০.০০ | ৭ | - | |
| | কালনার হাওর | ৪ | ১৫.০০ | ৪ | - | |
| | খাসিয়ামারা নদী ডান তীর | ২ | ১৫.০০ | ২ | - | |
| | খাসিয়ামারা নদী বাম তীর | ২ | ৬.০০ | ২ | - | |
| | মোট= | ২৩ | ১০১.০০ | ২৩ | - | |
| জগন্নাথপুর | নলুয়ার হাওর (পোস্ভার-১) | ৩৪ | ১৩৫.০০ | ৩৪ | - | ঐ |
| | নলুয়ার হাওর (পোস্ভার-২) | ৫ | ৫৫.০০ | ৫ | - | |
| | সুরাইয়া বিবিয়ানা হাওর | ৪ | ৮.০০ | ৪ | - | |
| | কুশিয়ারা নদীর ডানতীর | ৭ | ২৫.০০ | ৭ | - | |
| | মোট= | ৫০ | ২২৩.০০ | ৫০ | - | |
| জামালগঞ্জ | হালির হাওর | ২৫ | ১৭৪.০০ | ২৫ | - | ঐ |
| | শনির হাওর | ৮ | ৫০.০০ | ৮ | - | |
| | পাগনার হাওর | ১১ | ১১৫.০০ | ১১ | - | |
| | মিনি পাগনার হাওর | ২ | ২৫.০০ | ২ | - | |
| | মহালিয়ার হাওর | ৫ | ৩৭.০০ | ৫ | - | |
| | জোয়ালভাঙ্গা হাওর | ১ | ৬.০০ | ১ | - | |
| | মোট= | ৫২ | ৪০৭.০০ | ৫২ | - | |
| | তাহিরপুর | মতিয়ান হাওর | ৩১ | ২৪৫.০০ | ৩১ | - |
| মতিয়ান বর্ষিতাংশ হাওর | | ২ | ১৫.৫০ | ২ | - | |
| আব্দুরআলি হাওর | | ১ | ৭.০০ | ১ | - | |
| শনির হাওর | | ১০ | ৭৩.০০ | ১০ | - | |
| হালির হাওর | | ৩ | ২৮.০০ | ৩ | - | |
| মহালিয়া হাওর | | ৭ | ৬৩.০০ | ৭ | - | |
| গুরমার হাওর | | ৫ | ৩০.০০ | ৫ | - | |
| গুরমার | | ৮ | | ৮ | - | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-------|---|----------------------------|
| | | বর্ধিতাংশ হাওর | | ৩৭.০০ | | | |
| | | মোট= | ৬৭ | ৪৯৮.৫০ | ৬৭ | - | |
| | সুনাগঞ্জ সদর | জেয়ালভাঙ্গা হাওড় | ৩ | ৩৯.০০ | ৩ | - | ঐ |
| | | করচার হাওড় | ৭ | ৩২.০০ | ৭ | - | |
| | | কালনার হাওড় | ৩ | ৩৫.০০ | ৩ | - | |
| | | শিল্লার হাওড় | ১ | ৩.০০ | ১ | - | |
| | | মোট= | ১৪ | ১০৯.০০ | ১৪ | - | |
| | শাল্লা | ভান্ডা বিল হাওর (পোস্কার-১) | ১৩ | ১১২.০০ | ১৩ | - | ঐ |
| | | বরাম হাওর | ১৪ | ৬৫.০০ | ১৪ | - | |
| | | ভেড়ার ডহর হাওর | ১২ | ১০৫.০০ | ১২ | - | |
| | | কালিকোটা হাওর | ২১ | ২৫.০০ | ২১ | - | |
| | | উদগল বিল হাওর | ৫ | ২০.০০ | ৫ | - | |
| | | ছায়ার হাওর | ৪৭ | ২২৫.০০ | ৪৭ | - | |
| | | ভান্ডা বিল হওর (বর্ধিতাংশ) | ১ | ০.০০ | ১ | - | |
| | | উদগল বিল হাওর (বর্ধিতাংশ) | ১ | ৪.০০ | ১ | - | |
| | | ছায়ার হাওর (বর্ধিতাংশ) | ২ | ০.০০ | ২ | - | |
| | | মোট= | ১১৬ | ৬৫৬.০০ | ১৬ | | |
| | | দক্ষিণ সুনাগঞ্জ | সাংহাই হাওর | ৫ | ২৫.০০ | ৫ | |
| | কাঁচিভাঙ্গা হাওর | | ৩ | ২৭.০০ | ৩ | - | |
| | জামখোলা হাওর | | ৫ | ৪০.০০ | ৫ | - | |
| | খাই হাওর | | ১৪ | ১১৫.০০ | ১৪ | - | |
| | ডেকার হাওর | | ১৩ | ৯০.০০ | ১৩ | - | |
| | মোট= | | ৪০ | ২৯৭.০০ | ৪০ | - | |
| মৌলভীবাজার জেলা | | | | | | | |
| | বড়লেখা | সোনাই নদীর বাম তীরে মনদি নামত স্থানে বাঁধ মেরামত | ১ | ৪.২৫ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | মনু নদীর ডান তীরে মিয়রপাড়া স্থানে বাঁধ মেরামত । | ১ | ২.৯০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|------|---|---|-------------------------------------|
| | | | মনু নদীর বাম তীরে মন্দিরা স্থানে বাঁধ মেরামত। | ১ | ০.৫০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | কুলাউড়া | মনু নদীর ডান তীরে আশ্রয়ঘাম স্থানে বাঁধ মেরামত। | ১ | ১.৫০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | মনু নদীর ডান তীরে আলীনগর স্থানে বাঁধ মেরামত। | ১ | ১.০০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | মনু নদীর বাম তীরে রনচাপ ও চকরনচাপ স্থানে বাঁধ মেরামত। | ১ | ১.৭৫ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | মনু নদীর ডান তীরে তেলিবিল ও বাঘজোড় স্থানে বাঁধ মেরামত। | ১ | ৩.৪০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | কমলগঞ্জ | ধলাই নদীর বান তীরে রামচন্দ্র স্থানে বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরন | ১ | ৩.৪ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | কুশিয়ারা নদীর বাম তীর মেরামত | ১ | ৩.০০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | আখালী খাল পুনঃখনন | ১ | ২.৫০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | বিন্ধাঝুড়ী খাল পুনঃখনন | ১ | ২.৫০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | আখালী খাল পুনঃখনন | ১ | ২.৫০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | | মনু নদীর ডান তীরে কোনাগাঁও স্থানে বাঁধ মেরামত | ১ | ৩.২৫ | ১ | - | পি আই সি গঠনপূর্বক কাজ শুরু হয়েছে। |
| | | রাজনগর | রাজনগর প্রধান সেচখালের বাম ডাইক | ১ | ৪.০০ | ১ | - | পি আই সি গঠনপূর্বক কাজ শুরু হয়েছে। |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--|---|-------|---|---|---|
| | | মুনু নদীল ডান তীরে মেঘালয় স্থানে বাঁধ মেরামত | ১ | ১.৫০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | করাইয়া হাওর | ১ | ২.৫৫ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | মৌলভীবাজার সদর | হাইল হাওর প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও মেরামত | ১ | ২.২৫ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | শাখা বরাক উপ-প্রকল্প প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও মেরামত | ১ | ১.৭০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | | মুনু নদী ডান তীর মেরামত কাজ | ১ | ২.০০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | শ্রীমঙ্গল | হাইল হাওর প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও মেরামত | ১ | ২.০০ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| | জুড়ী | জুড়ী নদী কুইয়াছড়া স্থানে বাঁধ মেরামত | ১ | ২.৫৫ | ১ | - | পি আই সি গঠন প্রক্রিয়াধীন |
| হবিগঞ্জ জেলাঃ | | | | | | | |
| | আজমিরীগঞ্জ | কৈয়ারঢালা- রত্না এফসিডি প্রকল্প | ২ | ১১.৫০ | ২ | - | |
| | | বসিরা নদী প্রকল্প | | | | | |
| | | বিংড়ি প্রকল্প | | | | | |
| | বাহুবল | খোয়াই নদী সিস্টেম | ৬ | ১৯.৫০ | ৬ | ৬ | অবিলম্বে বাস্তব কাজ শুরু করা হবে। |
| | | গুইংগাজুরী এফসিডি প্রকল্প | | | | | |
| | | খোয়াই নদী সিস্টেম | | | | | ৩ টি পি আই সি কর্তৃক কাজ শুরু করা হয়েছে। অবিলম্বে ১০টি পি আই সির |
| | | শুটকি নদী এফসিডি প্রকল্প | | | | | |
| | | বসিরা নদী প্রকল্প | | | | | |
| | | কৈয়ারঢালা- রত্না এফসিডি প্রকল্প | | | | | |
| | | মাকালকান্দি | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------------------------|----|--------|----|----|---|
| | বানিয়াচং | হাওর প্রকল্প | ১৩ | ৬৭ | ১৩ | ১৩ | কাজ শুরু করা হবে। |
| | | ঝিৎড়ি প্রকল্প | | | | | |
| | | কুশিয়ারা বাম বাঁধ প্রকল্প | | | | | |
| | | চেগাইয়া রেগুলেটর ডুবন্ত বাঁধ প্রকল্প | | | | | |
| | চুনারাঘাট | খোয়াই নদী সিস্টেম | ৫ | ১৪.৫৬ | ৫ | ৫ | অবিলম্বে বাস্তব কাজ শুরু করা হবে। |
| | লাখাই | খোয়াই নদী সিস্টেম | ৫ | ৫০.০০ | ৫ | ৫ | অবিলম্বে বাস্তব কাজ শুরু করা হবে। |
| | মাধবপুর | মাধবপুর এফসিডি প্রকল্প | ৫ | ২২.১৩ | ৫ | ৫ | অবিলম্বে বাস্তব কাজ শুরু করা হবে। |
| | নবীগঞ্জ | কুশিয়ারা বাম বাঁধ প্রকল্প | ৫ | ৩২.০০ | ৫ | ৫ | অবিলম্বে বাস্তব কাজ শুরু করা হবে। |
| | | মাকালকান্দি হাওর প্রকল্প | | | | | |
| | | গুইংগাজুরী এফসিডি প্রকল্প | | | | | |
| | হবিগঞ্জ সদর | খোয়াই নদী সিস্টেম | ১০ | ৭২.৯৪ | ১০ | ৭ | ১টি পি আই সি কর্তৃক কাজ শুরু করা হয়েছে। অবিলম্বে ৬টি পি আই সির কাজ শুরু করা হবে। |
| | | গুইংগাজুরী এফসিডি প্রকল্প | | | | | |
| মোট= | | | ৫১ | ২৯০.০০ | ৫১ | ৫১ | |

* উপজেলা কমিটি কর্তৃক ৪৫ টি পি আই সি অনুমোদন করা হয়েছে। ৪ টি পি আই সির কাজ শুরু করা হয়েছে।

খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) ভুক্ত প্রকল্পের বিবরণীঃ

| ক্রঃ নং | জেলা/ উপজেলা | ড্রেজিং কাজ নদী/খালের নাম | কাজের পরিমাণ (দৈর্ঘ্য/ঘঃমিঃ) | ০৯/১২/২০৮ পর্যন্ত অগ্রগতি | | মন্তব্য |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|---|
| | | | | অর্থিক (লক্ষ টাকা) | বাস্তব (%) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১। “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” | | | | | | |
| ১। | মৌলভীবাজার জুড়ী: ফেঞ্চুগঞ্জ | জুড়ী | ১০.০০ ১৪,৩৪,৬৪০ | - | ২০% | কাজ চলমান Dredged Material ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতার দরুন কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। |
| | | | | | | নাব্যতাহ্রাস জানিত কারনে Dredger Mobilization |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|---------------------|------|---|
| ২। | মৌলভীবাজার বড়লেখা | সোনাই | ৮.০০ ১১,৪৭,৭২০ | - | ১% | এ প্রতিবন্ধকতা ও Dredged Material ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতার দরুন কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। |
| ৩। | সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ সদর; জামালগঞ্জ | রক্তি | ৬.০০ ৮,৫৪,৩৭৩ | ৭৩৩.০০ (৪২.৯০%) | ৮৫% | ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৮ তে সম্পন্ন হবে। |
| ৪। | সুনামগঞ্জ বিশ্বম্ভরপুর; তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ সদর | যাদুকাটা | ৬.১২৫ ৪,৭২৬৫৩ | ২৩৪.০৬ (২৮.৮৫%) | ৬৫% | ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৯ তে সম্পন্ন হবে। |
| ৫। | সুনামগঞ্জ ধর্মপাশা; জামালগঞ্জ | আপার বাউলাই | ১৬.০০০ ২০,৮৯,২৯৬ | ১৮৬৯.৪২ (৫৫.৯৫%) | ১০০% | Substantially Completed. |
| ৬। | কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জসহ নেত্রকোনা ইটনা, শাল্লা, দিরাই, খালিয়াজুড়ী | পুরাতন সুরমা | ৪০.০০০ ২৯,০২,৬৪৫ | ১০৮০.৯৫ | ৪৫% | ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৯ তে সম্পন্ন হবে। |
| ৭। | কিশোরগঞ্জ সুনামগঞ্জ ইটনা, শাল্লা | চামতী | ১৭.২২৫ ২৮,৪৭,৪০৬ | - | ২০% | ৩০ শে এপ্রিল, ২০১৯ তে সম্পন্ন হবে। |
| ৮। | সুনামগঞ্জ দিরাই, জগন্নাথপুর | নলজোর | ১০.০০০ ৬,৭১,৭৯৩ | - | - | ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ দরপত্র গ্রহন করা হবে। |

২) ৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

| ক্রঃ নং | জেলা/ উপজেলা | ছোট নদী/ খালের নাম | কাজের পরিমাণ (দৈর্ঘ্যে কিমিঃ) | ডিপিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | ০৯/১২/২০৮ র্ব্ত অগ্রগতি | | মন্তব্য |
|-------------|--------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | | | | অর্থিক (লক্ষ টাকা) | বাস্তব (%) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| সিলেট জেলাঃ | | | | | | | |
| | বালাগঞ্জ | বড় বাঘা নদী পুনঃখনন | ২৫.০০০ | ৮০২.১২ | - | - | প্রকল্পটি ০৭.১১. ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একমেনে ক অনুমো দন হয় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। |
| | বিয়ানীবাজার | - | - | - | - | - | |
| | বিশ্বনাথ | মাকুন্দা নদী পুনঃখনন | ২৮.০০০ | ১৭৯৫.৩৩ | - | - | |
| | কোম্পানীগঞ্জ | ধুবরীর খাণ পুনঃখনন | ৮.০০০ | ৪৬৪.২১ | - | - | |
| | ফেঞ্চুগঞ্জ | - | - | - | - | - | |
| | গোপালগঞ্জ | মৌলবীর খাল পুনঃখনন | ৩.০০০ | ১১৭.৪০ | - | - | |
| | গোয়াইনঘাট | - | - | - | - | - | |
| | জৈন্তাপুর | খোয়াই খাল পুনঃখনন | ৫.০০০ | ১৯৩.৩৪ | - | - | |
| | জকিগঞ্জ | - | - | - | - | - | |
| | কানাইঘাট | বীরদল খাল পুনঃখনন | ৭.৫০০ | ১৫৫.৫৯ | - | - | |
| | | বাঁচাই খাল পুনঃখনন | ৬.৫০০ | ৩৯৬.১২ | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|---------|---|---|---------|
| | চুনাকুয়াট | - | - | - | - | - | ২০১৮ |
| | লাখাই | কানাই নদী পুনঃ খনন | ৬.০০০ | ২৮১.৫৬ | - | - | খ্রিঃ |
| | মাধবপুর | টিপড়া খাল পুনঃ খনন | ৫.০০০ | ১৫৯.৮৭ | - | - | তারিখে |
| | নবীগঞ্জ | কালিয়ার ভাঙ্গা ধলুরপাড়া খাল পুনঃ খনন | ৭.৪৫০ | ২১৩.২১ | - | - | একনেকে |
| | হবিগঞ্জ সদর | আলকাটার পর্বত খাই খাল পুনঃ খনন | ৪.০০০ | ১২৭.৫৫ | - | - | অনুমোদন |
| | | দিঘলীবাগ নদী পুনঃ খনন | ৪.০০০ | ১৭০.৫২ | - | - | ন হয় |
| | শায়েস্তাগঞ্জ | - | - | - | - | - | দরপত্র |
| | মোট= | | ৩৬.৯৫০ | ১২৫৪.৮৯ | - | - | আহবান |
| | | | | | | | করা |
| | | | | | | | হয়েছে। |

৩.৫(ক) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীনে সিলেট বিভাগে ০৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে। উক্ত ০৫টি পবিসে চলমান ০৬টি প্রকল্পের আওতায় পবিস ওয়ারী চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ অগ্রগতি এবং উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের তথ্য নিম্নরূপ:

(ক) লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণঃ

| ক্রঃ নং | সমিতির নাম | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর | | | | মন্তব্য |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা(কিমিঃ) | লাইন নির্মাণ অগ্রগতি (কিমিঃ) | উপকেন্দ্র নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা (টি) | উপকেন্দ্র নির্মাণ (অগ্রগতি) | |
| ০১ | সিলেট-১ | ৪২০ | ১৯৫ | ০৫ | ০২ | নির্মাণ কাজ চলমান। |
| ০২ | সিলেট-২ | ৮২০ | ২৪৪ | ০২ | ০২ | |
| ০৩ | সুনামগঞ্জ | ১৩১০ | ৪৫০ | ০৫ | ০৪ | |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | ৮৯০ | ৪৩০ | ০৩ | - | |
| ০৫ | মৌলভীবাজার | ৮৭৯ | ৪৯২ | ০৫ | ৩ | |
| | মোট= | ৪৩১৯ | ১৮১১ | ২০ | ১১ | |

(খ) উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমঃ

| ক্রঃ নং | সমিতির নাম | উপজেলার নাম ও সংখ্যা | শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার নাম ও সংখ্যা | ডিসেম্বর-১৮খ্রিঃ এ শতভাগ বিদ্যুতায়ন হবে | অবশিষ্ট উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের সিডিউল হবে |
|------------|------------|--|---|--|--|
| ০১ | সিলেট-১ | ফেঞ্চগঞ্জ, দক্ষিণসুরমা, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, ওসমানীনগর, জকিগঞ্জ=০৮টি | ফেঞ্চগঞ্জ, দক্ষিণসুরমা, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ =০৬টি | জকিগঞ্জ, ওসমানীনগর=০২ টি | |
| ০২ | সিলেট-২ | সিলেট সদর (আং), জৈন্তাপুর (আং), গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, কানাইঘাট, ছাতক (আং), দোয়ারাবাজার (আং)=০৭টি | সিলেট সদর (আং), জৈন্তাপুর (আং)=০২টি | ছাতক (আং), দোয়ারাবাজার (আং)=০২টি | গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, কানাইঘাট=০৩টি জুন-১৯খ্রিঃ এর মধ্যে |
| ০৩ | সুনামগঞ্জ | দঃ সুনামগঞ্জ, জগন্নাথপুর, ছাতক, দোয়ারাবাজার, দিরাই, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ =১০টি | দঃ সুনামগঞ্জ=০১টি | জগন্নাথপুর=০১টি | ছাতক, দোয়ারাবাজার, দিরাই, শাল্লা, সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ =০৮টি ডিসেম্বর ১৯খ্রিঃ এর মধ্যে। |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | নবীগঞ্জ, বাহুবল, আজমিরিগঞ্জ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ, লাখাই, মাধবপুর, চুনাকুয়াট, দিরাই (আং), শাল্লা (আং), জগন্নাথপুর (আং), ওসমানীনগর (আং)=১৩টি | বাহুবল, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, শায়েস্তাগঞ্জ, লাখাই, মাধবপুর, দিরাই (আং), শাল্লা (আং), জগন্নাথপুর (আং), ওসমানীনগর (আং)=০৬টি | নবীগঞ্জ, চুনাকুয়াট=০২টি | বানিয়াচং মার্চ-১৯খ্রিঃ এর মধ্যে। |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ০৫ | মৌলভীবাজার | বড়লেখা, জুড়ী, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর=০৭টি | শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর =০২টি | জুড়ী, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, =০৩টি | বড়লেখা, রাজনগর=০২টি মাচ'১৯খ্রিঃ এর মধ্যে। |
| মোট | | ৩৯টি | ১৭টি | ০৮টি | ১৪টি |

৩.৬ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিলেটের অগ্রগতি:

বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

| ক্র/নং | সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ | বাস্তবায়নের অগ্রগতি |
|--------|---|---|
| ক। | প্রান্তিক কৃষকদের ভিজিএফ ও ভিজিডি কার্ডের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পুনর্বাসন করতে হবে। | ত্রান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিজিএফ এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিজিডি কর্মসূচী পরিচালিত হয়। বর্ণিত দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভিজিএফ ও ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। |
| খ। | মধ্যস্থত্ব ভোগীদের বাদ দিয়ে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ধান সংগ্রহ করতে হবে। | খাদ্য অধিদপ্তর হতে অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ মৌসুমে সিলেট বিভাগের ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়নি। লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হলে প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হবে। |
| গ। | খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখা এবং যাতে চালের মূল্য বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। | ১০/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভাগে ধান ৫৭মেগটন, সিদ্ধ চাল ২৭০০৬ মেগটন, আতপ চাল ৯০৬৮ মেগটন এবং গম ৪৬৮৪ মেগটন মজুদ রয়েছে। বর্তমানে খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে। |

সিলেট বিভাগের মজুদ পরিস্থিতি:

| ক্র/নং | জেলার নাম | মোট গুদামের সংখ্যা | চাল গুদামের সংখ্যা | বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতা | কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা | বর্তমান মজুদ (১০/১২/২০১৮খ্রিঃ) | | | | | |
|--------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------|-------|------|-----|---------|
| | | | | | | চাল | | | গম | ধান | সর্বমোট |
| | | | | | | সিদ্ধ | আতপ | মোট | | | |
| ১ | সিলেট | ১৫টি | ১৪টি | ১৬৩৫০ | ১৫৯০০ | ৬৪৫২ | ২৩৫৬ | ৮৮০৮ | ১১৭৪ | ০ | ৯৯৮২ |
| ২ | মৌলভীবাজার | ১০টি | ০৮টি | ১১০০০ | ১১০০০ | ৪৯২৫ | ৭৫৩ | ৫৬৭৮ | ১৯২৯ | ০ | ৭৬০৭ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১৩টি | ১০টি | ২০২৫০ | ১৫৫০০ | ৭৫৩১ | ৮৩৬ | ৮৩৬৭ | ১২৪৪ | ৫৭ | ৯৬৬৮ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ১৪টি | ১২টি | ২০৪০০ | ১৯৯০০ | ৮০৯৮ | ৫১২৩ | ১৩২২১ | ৩৩৭ | ০ | ১৩৫৫৮ |
| | মোট | ৫২টি | ৪৪টি | ৬৮০০০ | ৬২৩০০ | ২৭০০৬ | ৯০৬৮ | ৩৬০৭৪ | ৪৬৮৪ | ৫৭ | ৪০৮১৫ |

সিলেট বিভাগের বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বাজারদর

তারিখ: ১০/১২/২০১৮ খ্রিঃ।

| ক্র/নং | জেলার নাম | সিদ্ধ চাল (মোট) | | | | | | আতপ চাল | | | | | |
|--------|-------------|-----------------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|
| | | পাইকারী | | | খুচরা | | | পাইকারী | | | খুচরা | | |
| | | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় |
| ১ | সিলেট সিটি | ৩৪.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.৫০ | ৩৫.০০ | ৩৬.০০ | ৩৫.৫০ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.৫০ | ৩৪.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.৫০ |
| ২ | সিলেট | ৩৫.০০ | ৩৬.০০ | ৩৫.৫০ | ৩৬.০০ | ৩৭.০০ | ৩৬.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ | ৩৫.০০ | ৩৬.০০ | ৩৫.৫০ |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ | ৩৫.০০ | ৩৬.০০ | ৩৫.৫০ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.৫০ | ৩২.৫০ | ৩৩.৫০ | ৩৩.০০ | ২৮.৫০ | ৩০.০০ | ২৯.২৫ | ২৯.৫০ | ৩২.০০ | ৩০.৭৫ |
| ৫ | সুনামগঞ্জ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ | ৩৫.০০ | ৩৬.০০ | ৩৫.৫০ | ৩০.০০ | ৩১.০০ | ৩০.৫০ | ৩২.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.৫০ |
| | বিভাগের গড় | ৩৩.৪০ | ৩৪.৪০ | ৩৩.৯০ | ৩৪.৯০ | ৩৫.৯০ | ৩৫.৪০ | ৩১.১০ | ৩২.২০ | ৩১.৬৫ | ৩২.৭০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৩৫ |

| ক্র/নং | জেলার নাম | ধান | | | আটা (খোলা) | | | আটা (প্যাকেট) | | | মন্তব্য |
|--------|------------|---------|--------|-------|------------|--------|-------|---------------|--------|-------|---------|
| | | খুচরা | | | খুচরা | | | খুচরা | | | |
| | | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | নিম্নদর | উচ্চদর | গড় | |
| ১ | সিলেট সিটি | ২৩.০০ | ২৪.০০ | ২৩.৫০ | ২৪.০০ | ২৫.০০ | ২৪.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৪.০০ | ৩৩.৫০ | |
| ২ | সিলেট | ২২.০০ | ২৩.০০ | ২২.৫০ | ২৫.০০ | ২৬.০০ | ২৫.৫০ | ৩৪.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.৫০ | |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ২০.০০ | ২২.০০ | ২১.০০ | ২৬.০০ | ২৮.০০ | ২৭.০০ | ৩৩.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.০০ | |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ১৬.০০ | ১৮.০০ | ১৭.০০ | ২৪.০০ | ২৫.০০ | ২৪.৫০ | ৩১.০০ | ৩৩.০০ | ৩২.০০ | |
| ৫ | সুনামগঞ্জ | ১৯.০০ | ২০.০০ | ১৯.৫০ | ২১.০০ | ২২.০০ | ২১.৫০ | ৩৩.০০ | ৩৫.০০ | ৩৪.০০ | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| বিভাগের গড় | ২০.০০ | ২১.৪০ | ২০.৭০ | ২৪.০০ | ২৫.২০ | ২৪.৬০ | ৩২.৮০ | ৩৪.৬০ | ৩৩.৬০ | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ-২০১৮-১৯

| ক্র/নং | জেলার নাম | লক্ষ্যমাত্রা (মে:টন) | | | লাইসেন্স ধারী মিল সংখ্যা | | | সিদ্ধ চালের মোট চুক্তির পরিমাণ (মে:টন) | | | | ক্রমপূঞ্জিত সংগ্রহের পরিমাণ (মে:টন) (১০/১২/১৮) | | | | মন্তব্য |
|-------------|------------|----------------------|-----------|---------|--------------------------|-----|-----|--|-----|--------|-----|--|-------|-----|------|---------|
| | | ধান | সিদ্ধ চাল | আতপ চাল | সিদ্ধ | আতপ | মোট | মিল সংখ্যা | | পরিমাণ | | ধান | সিদ্ধ | আতপ | tgvU | |
| | | | | | | | | সিদ্ধ | আতপ | সিদ্ধ | আতপ | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১ | সিলেট | ০ | ৭০৬৪ | ০ | ৭ | ৮৪ | ৯১ | ৩ | ০ | ৩৭৯৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | মৌলভীবাজার | ০ | ৫৭৮০ | ০ | ১০ | ৩৬ | ৪৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ০ | ৫১২৬ | ০ | ২৪ | ৬২ | ৮৬ | ৩ | ০ | ৫৩৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ০ | ৪১৯৩ | ০ | ৩ | ২৬২ | ২৬৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| বিভাগের মোট | | ০ | ২২১৬৩ | ০ | ৪৪ | ৪৪৪ | ৪৮৮ | ৬ | ০ | ৪৩৩৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |

চলমান ও.এম.এস কার্যক্রমের আওতায় চাল ও আটা বিক্রয়:-

পন্যঃ চাল। চাল বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ।

তারিখ:- ৩০/০৬/২০১৮খ্রি:।

| ক্র/নং | মহানগর/ জেলার নাম | মঞ্জুরীকৃত ডিলার সংখ্যা | | | | নিয়োগকৃত ডিলার সংখ্যা | | | | মোট উত্তোলন | মোট বিক্রয় | অবশিষ্ট পরিমাণ | মন্তব্য | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------|---------|
| | | জেলা/ মহা: | উপ জেলা | উপঃ বহিঃ পৌরঃ | ইউনিয়ন | মোট | জেলা/ মহা: | উপ জেলা | উপঃ বহিঃ পৌরঃ | | | | | ইউনিয়ন |
| ১ | সিলেট সিটি | ১০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ১০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ১৩৮৫ | ১৩৮৫ | |
| ২ | সিলেট | ০ | ৩৬ | ০ | ০ | ৩৬ | ০ | ৩৬ | ০ | ৩৬ | ২৪৪১ | ২৪৪১ | | |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ৫ | ১৮ | ০ | ০ | ২৩ | ৫ | ১৮ | ০ | ২৩ | ১৮৩২ | ১৮৩২ | | |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ৫ | ২১ | ৩ | ০ | ২৯ | ৫ | ২১ | ৩ | ২৯ | ২১৬১ | ২১৬১ | | |
| ৫ | সুনামগঞ্জ | ৯ | ১৩ | ০ | ৮৮ | ১১০ | ৯ | ১৩ | ০ | ৮৮ | ১৮৩৩৮ | ১৮৩৩৬ | | |
| বিভাগের সর্বমোট | | ২৯ | ৮৮ | ৩ | ৮৮ | ২০৮ | ২৯ | ৮৮ | ৩ | ৮৮ | ২৬১৫৭ | ২৬১৫৫ | | |

পন্যঃ আটা

তারিখঃ ০১/০২/২০১৮ হতে ১০/১২/২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত।

| ক্র/নং | মহানগর/ জেলা | মঞ্জুরীকৃত ডিলার সংখ্যা | নিয়োগকৃত ডিলার সংখ্যা | মোট উত্তোলন | মোট বিক্রয় | অবশিষ্ট পরিমাণ | মন্তব্য |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| ১ | সিলেট সিটি | ১০ | ১০ | ১১৬৯.০০০ | ১১৫৮.০০০ | ১১.০০০ | |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৯ | ৯ | ৬৪৫.২০০ | ৬৩০.২০০ | ১৫.০০০ | |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৫ | ৫ | ৫১২.০৫০ | ৫০৫.৩৯০ | ৬.৬৬০ | |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৯ | ৯ | ২৫৫.২৭০ | ২৫৪.২৭০ | ১.০০০ | |
| বিভাগের সর্বমোট | | ৩৩ | ৩৩ | ২৫৮১.৫২০ | ২৫৪৭.৮৬০ | ৩৩.৬৬০ | |

খাদ্য অধিদপ্তর সিলেটের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান, সিলেট বিভাগে বর্তমানে ৩৪৯১৭ মেট্রিক টন চাল এবং ২৯০৫ মেঃ টন গম মজুদ আছে। বর্তমানে খাদ্য শস্যের মজুদ সন্তোষজনক। চাল ও আটার বাজারদর স্থিতিশীল রয়েছে। মিলার গম ক্রয় করে ১৪.০০ টাকা, (১০০ মে: টন গম= ৭৭ মে: টন আটা)। আটা ডিলারে ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি-১৬/- টাকা ও ভোক্তার নিকট বিক্রয় মূল্য ১৮/- টাকা। চাল ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ২৮.০০ টাকা ও বিক্রয় মূল্য ৩০.০০ টাকা। মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৫কেজি।

৩.৭ সিলেট সিটি কর্পোরেশন

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৭-১৮ অর্থবছর উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্পের খাত : এডিপি। (কোটি টাকায়)

| নং | চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নাম | অর্থবছর | প্রকল্পের বরাদ্দকৃত মোট অর্থ (মোট প্রকল্প মূল্য) | প্রকল্পের চুক্তিমূল্য/জি ওবি অংশ | এ পর্যন্ত ব্যয় | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ অবমুক্তি | ব্যয়িত অর্থ | গড় অগ্রগতি |
|----|---|---------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| ১ | জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সিলেট কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পে। জানুয়ারী/১৫-জুন/১৯ | ২০১৭-১৮ | ২৫.৩২ জিওবি-১৭.৭৬৫০ এসসিসি-৭.৫৫৫০ | ১৭.৭৬৫০ | ১১.৭৮ | ৫.৫১৫০ | ৫.৫১৫০ | - |
| ২ | সিলেট সিটি কর্পোরেশনের | ২০১৭- | ২৩৬.৪০৩৬ | ২০১.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০ | ৪৫% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|----------------------|------|------|------|-----|
| | মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ১১টি ছড়া সংরক্ষণ ও আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প। জুন/১৭-ডিসে:/১৮ | ১৮ | জিওবি-২০০.৯৪৩১ এসসিসি-৩৫.৪৬০৫ | | | | ০ | |
| ৩ | সিলেট সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা ও উন্নত পরিবেশের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। জানুয়ারী/১৬-ডিসে:/১৮ | ২০১৭-১৮ | ২৪.২৮৪৫ ভারতীয় অনুদান | ভারতীয় অনুদান ২৪.২৮ | ৩.০০ | ৭.০০ | ৩.০০ | ৫০% |
| ৪ | সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। আগস্ট/১৭-জুন/২০ | ২০১৭-১৮ | ৫৪৭.২৭৭০ জিওবি-৪৬৫.১৮৫৪ এসসিসি-৮২.০৯১৬ | ৫৪৭.২৭৭০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৫০% |

৩.৮ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
আগস্ট, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|--|
| (ক) বন্যার পরবর্তী সময়ে একটি ফসল আবাদের সময় পর্যন্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সারসহ সকল প্রকার সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। (ক) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন কোর কমিটির কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (২) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। | জেলা ও উপজেলা কৃষি উন্নয়ন কোর কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |
| (খ) চলমান প্রকল্প সমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করে কাজ সম্পাদন করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

সিলেট অঞ্চলের অক্টোবর/১৮ মাসের সার বিতরণ পরিস্থিতির প্রতিবেদন: সারের নামঃ **ইউরিয়া**

| নং | জেলার নাম | চাহিদা | অক্টোবর মাসের বরাদ্দ | পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ | চলতি মাসে প্রাপ্তি | মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার | এ মাসে বিতরণ | বিতরণের পর মজুদ সার | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজি) | ডিলার সংখ্যা |
|--------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| ১ | সিলেট | ১১৭২ | ১১৭২ | ১০১৩ | ৬৬৮ | ১৬৮১ | ৮৩২ | ৮৪৯ | ৮০০/- | ৯০ |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৮১৪ | ৮১৪ | ৪৪১ | ৬১৮ | ১০৫৯ | ৫৩৬ | ৫২৩ | ৮০০/- | ৫৮ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১৯৭৩ | ১০৬০ | ১৭৯৯ | ০ | ১৭৯৯ | ৫৭০ | ১২২৯ | ৮০০/- | ৮৯ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ২৪৯৪ | ২৪৯৪ | ১৩০৬ | ২৯৬ | ১৮২২ | ৫৩২ | ১২৯০ | ৮০০/- | ৯৫ |
| অঞ্চলের মোট | | ৬৪৫৩ | ৫৫৪০ | ৪৫৫৯ | ১৫৮২ | ৬৩৬১ | ২৪৭০ | ৩৮৯১ | ৮০০/- | ৩৩২ |

সারের নামঃ **টিএসপি**

| নং | জেলার নাম | অক্টোবর মাসের বরাদ্দ | পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ | চলতি মাসে প্রাপ্তি | মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার | এ মাসে বিতরণ | বিতরণের পর মজুদ সার | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজি) |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ১ | সিলেট | ৩৩৭ | ১৩৫ | ২৯ | ১৬৪ | ৬০ | ১০৪ | ১১০০/- |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৩৬১ | ২৫৭ | ৩০ | ২৮৭ | ৬০ | ২২৭ | ১১০০/- |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৪৪০ | ১০০ | ৮০ | ১৮০ | ৬০ | ১২০ | ১১০০/- |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৩৭৫ | ৬৪ | ২৮ | ৯২ | ২২ | ৭০ | ১১০০/- |
| অঞ্চলের মোট | | ১৫১৩ | ৫৫৬ | ১৬৭ | ৭২৩ | ২০২ | ৫২১ | ১১০০/- |

সারের নামঃ **এমওপি**

| নং | জেলার নাম | অক্টোবর মাসের বরাদ্দ | পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ | চলতি মাসে প্রাপ্তি | মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার | এ মাসে বিতরণ | বিতরণের পর মজুদ সার | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজি বস্তা) |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| ১ | সিলেট | ২৭২ | ১৪৮ | ৩৭ | ১৮৫ | ৭৪ | ১১১ | ৭৫০/- |
| ২ | মৌলভীবাজার | ২৬৭ | ৩২১ | ২৪ | ৩৪৫ | ৬৬ | ২৭৯ | ৭৫০/- |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৭০৭ | ১০৫ | ১৮০ | ২৮৫ | ১৯০ | ৯৫ | ৭৫০/- |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৩৬১ | ৭২ | ৪৩ | ১১৫ | ২৫ | ৯০ | ৭৫০/- |
| অঞ্চলের মোট | | ১৬০৭ | ৬৪৬ | ২৮৪ | ৯৩০ | ৩৫৫ | ৫৭৫ | ৭৫০/- |

সারের নামঃ **ডিএপি**

| নং | জেলার নাম | অক্টোবর মাসের বরাদ্দ | পূর্ব মাসের সমাপ্তি মজুদ | চলতি মাসে প্রাপ্তি | মজুদ ও প্রাপ্তিসহ মোট বিতরণযোগ্য সার | এ মাসে বিতরণ | বিতরণের পর মজুদ সার | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজি) |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| ১ | সিলেট | ২৭২ | ১৪৮ | ৩৭ | ১৮৫ | ৭৪ | ১১১ | ৭৫০/- |
| ২ | মৌলভীবাজার | ২৬৭ | ৩২১ | ২৪ | ৩৪৫ | ৬৬ | ২৭৯ | ৭৫০/- |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৭০৭ | ১০৫ | ১৮০ | ২৮৫ | ১৯০ | ৯৫ | ৭৫০/- |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৩৬১ | ৭২ | ৪৩ | ১১৫ | ২৫ | ৯০ | ৭৫০/- |
| অঞ্চলের মোট | | ১৬০৭ | ৬৪৬ | ২৮৪ | ৯৩০ | ৩৫৫ | ৫৭৫ | ৭৫০/- |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | | বস্তা) |
| ১ | সিলেট | ২০৩ | ৬৫ | ১৩ | ৭৮ | ২৯ | ৪৯ | ১২৫০/- | |
| ২ | মৌলভীবাজার | ২৪২ | ১১৯ | ১৯ | ১৩৮ | ৩১ | ১০৭ | ১২৫০/ | |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৫৩৫ | ১২০ | ১৩০ | ২৫০ | ১২৫ | ১২৫ | ১২৫০/ | |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৪৫০ | ৫৪ | ২০ | ৭৪ | ১৭ | ৫৭ | ১২৫০/ | |
| অঞ্চলের মোট | | ১৪৩০ | ৩৫৮ | ১৮২ | ৫৪০ | ২০২ | ৩৩৮ | ১২৫০/ | |

২০১৮-১৯ সনের আউশ ধানের অর্জিত আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর) ও উৎপাদন (মেঃটন)

| জেলার নাম | আউশ ধানের অর্জিত আবাদ (হেঃ) | | | | আউশ ধান অর্জিত উৎপাদন (মেঃটন/চাল/চুড়া) | | | | হেক্টর প্রতি উৎপাদন(মেঃটন/চাল) | | | মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি (হেঃ) | |
|-------------|-----------------------------|-------|----------|-------|---|--------|----------|-------|--------------------------------|------|----------|---------------------------|------|
| | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | | |
| সিলেট | ২২০ | ৫৭৩০২ | ২৯০৫ | ৬০৪২৭ | ৫৪৬ | ১৩৪৩১৬ | ৩৫৩৬ | ৪৪৮৯৫ | ২.৮০ | ২.৫৬ | ১.৩০ | ৫০৪৫ | |
| মৌলভীবাজার | ১১১ | ৪৯১৪১ | ১৮৮ | ৪৯৪৪০ | ৩৫৫ | ১২৬৮৯৮ | ২৬৩ | ৫৯৯৬৯ | ৩.২০ | ২.৬৫ | ১.৪০ | ১২৫৫ | |
| হবিগঞ্জ | ০ | ৪৬৩৬০ | ৩৬০ | ৪৬৭২০ | ০ | ১২২৪০১ | ৪৮৬ | ১৩৭৫৯ | ০ | ২.৬৫ | ১.৩৫ | ১১৬ | |
| সুনামগঞ্জ | ০ | ১২৯৩৫ | ৫৬৫ | ১৩৪৯০ | ০ | ৩৮৭৫১ | ৮৬৩ | ১৪০৩৫ | ০ | ২.৯৯ | ১.৫৫ | ০ | |
| অঞ্চলের মোট | | ৩৩১ | ১৬৫৭৩৮ | ৪০১৮ | ১৭০০৭৭ | ৯০১ | ৪২২৩৬৬ | ৫১৪৮ | ১৩২৬৫৮ | ২.৯৪ | ২.৬৪ | ১.৩৪ | ৬৪১৬ |

২০১৮-১৯ সনের গ্রীষ্মকালীন সর্জী অর্জিত আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর) ও উৎপাদন (মেঃটন)

| জেলার নাম | গ্রীষ্মকালীন সর্জী আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | গ্রীষ্মকালীন সর্জী অর্জিত আবাদ (হেঃ) ও উৎপাদন (মেঃটন) | | হেক্টর প্রতি উৎপাদন (মেঃটন) | মন্তব্য |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------------------|---------|
| | | আবাদ (হেঃ) | উৎপাদন (মেঃটন) | | |
| সিলেট | ৫৭২৫ | ৬৭৫০ | ১০৬৩১৩ | ১৫.৭৫ | |
| মৌলভীবাজার | ৩৮৪৮ | ৩৮৭৬ | ৬৯৭৬৮ | ১৮.০০ | |
| হবিগঞ্জ | ৫২০০ | ৫৩২০ | ৮১৮৩০ | ১৫.৩৮ | |
| সুনামগঞ্জ | ২৫৬০ | ২৪৮৯ | ৪৪৪৭৮ | ১৭.৮৭ | |
| অঞ্চলের মোট | | ১৭৩৩৩ | ১৮৪৩৫ | ৩০২৩৮৯ | ১৬.৪০ |

চলতি ২০১৮-১৯ সনের রোপা আমন আবাদ ও বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)

| জেলার নাম | রোপা আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা | | | | রোপা আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেঃটন) | | | | রোপা আমন বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা | | | | |
|-------------|----------------------------|-------|----------|--------|--------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------|------|----------|------|-------|
| | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | |
| সিলেট | ০ | ৮৭৭০৫ | ৫০৬৩০ | ১৩৮৩৩৫ | ০ | ৪৩৮৩৭ | ৭৫৯৪৫ | ৩১৯৭৮২ | ০ | ৪৩৮৫ | ৩৩৭৫ | ৭৭৬০ | |
| মৌলভীবাজার | ০ | ৯৪৫৬৭ | ১৬৭৯ | ৬২৪৬ | ০ | ২৬২৯১৫ | ২৫১৯ | ২৬৫৪৩৪ | ০ | ৪৭২৮ | ১১২ | ৪৮৪০ | |
| হবিগঞ্জ | ০ | ৭২০৫৫ | ৩১৫৫ | ৭৫২১০ | ০ | ২০০৩২৭ | ৪৭৩৩ | ২০৫০৬০ | ০ | ৩৬০৩ | ২১০ | ৩৮১৩ | |
| সুনামগঞ্জ | ০ | ৬৩৯৪ | ১৭৮২০ | ৭৪২১৪ | ০ | ১৫৬৭৮৭ | ২৬৭৩০ | ১৮৩৫১৭ | ০ | ২৮২০ | ১১৮৮ | ৪০০৮ | |
| অঞ্চলের মোট | | ০ | ৩১০৭২১ | ৭৩২৮৪ | ৩৮৪০০৫ | ০ | ৮৬৩৮৬৬ | ১০৯৯২৭ | ৯৭৩৭৯৩ | ০ | ১৫৫৩৬ | ৪৮৮৫ | ২০৪২১ |

রোপা আমন ধানের অর্জিত বীজতলা ও আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর) চুড়া

| জেলার নাম | রোপা আমন ধানের অর্জিত বীজতলা (হেঃ) | | | | রোপা আমন আবাদ অগ্রগতি (হেঃ) চুড়া | | | | আবাদের হার (%) | বোনা আমন | | মন্তব্য |
|-------------|------------------------------------|------|----------|------|-----------------------------------|-------|----------|--------|----------------|--------------|-------|---------|
| | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফশী | স্থানীয় | মোট | | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | |
| সিলেট | ০ | ৫৬৬২ | ২৫৮০ | ৮২৪২ | ০ | ৯৫৫৮৫ | ৪৫৮৪৫ | ১৪১৪৩০ | ১০২% | ২৮২৩ | ৩০৯০ | |
| মৌলভীবাজার | ০ | ৫৪০৫ | ৯২ | ৫৪৯৭ | ০ | ৯৬৭৪৭ | ১২৩৮ | ৯৭৯৮৫ | ১০২% | ১৯০০ | ৫০৫ | |
| হবিগঞ্জ | ০ | ৪৭৫৭ | ৩৪৩ | ৫১০০ | ০ | ৭৪৮৯৫ | ৩২৫০ | ৭৮১৪৫ | ১০৪% | ২৪০০৩ | ২৪৩৫০ | |
| সুনামগঞ্জ | ০ | ৩৫৫৫ | ১৪৫৬ | ৫০১১ | ০ | ৬৫১৬৫ | ১৭৪৫০ | ৮২৬১৫ | ১১১% | ৫৭ | ১৯ | |
| অঞ্চলের মোট | | ০ | ১৯৩৭৯ | ৪৪৭১ | ২৩৮৫০ | ০ | ৩৩২৩৯২ | ৬৭৭৮৩ | ১০৪% | ২৮৭৮৩ | ২৭৯৬৪ | |

রোপা আমন ধানে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের অগ্রগতির জমির পরিমাণ (হেঃ)

| জেলার নাম | আদর্শ বীজতলা | জৈব সার | সুশম সার | সঠিক বয়সের চারা রোপন | গুটি ইউরিয়া ব্যবহার | এলসিসি ব্যবহার | পার্চিং | আলোক ফীদ ব্যবহার (সংখ্যা) | |
|-------------|--------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| সিলেট | ৫৬৬২ | ১০৪৬২ | ৬৪৬১০ | ৭৪৬৫৪ | ৪৫০ | ৪৭১০ | ১২৮৮২০ | ৩৫০ | |
| মৌলভীবাজার | ৫৪৯৭ | ৯৯৫০ | ৬১৬৮২ | ৮৩৩৮৮ | ৪৬৫ | ১০০৯৩ | ৮০৪৭৩ | ৫৯০ | |
| হবিগঞ্জ | ৪৭০০ | ১৮০০০ | ৬৫৪২০ | ৭৫১২০ | ১০ | ১২৩০ | ৬৮৮৫০ | ৩৪০ | |
| সুনামগঞ্জ | ৪২০ | ১০৬৬৯ | ৪৭৭৯৯ | ৬১১৭৭ | ০ | ২১৮৭২ | ৬৪৭৫৫ | ১৩৫ | |
| অঞ্চলের মোট | | ১৬২৭৯ | ৪৯০৮১ | ২৩৯৫১১ | ২৯৪৩৩৯ | ৯২৫ | ৩৭৯০৫ | ৩৪২৮৯৮ | ১৪১৫ |

৩.৯ বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) :

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

| নং | কাজের নাম | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি |
|----|--|--------------|-----------|
| ০১ | ৫ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি সেট ক্রয় | ৩৭ সেট | দরপত্র |
| ০২ | খাল/নালা/পাহাড়ী ছড়া পুন: খনন | ২৪ কি:মি: | মূল্যায়ন |
| ০৩ | মাবারী আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ | ৩ টি | কাজ |
| ০৪ | ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (ফুট ব্রীজ/কালভার্ট/বক্স কালভার্ট/ক্যাটল) | ২৭ টি | চলমান |

| | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|
| | ক্রসিং/সাবমার্জড ওয়্যার/ক্রসড্যাম) | | |
| ০৫ | ৫-কিউসেক এলএলপি'র জন্য আরসিসি সেচনালা নির্মাণ (৩০০ মিটার প্রতিটি) এবং ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (১০০০ মিটার প্রতিটি) | ৩৭ টি (১০০০ মি. করে) ৮৪ টি (৫০০ মি. করে) | |
| ০৬ | ২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্স মোড নলকূপ খনন এবং কমিশনিং কাজ (টেস্ট বোরিংসহ) (৩০০/৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত) | ১০ টি | |
| ০৭ | ২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন ফোর্স মোড নলকূপ ও সোলার পাম্পের জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ (১০০০ মিটার প্রতিটি) | ১০ টি | |
| ০৮ | এলএলপি এবং ফোর্সমোড নলকূপ স্কীমে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফর্মার সরবরাহসহ) | ৬১ টি | ডিমান্ড নোটের জন্য আবেদন করা হচ্ছে। |

৩.১০ স্বাস্থ্য বিভাগ

ইপিআই কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্রমিক | জেলার নাম | বিসিজি | এমআর-১ | এমআর-২ | পেন্টা-১ | পেন্টা-৩ |
|-------------|------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| ১ | সিলেট | ৯১.৭% | ৯২.৮% | ৮৭.৭% | ৯০.৩% | ৯১% |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ৮৭.১% | ৯৮.৫% | ৮৯.৭% | ৮৯.৮% | ৯২.১% |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৯১.৯% | ১০০% | ৯৩.৭% | ৯১.২% | ৯২.৫% |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ৮২% | ৮৮.৬% | ৮৩.১% | ৮১.৪% | ৯০.২% |
| সিলেট বিভাগ | | ৮৮.১৭% | ৯৪.৯৭% | ৮৮.৫৫% | ৮৮.১৭% | ৮৬.৪৫% |

কমিউনিটি ক্লিনিক সংক্রান্ত তথ্য:

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | প্রসম্পাদিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা | চালুকৃত ক্লিনিক এর সংখ্যা | চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা | ডেলিভারী |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| ১ | সিলেট | ২৮৫ | ২৫৭ | ১১০৪৩৮ | ৩ |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ২৭১ | ২২৬ | ৮৯১৩২ | ৩ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ২১৬ | ২০২ | ৮২০৪৭ | ১ |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ১৯৬ | ১৭৫ | ৬১৮৩৩ | ৭ |
| সিলেট বিভাগ | | ৯৬৮ | ৮৬০ | ৩৪৩৪৫০ | ১৪ |

সিলেট বিভাগের ০৪ (চার) টি জেলায়-০৩(তিন)টি জেলা সদর হাসপাতাল, ৩৮ (আত্রিশ) টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৮৫ (পঁচাত্তর) টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে মর্মে সহকারী পরিচালক(স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট জানিয়েছেন।।

৩.১১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| | |
|---|-----------------------|
| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
| সিদ্ধান্ত: (ক) সকল অঞ্চলে নলকূপ স্থাপন করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) অসমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুত সম্পাদন ও কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেল | কার্যক্রম অব্যাহত আছে |

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেলের আওতাধীন জেলা সমূহে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

| ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকারী বিভাগ | বরাদ্দ (ভৌত) | প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি | | মন্তব্য |
|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|-----------|
| | | | | | বাস্তব | আর্থিক | |
| ১ | পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প | সিলেট | পানির উৎস স্থাপন = ১৫০১ টি | ৬৫১.০০ | ৭৫% | ৬০% | কাজ চলমান |
| | | মৌলভীবাজার | পানির উৎস স্থাপন = ১০১৩ টি | ৪৫৩.০০ | ৮০% | ৭৫% | ঐ |
| | | হবিগঞ্জ | পানির উৎস স্থাপন = ১২২৩ টি | ৫৪২.০০ | ৮০% | ৮০% | ঐ |
| | | সুনামগঞ্জ | পানির উৎস স্থাপন = ১৬১১ টি | ৮১০.০০ | ৮৫% | ৫৬% | ঐ |
| | মোট | | পানির উৎস স্থাপন = ৫৩৪৮টি | ২৪৫৬.০০ | ৭৬.২৫% | ৬৭.৭৫% | |

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট সার্কেলের আওতাধীন জেলা সমূহে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকারী বিভাগ | বরাদ্দ (ভৌত) | প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি | |
|------------|--|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--------|
| | | | | | বাস্তব | আর্থিক |
| 02 | ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প | সুনামগঞ্জ জেলা | ক) ১টি পানি শোধনাগার (হাছন নগর) খ) ১টি উচ্চ জলধার (ষ্টেডিয়াম) | ১৪৩৫.৩৩ | 84% | 57% |
| | | হবিগঞ্জ জেলা | ক) ১টি পানি শোধনাগার খ) ০৭ টি উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউজ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। গ) পাইপ লাইন স্থাপন 25 কিঃ মিঃ | ১৪০০.০০ | ৭৫% | ৬৫% |
| মোট | | | | ২৮৩৫.৩৩ | 78% | 61% |
| 03 | পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (জিওবি- ইউনিসেফ) প্রকল্প | সিলেট (গোয়াইনঘাট) | ক) পানির উৎস স্থাপন = 347টি | -- | ৯5% | 8০% |
| মোট | | | | ৩৩৫.০০ | ৯5% | 8০% |

ছক

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকারী বিভাগ | বরাদ্দ (ভৌত) | প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি | |
|---------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | বাস্তব | আর্থিক |
| ০৪ | থানা সদর গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প (পর্ব-২) | শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) | ক) ১৬ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন খ) ৩টি উৎপাদক নলকূপ | ১৮০.০০ ৭৫.০০ | ১০০% | ১০০% |
| | | বিয়ানীবাজার (সিলেট) | ক) ৩টি উৎপাদক নলকূপ খ) 1 RP ১টি | ১১৬.০০ | ৩০% | 15% |
| | | ক) দিরাই খ) ছাতক(সুনামগঞ্জ) | ক) সারফেস ট্রিটমেন্ট প্লান্ট খ) সারফেস ট্রিটমেন্ট প্লান্ট | 547.00 464.00 | -- | -- |
| | | নবীগঞ্জ পৌরসভা (হবিগঞ্জ) | ক) 3টি উৎপাদক নলকূপ, খ) 9টি পরীক্ষামূলক নলকূপ গ) 1টি ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট (গ্রাউন্ড ওয়াটার) ঘ) পাইপ লাইন স্থাপন 18.55 কিঃমিঃ | 885.00 | 100% | 100% |
| | | মোট | | 2267.00 | 55.6% | 41.2% |
| ০৫ | ৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প | হবিগঞ্জ (মাধবপুর পৌরসভা) | ক) ২টি উৎপাদক নলকূপ খ) 23 কিঃ মিঃ পাইপ লাইন গ) ৩০টি নলকূপ | ২২০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| | | জকিগঞ্জ, কালিগঞ্জ (সিলেট) | ক) 30টি হস্তচালিত নলকূপ খ) উৎপাদক নলকূপ, পাম্প হাউজ ইত্যাদি 2টি গ) 5 কিঃমিঃ পাইপ লাইন ঘ) পাবলিক টয়লেট 1টি। ঙ) হাউজ কানেকশান 300টি গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট। | 180.00 | 15% | 10% |
| | | মোট | | 400.00 | 71.25% | 77.5% |

জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকারী বিভাগ | বরাদ্দ (ভৌত) | 2018-2019 অর্থ বছরে স্বল্প মূল্যে ল্যাট্রিন সেট বরাদ্দ (সংখ্যা) | প্রাক্কলিত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি | |
|------------|---------------|-------------------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | বাস্তব | আর্থিক |
| | | সিলেট | ক) কমিনিউটি টয়লেট = 24 টি খ) পাবলিক টয়লেট = ১টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ১০০০ সেট | 344 সেট | 134.00 | 80% | 75% |
| | | সুনামগঞ্জ | ক) কমিনিউটি টয়লেট = 22টি খ) পাবলিক টয়লেট = ১টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = 2100 সেট | 344 সেট | 144.00 | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---------|--------|------|-------|
| ০৬ | জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | হবিগঞ্জ | ক) কমিনিউটি টয়লেট = ১৬টি খ) পাবলিক টয়লেট = ১টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ২৫১৪ সেট | ৩৪৪ সেট | ৬০.০০ | ৯০% | ৭০% |
| | | মৌলভীবাজার | ক) কমিনিউটি টয়লেট = ১৪টি খ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ২৩৪৪ সেট | ৩৪৪ সেট | ৬০.০০ | ১০০% | ১০০% |
| | | মোট | ক) কমিনিউটি টয়লেট = ৭৬ টি খ) পাবলিক টয়লেট = ২টি গ) স্বল্প মূল্যেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট সরবরাহ = ৭৯৫৮ সেট | ১৩৭৬ | ৩৪৯.০০ | ৮৫% | ৭৭.৫% |

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান, জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩.১২ প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এর সর্বশেষ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি : সেপ্টেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত

| ক্রমিক | কাজের নাম | লক্ষ্যমাত্র | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--------|----------------------------|-------------|--------------------|
| ০১ | গবাদিপশুর টিকা প্রদান | - | ১,৮২,৬০৯ মাত্রা |
| ০২ | হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান | - | ২২,৫৩,৯০০ মাত্রা |
| ০৩ | গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান | - | ২,২০.১৫৭ টি |
| ০৪ | হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান | - | ১৪,৫১,৫০৬ টি |
| ০৫ | কৃত্রিম প্রজনন (গবাদিপশু) | - | ১৪,৪২৮ টি |
| ০৬ | বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | - | ১২,৭৫৯ টি |
| ০৭ | প্রশিক্ষণ প্রদান | - | ১,১৬৫ জন |
| ০৮ | দুধ উৎপাদন | - | ১.০৮ লক্ষ মে.টন |
| ০৯ | মাস উৎপাদন | - | ২.২৫ লক্ষ মে.টন |
| ১০ | ডিম উৎপাদন | - | ২৫.৫৯ কোটি |
| ১১ | রাজস্ব আয় | - | ৯.৪০,৪৫৭ টাকা |

৩.১৩ মৎস্য অধিদপ্তর

সিলেট বিভাগে সম্পাদিত মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ এবং মৎস্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন:

১. মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

- উদ্বুদ্ধকরণ ও চাষি নির্বাচন
- সিআইজি/সিবিজি গঠন
- সিআইজি/সিবিজি চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়ন
- সিআইজি/সিবিজি চাষিদের মাঝে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন
- লিফদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রদানকৃত কিটবক্স দ্বারা পানির গুণাগুণ ও মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- প্রদর্শনী তথ্য সংরক্ষণ ও তাৎক্ষণিক তথ্য আদান-প্রদানের জন্য লিফদের মাঝে ট্যাব বিতরণ।
- সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন (Limited Environmental Assessment : LEA)
 - প্রদর্শনী স্থাপনের ফলে পরিবেশের উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
 - LEA এর মাধ্যমে উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলনের লক্ষ্যে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনার মাধ্যমে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা রক্ষা করা হয়।
 - প্রদর্শনী কার্যক্রমের প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমিত, নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং পরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ পূর্বাভাসে ফিরিয়ে আনা সম্ভব তাই এ ধরনের মূল্যায়নকে সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন বলে।
 - সংক্ষেপে - প্রতিটি প্রদর্শনীর পরিবেশগত মূল্যায়ন হচ্ছে সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন।

১.১. জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প

| ক্রমিক নং | জেলা | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | সিআইজির সংখ্যা | প্রদর্শনীর সংখ্যা | সিআইজি প্রশিক্ষণ | সিআইজি লিডার প্রশিক্ষণ | নার্সারি অপারেটর ট্রেনিং | জেলা পর্যায়ে অর্ধবার্ষিক কর্মশালা | সিআইজি মাইক্রোপ্ল্যান প্রণয়ন |
| | | | | | | | | |

| | | | | (সংখ্যা) | (সংখ্যা) | (সংখ্যা) | (সংখ্যা) | (সংখ্যা) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| ১ | সিলেট | ৯০ | ৯০ | ০ | ৫ | ৫ | ২ | ৯০ |
| ২ | মৌলভীবাজার | ১০৮ | ১০৮ | ১২ | ৬ | ৬ | ২ | ১০৮ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৮৮ | ৮৮ | ৮৮ | ৪ | ৪ | ২ | ৮৮ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৪৮ | ৪৮ | ৪৮ | ৩ | ৩ | ২ | ৪৮ |
| বিভাগের মোট | | ৩৩৪ | ৩৩৪ | ১৪৮ | ১৮ | ১৮ | ৮ | ৩৩৪ |

বি.দ্র: প্রতিটি সিআইজিতে চাষির সংখ্যা ২০ জন, প্রতিটি প্রদর্শনীর বরাদ্দ ২০০০০.০০ টাকা, প্রতিটি সিআইজি প্রশিক্ষণ ১৪,৫০০.০০ টাকা।

১.২. ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | প্রযুক্তি প্রদর্শনী কার্যক্রম | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সাল | | ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে | |
| | | ফলাফল প্রদর্শক (আর.ডি) | কমন বেনিফিসিয়ারী গ্রুপ (সিবিজি) | ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল প্রদর্শক (আর.ডি) | |
| ০১ | সিলেট | ৭৪ | ১২ | ১৫ | ২০১৮- ২০১৯ আর্থিক সালে সাম্ভাব্য আরডির সংখ্যা ২০৬ |
| ০২ | হবিগঞ্জ | ৮০ | ৮ | ১৮ | |
| ০৩ | মৌলভীবাজার | ৩৮ | ৪ | ১২ | |
| ০৪ | সুনামগঞ্জ | ৪৮ | ৭ | ১২ | |
| বিভাগের মোট | | ২৪০ | ৩১ | ৫৭ | |

২. উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান (এআইএফ-২ এবং এআইএফ-৩):

উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে যোগ্যতম সিআইজি/উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং আগামী ১৫.১০.২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৩. মৎস্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম (অর্থ বছর: ২০১৮-১৯, সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত)

(ক) মৎস্য হ্যাচারি আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন : জেলাওয়ারী সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

| জেলার নাম | বেসরকারি হ্যাচারির (সংখ্যা) | প্রতিবেদনাধীন মাসে রেজিস্ট্রেশন প্রদান (সংখ্যা) | ক্রমপুঞ্জিত রেজিস্ট্রেশন প্রদান (সংখ্যা) | ক্রমপুঞ্জিত নিবন্ধন নবায়ন (সংখ্যা) |
|------------|--------------------------------|--|---|--|
| সিলেট | ৭ | ১ | ৭ | ৭ |
| সুনামগঞ্জ | ৪ | ০ | ৪ | ৪ |
| হবিগঞ্জ | ৮ | ০ | ৬ | ৬ |
| মৌলভীবাজার | ৯ | ০ | ৯ | ৯ |
| মোট | ২৮ | ১ | ২৬ | ২৬ |

(খ) মৎস্য হ্যাচারি আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট / অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন :

| জেলার নাম | লক্ষ্যমাত্রা | | অভিযান (সংখ্যা) | | মোবাইল কোর্ট (সংখ্যা) | | নিয়মিত মামলা দায়েরের সংখ্যা | |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | অভিযান | মোবাইল কোর্ট | বর্তমান মাস | ক্রমপুঞ্জিত | বর্তমান মাস | ক্রমপুঞ্জিত | বর্তমান মাস | ক্রমপুঞ্জিত |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| সিলেট | ১২ | ১০ | ২ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সুনামগঞ্জ | ১২ | ১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| হবিগঞ্জ | ৮ | ৮ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মৌলভীবাজার | ৮ | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ৪০ | ৩৫ | ২ | ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |

(গ) মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ বাস্তবায়নে খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা

| জেলার নাম | মৎস্যখাদ্য নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা) | প্রতিবেদনাধীন মাসে নমুনা সংগ্রহ (সংখ্যা) | নন-কমপ্লায়েন্ট নমুনা (সংখ্যা) | | | | গৃহীত ব্যবস্থা |
|------------|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------|-----|----------------|
| | | | প্রক্সিমেট পরীক্ষা | এন্টি-বায়োটিকস | হেভি মেটালস | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| সিলেট | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| সুনামগঞ্জ | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| হবিগঞ্জ | ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মৌলভীবাজার | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| মোট | ৪২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |

৩.১৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| বিষয় | গৃহীত পদক্ষেপ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------|-------|-----|-----|---|-----------|-----|-----|---|------------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|
| ১. ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন সংক্রান্ত। | ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদকের অপব্যবহার রোধে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সিলেট বিভাগের জেলা শিক্ষা অফিসারদের তথ্যানুযায়ী নিম্নরূপভাবে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। <table border="1"> <thead> <tr> <th>জেলার নাম</th> <th>প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা</th> <th>কমিটি গঠন করা হয়েছে</th> <th>অবশিষ্ট</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সিলেট</td> <td>৫৭৮</td> <td>৫৭৮</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>সুনামগঞ্জ</td> <td>৩৫৩</td> <td>৩৫৩</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>মৌলভীবাজার</td> <td>২৮৮</td> <td>২৮৮</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>হবিগঞ্জ</td> <td>২৬৮</td> <td>২৬৮</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | জেলার নাম | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | কমিটি গঠন করা হয়েছে | অবশিষ্ট | সিলেট | ৫৭৮ | ৫৭৮ | - | সুনামগঞ্জ | ৩৫৩ | ৩৫৩ | - | মৌলভীবাজার | ২৮৮ | ২৮৮ | - | হবিগঞ্জ | ২৬৮ | ২৬৮ | - |
| জেলার নাম | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | কমিটি গঠন করা হয়েছে | অবশিষ্ট | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সিলেট | ৫৭৮ | ৫৭৮ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সুনামগঞ্জ | ৩৫৩ | ৩৫৩ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| মৌলভীবাজার | ২৮৮ | ২৮৮ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| হবিগঞ্জ | ২৬৮ | ২৬৮ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ২. শিক্ষাঙ্গানে জজিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচিগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত। | শিক্ষাঙ্গানে জজিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচিগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সময়ে সময়ে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীসহ তীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে আরোও পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩. বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত। | সিলেট বিভাগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসএসসি/সমমান শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের যথারীতি ক্লাস চলছে এবং বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

৩.১৬ বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ক. প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও মেরামত কাজ মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়ন ও মেরামত কাজ তদারকি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- খ. শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকল্পে হোম ভিজিট, মা সমাবেশ ও উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ডিপিইওগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক শতভাগ ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- গ. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মিড-ডে মিল চালুর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

৩.১৭ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।

অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|---|
| সিদ্ধান্ত: (ক) একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) কৃষক সদস্যরা যাতে সহজে ঋণ গ্রহণ ও জমা প্রদান করতে পারেন তাই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক গ্রামে সুবিধাজনক স্থানে নির্মাণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (খ) উপ পরিচালক, বিআরডিবি, সিলেট। | একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় নিয়মিতভাবে আলোচনা করা হয়। মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসকগণ জানিয়েছেন। |

বিআরডিবি, সিলেট বিভাগের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | সমিতি গঠন | | সদস্য অন্তর্ভুক্তি | | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সঞ্চয় জমা | | | ৩০/০৬/১৭ খ্রি. পর্যন্ত সঞ্চয় জমা | ক্রমপূঞ্জিত সঞ্চয় জমা |
|---------|-----------|---------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | লক্ষ্য মাত্রা | অর্জন | লক্ষ্য মাত্রা | অর্জন | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | অর্জনের হার | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------|--------|-------|--------|-------|-----|---------|---------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১ | সিলেট | ১৮৫৮ | ১৮৩৩ | ১১৪৯০০ | ৭৬৫৮৬ | ৫৫৮.৬৪ | ৫৭.৭৮ | ১০% | ২০৮৪.১৭ | ২১৪১.৯৫ |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ১৬১৭ | ১৬১৭ | ৭৩১৮৬ | ৭৩১৮৬ | ২৯১.৫৭ | ৬০.৩২ | ২১% | ২৩৫১.৯৯ | ২৪১২.৩১ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১৩৮০ | ১৩৮০ | ৬৫৫৯৭ | ৬৫৫৯৭ | ৫৮৩.১৯ | ৫৫.২১ | ১০% | ২২২৭.৩১ | ২২৮২.৫২ |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ১১৩৩ | ১১৩৩ | ৫০৪৭৫ | ৫০৪৭৫ | ২৬৯.৩৯ | ৪৫.৩৩ | ১৭% | ১২৭৩.১৭ | ১৩১৮.৫০ |
| | সর্বমোট | ১৮৫৮ | ১৮৩৩ | ১১৪৯০০ | ৭৬৫৮৬ | ৫৫৮.৬৪ | ৫৭.৭৮ | ১০% | ২০৮৪.১৭ | ২১৪১.৯৫ |

(ছক-২)

| ২০১৭- ১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত | | উপজেলায় গঠিত মোট তহবিল (সমিতি পর্যায়) (১১+১২+১৩) | ঋণ বিতরণ | | | ঋণ আদায় | ডাটা এন্ট্রির সদস্য সংখ্যা |
|---------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|---------|----------|----------------------------|
| কল্যাণ অনুদান বিতরণ | কল্যাণ অনুদান বিতরণ | | সমিতি সংখ্যা | সদস্য সংখ্যা | টাকা | | |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৯ |
| ৭৭৬.৬১ | ১২১৪.০২ | ৩৪৯৫.৭৯ | ১৮৩৩ | ৬৮৪৮৯ | ৭০৩৪.৫৮ | ৩৩৬৮.৬৯ | ৫৩২৪৮ |
| ১২০৭.০০ | ২৮০০.৬২ | ৫৬১২.২১ | ১৬১৭ | ৭৩১৮৬ | ৬৭৬৭.৩৯ | ২৯৪২.৭৬ | ৫৪২৬২ |
| ১৩৫৯.৫৫ | ১৮৮৭.৮৭ | ৪৮৫৭.৬২ | ১৩৮০ | ১৩৮০ | ৭৮৬২.৩১ | ৩৭১২.৭২ | ৪৯৬১৭ |
| ৭৮৩.৬৬ | ১৬৫০.৩৬ | ৩৩৬১.৬২ | ১১৩৩ | ৩২৩৬৬ | ৪৮৬৮.৫৯ | ২০৯৩.১৪ | ৪৩৮১১ |
| ৭৭৬.৬১ | ১২১৪.০২ | ৩৪৯৫.৭৯ | ১৮৩৩ | ৬৮৪৮৯ | ৭০৩৪.৫৮ | ৩৩৬৮.৬৯ | ৫৩২৪৮ |

এক নজরে বি আর ডি বি সিলেট বিভাগের সাংগঠনিক, মূলধন গঠন ও ঋণ কার্যক্রমের বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার সংখ্যা | সমিতি/ দল গঠন | সদস্য সংখ্যা | মূলধন গঠন | | |
|---------|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | | শেয়ার জমা | সঞ্চয় জমা | মোট |
| ১ | সিলেট | ১২ | ২৩৬৪ | ৫৫২৯২ | ১১০.৮৮ | ৪৮০.১৫ | ৫৯১.০৩ |
| ২ | সুনামগঞ্জ | ১১ | ২৪৯৬ | ৬৪০২০ | ১১২.৭৫ | ৩৭০.৪৫ | ৪৮৩.২ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৮ | ২৮৮৪ | ৭৫০৫৭ | ১২৫.২১ | ৪২২.৬৬ | ৫৪৭.৮৭ |
| ৪ | মৌঃবাজার | ৭ | ১৫০৭ | ৩৫৪৩৭ | ১০০.৫৫ | ৩৩১.২১ | ৪৩১.৭৬ |
| | সর্বমোট | ৩৮ | ৯২৫১ | ২২৯৮০৬ | | ১৬০৪.৪৭ | ২০৫৩.৮৬ |

ছক

| ঋণ কার্যক্রম | | | | | মাঠে বকেয়া |
|-------------------|----------|------------|----------|-----|-------------|
| ঋণ তহবিল প্রাপ্তি | ঋণ বিতরণ | আদায়যোগ্য | আদায় | হার | |
| ২১৩৭.৩৬ | ১২৫২৪.৩১ | ১১৭৯৫.৩৩ | ১০৭৭২.৩৪ | ৯০% | ১৭৫১.৯৭ |
| ২১৪০.০৪ | ১০৭২২.৬৬ | ৯৭১১.২৮ | ৯৫২৫.২১ | ৯২% | ১১৯৭.৪৫ |
| ৫৮৭.২৮ | ১১০২২.১৫ | ১০১৯২.৫৫ | ৯৫৬৫.৮৮ | ৮৯% | ১৪৫৬.২৭ |
| ১৪৫৭.৮৬ | ৯৩৬৫.২৮ | ৮৯৭৪.৩৭ | ৮৩১০.২২ | ৯১% | ১০৫৫.০৬ |
| ৬৩২২.৫৪ | ৪৩৬৩৪.৪ | ৪০৬৭৩.৫৩ | ৩৮১৭৩.৬৫ | ৯০% | ৫৪৬০.৭৫ |

বিআরডিবি সিলেটের উপ-পরিচালক জানান যে, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম সিলেট জেলায় ৯০%, সুনামগঞ্জ জেলায় ৯২%, হবিগঞ্জ জেলায় ৮৯% এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৯১%।

৩.১৮ বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের অগ্রগতি:

অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|-----------------------|
| (ক) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, সিলেট বিভাগ, সিলেট। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে |

বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসের চলমান কার্যক্রমের বিবরণ: ছক- 'ক' (আশ্রয়নপ্রকল্প) নভেম্বর/২০১৮

| ক্রঃ নং | জেলার নাম | আশ্রয় নথিকল্পের সংখ্যা | মোট জন সংখ্যা | সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | | | | | | মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | পদ্ধতি গ্রহণকারী গণকরেনা এমন দম্পতির সংখ্যা | পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার % | |
|---------|-----------|-------------------------|---------------|----------------------|---|-------|-----|-----|-----|-------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | | | | পুরুষ | মহিলা | IUD | ইমঃ | ইনঃ | কন্ডম | | | | বাড়ি |
| ১ | সিলেট | ৪ | ১৪২৪ | ২৮০ | ২০ | ৩০ | ২ | ১৭ | ৩৭ | ১১ | ৭৩ | ১৯০ | ৮৪ | ৬৭.৮৬ গর্ভবন্ধী-৬ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------------------|
| ২ | সুনামগঞ্জ | ১৯ | ৪৯৮৯ | ৯০৭ | ৫৮ | ৪৮ | ০৭ | ৭৮ | ১৩৪ | ৫৮ | ৩১১ | ৬৯৪ | ২১৩ | ৭৬.৫২ |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ৬ | ১৩০৪ | ২৮৯ | ৩৫ | ২৪ | ০৩ | ২৩ | ৭১ | ২১ | ৬৬ | ২৪৩ | ৩৫ | ৮৪.০৮ গর্ববর্তী-১১ |
| ৪ | হবিগঞ্জ | ৬ | ৩২২২ | ৬৫৩ | ৩৯ | ৪৬ | ১২ | ২২ | ৮৫ | ১৬ | ২১২ | ৪৩২ | ২২১ | ৬৬.১৬ |
| | বিভাগের মোট | ৩৫ | ১০৯৩৯ | ২১২৯ | ১৫২ | ১৪৮ | ২৪ | ১৪০ | ৩২৭ | ১০৬ | ৬৬২ | ১৫৫৯ | ৫৫৩ | ৭৩.২২ গর্ববর্তী-১৭ |

ছক- 'খ' (আবাসনপ্রকল্প) নভেম্বর/২০১৮

| ক্রঃ নং | জেলা/নাম | আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা | মোট জন সংখ্যা | সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | | | | | | | মোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | পদ্ধতি গ্রহণ করেনা এমন দম্পতির সংখ্যা | পদ্ধতি গ্রহণকারীর |
|---------|-------------|--|---------------|----------------------|---|-------|-----|-----|-----|-------|-----|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | পুরুষ | মহিলা | IUD | ইমঃ | ইনঃ | কন্ডম | বডি | | | |
| ১ | সিলেট | ৫ | ১২০১ | ২২২ | ২৬ | ৮ | ৩ | ০৯ | ৬০ | ৭ | ৭১ | ১৮৪ | ৩২ | ৮২.৮৮ গর্ববর্তী-৬ |
| ২ | গুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ জেলায় কোন আবাসন প্রকল্প নেই | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | মৌলভীবাজার | ৮ | ১৩৪৮ | ২৭২ | ৪৯ | ৩৮ | ০৫ | ২৪ | ২৯ | ১৫ | ৮৩ | ২৪৩ | ২৪ | ৮৯.৩৪ গর্ববর্তী-৭ |
| ৪ | হবিগঞ্জ | সুনামগঞ্জ জেলায় কোন আবাসন প্রকল্প নেই | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | বিভাগের মোট | ১৩ | ২৫৪৯ | ৪৯৪ | ৭৫ | ৪৬ | ০৮ | ৩৩ | ৮৯ | ২২ | ১৫৪ | ৪২৭ | ৫৬ | ৮৬.৪৩ গর্ববর্তী-১৩ |

৩.১৯ বিভাগীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. বাজার অভিযানের বিবরণ:

| মাসের নাম | অভিযান সংখ্যা | জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | জরিমানার পরিমাণ | তদারকৃত প্রতিষ্ঠান সংখ্যা |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| জুলাই-সেপ্টেম্বর | ১৩৬ | ৪৬২ | ১৭,৪৮,০০০.০০ | ১,৬৮০ |
| অক্টোবর | ৫২ | ১৬৯ | ৬,৪৯,৬০০.০০ | ৭৫৮ |
| নভেম্বর | ৬১ | ২১৫ | ৮,৬৩,৩০০.০০ | ৭৭৯ |
| জুলাই/১৮ হতে ক্রমপঞ্জীভূত | ২৪৯ | ৮৪৬ | ৩২,৬০,৯০০.০০ | ৩,২১৭ |

২. অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ:

| মাসের নাম | প্রাপ্ত জের+এ মাসে প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | অনিষ্পত্তিকৃত | প্রমাণিত | জরিমানার পরিমাণ | ২৫% হিসেবে অভিযোগ কারীকে প্রদত্ত টাকার বিবরণ | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------|--|-----------|
| | | | | | | সংখ্যা | পরিমাণ |
| জুলাই-সেপ্টেম্বর | ১১৬ | ৫৩ | ৬৩ | ২৫ | ১,৬০,৯০০.০০ | ২৫ | ৪০,২২৫.০০ |
| অক্টোবর | ৬৩+২১=৮৪ | ১৪ | ৭০ | ৯ | ১,৩৪,০০০.০০ | ৯ | ৩৩,৫০০.০০ |
| নভেম্বর | ৭০+১৪=৮৪ | ২৫ | ৫৯ | ৮ | ৮৫,০০০.০০ | ৮ | ২১,২৫০.০০ |
| জুলাই/১৮ হতে ক্রমপঞ্জীভূত | ১৫১ | ৯২ | ৫৯ | ৪২ | ৩,৭৯,৯০০.০০ | ৪২ | ৯৪,৯৭৫.০০ |

৩. গণশুনানী, সভা-সেমিনার অনুষ্ঠান ও প্রচারপত্র বিলির বিবরণ:

| মাসের নাম | গণশুনানী | | মতবিনিময় সভা/ সেমিনার | | প্রচারপত্র বিলি | | |
|---------------------------|----------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------|------------------|
| | সংখ্যা | গড় উপস্থিতি | সংখ্যা | গড় উপস্থিতি | পোস্টার | লিফলেট | ফোল্ডার/পাম্পলেট |
| জুলাই-সেপ্টেম্বর | ১৩ | ১০৮ | ১ | ১০০ | | | |
| অক্টোবর | ৫ | ৯০ | ১ | ১০০ | | | |
| নভেম্বর | ১২ | ৩০ | ৫ | ১০০ | | | |
| জুলাই/১৮ হতে ক্রমপঞ্জীভূত | ৩০ | ৫১ | ৮ | ১০০ | | | |

৪. সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

| | |
|---|---|
| সিদ্ধান্ত :১ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়টি জেলা-উপজেলায় ব্যাপক প্রচার ও সফল আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের | ইতোমধ্যে রচনা জমা দানের সর্বশেষ তারিখ উত্তীর্ণ হয়েছে। জেলা পর্যায়ে সিলেটে -২২টি সুনামগঞ্জে -২৩টি হবিগঞ্জে -৫টি ও মৌলভীবাজারে -৩৫ টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩৩টি উপজেলায় মোট ৪৪৩টি (গড়ে প্রায় ১৪টি) রচনা জমা পড়েছে। ৬টি উপজেলায় (বালাগঞ্জ, |
|---|---|

| | |
|--|--|
| সহকারী পরিচালকগণ জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। | বিশ্বম্ভরপুর, শাল্লা, জামালগঞ্জ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ছাতক) কোম রচনা জমা পড়েনি। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। |
|--|--|

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর/১৮ মাসের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

৩.২০ পরিবেশ অধিদপ্তর
অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|------------------------|
| (ক) পরিবেশ অধিদপ্তরের টাফফোর্স অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ অভিযানে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। (খ) দক্ষিণ সুরমা ডাম্পিং জোনে অপরিশোধিত ময়লাগুলি ক্লাসিফাইড করে scientifically Disposal করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট। (২) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ। (৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, সিলেট। (৪) জেলা প্রশাসক, সিলেট। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

৩.২১ বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস
অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|---|--|
| (ক) পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী এ কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট। | পাসপোর্ট এর জন্য প্রাপ্ত আবেদন ও সরবরাহের মাসিক বিবরণী নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। |
| (খ) পাসপোর্ট অফিসকে দালালমুক্ত রাখার জন্য নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: (১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। (২) পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস সিলেট বিবরণী:

| ক্রমিক | অফিসের নাম | গত মাসের জের | প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা | জেরসহ মোট সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা | অনিষ্পন্ন আবেদনপত্রের সংখ্যা | মন্তব্য |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|
| ১ | বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট। | ৮২ | ৬৭৩১ | ৬৮২৭ | ৫৩১৭ | ২৬৫ | - |
| ২ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মৌলভীবাজার। | ৬৬ | ৩০৭০ | ৩১৩৬ | ২১১৭ | ৩৩ | - |
| ৩ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, সুনামগঞ্জ। | ৪৮ | ২০২৮ | ২০৭৬ | ১৬৪২ | ১২৬ | - |
| ৪ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, হবিগঞ্জ। | ৬৫ | ২৪৬৪ | ২৫২৯ | ১৮৫১ | ১৭৫ | - |
| সর্বমোট= | | ২৬১ | ১৪২৯৩ | ১৪৫৬৮ | ১০৯২৭ | ৫৯৯ | - |

বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস সিলেট এর পরিচালক জানান যে, চলতি মাসে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেটসহ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ-এ সর্বমোট ১৪৫৬৮টি আবেদনপত্রের মধ্যে ১০৯২৭টি আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩.২২ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস
অক্টোবর, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|------------------------|
| (ক) নির্ভুল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪(৭) ধারায় চূড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, সিলেট জোন, সিলেট। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি:

| | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|
| কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন জবাব | আলোচ্য ২ মাসের অগ্রগতি |
|------------------------|-----------------|------------------------|

| | | সেপ্টেম্বর, ২০১৮ | অক্টোবর, ২০১৮ |
|---|--|--|--|
| ক) নির্ভুল ও সঠিকভাবে স্তরভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত সমাপন করে মৌজাওয়ারী রিভিশনাল জরিপের The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর ১৪৪ (৭) ধারায় চূড়ান্ত প্রকাশিত ভলিউম ও মৌজা ম্যাপ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যদের নিকট দ্রুত হস্তান্তর করার জন্য আলোচনা হয়। | সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। | ১। আপীল স্তরঃ মৌজাঃ ১০ টি আপীল কেসঃ ১৩০ টি | ১। আপীল স্তরঃ মৌজাঃ ০৩টি আপীল কেসঃ ৩৫২ টি |
| | | ২। চূড়ান্ত যাঁচ স্তরঃ- মৌজাঃ ৩৩টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১৮১৯৩টি | ২। চূড়ান্ত যাঁচ স্তরঃ- মৌজাঃ ৩২ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১৬৮৮৫ টি |
| | | ৩। পরিচ্ছন্ন কপিঃ- মৌজাঃ ৩৩ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১৮১৯৩ টি | ৩। পরিচ্ছন্ন কপিঃ- মৌজাঃ ৩২ টি খতিয়ান সংখ্যাঃ ১৬৬৮৫টি |
| | | ৪। নক্সা কালিকরণঃ মৌজাঃ ১৫ টি, সিট সংখ্যাঃ ২৮ টি | ৪। নক্সা কালিকরণঃ মৌজাঃ ২৫, সিট সংখ্যাঃ ৮৫ টি |
| | | ৫। প্রেস হতে প্রাপ্ত মৌজাঃ ১২২ খতিয়ান সংখ্যা ৫৫২২৫ | ৫। মুদ্রণে প্রেরণ মৌজাঃ ৭৩ টি, খতিয়ান ৪৮১৭৪ টি নকসাঃ ১২৩ টি |
| | | ৬। চূড়ান্ত প্রকাশনাঃ মৌজাঃ ৯৮ খতিয়ানঃ ৪২৫৮৬, সিট ১৪৬ | ৬। চূড়ান্ত প্রকাশনাঃ মৌজাঃ ৬৯ টি, খতিয়ানঃ ৪৫১৫১টি সিট সংখ্যাঃ ১২০টি। |
| | | ৭। গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত মৌজাঃ ৪৫৭ টি খতিয়ানঃ ২১১৮১২টি | ৭। গেজেট প্রস্তাব প্রেরণঃ মৌজাঃ ৫৪ টি খতিয়ানঃ ১৮৭৮০ টি |

৩.২৩ বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস

বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আওতায় সিলেট বিভাগে বর্তমানে চলমান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীন অত্র বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিসের আওতায় সিলেট বিভাগে বর্তমানে যে সকল কার্যক্রম চলছে তার বিবরণ:

- ১। কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ) শুমারি ২০১৮ এর প্রস্তুতি মূলক ১ম জোনাল অপারেশনের কাজ ১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ শুরু হয়েছে যা ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে।
- ২। "Modernization of National Accounting Statistics Project" এর আওতায় "Private Commercial Mechanized/Non Mechanized Land and Water Transport Survey" এবং "Tourism Survey in Hotel and Restaurant" এর লিস্টিং ফ্রেম সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩। Multiple Indicator Cluster Survey বা MICS 2018 এর লিস্টিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ৪। Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB) প্রকল্পের ১১ টি তফসিল এর মাধ্যমে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন ইত্যাদি জনতাত্ত্বিক তথ্য বিভাগের ২১৩ টি নমুনা এলাকায় প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- ৫। ভোক্তার মূল্য সূচক নিরূপনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ ও মূল্যায়িত নির্ধারণের লক্ষ্যে ৪টি দরহকের মাধ্যমে ফুড ও ননফুড দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবার মূল্য সংগ্রহের কাজ নিয়মিত চলছে।
- ৬। মাসিক কৃষি মজুরীসহ প্রধান ও অপ্রধান বিভিন্ন ফসলের নিয়মিত রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় সিলেটের যুগ্ম পরিচালক জানান যে, বর্তমানে বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

৩.২৪ বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট এর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির তথ্যাদির বিবরণী:সিলেট অঞ্চলের নভেম্বর/১৮ মাসের সার

বিতরণ পরিস্থিতির প্রতিবেদন।তারিখঃ ১১/১২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত

সারের নামঃ ইউরিয়া

| নং | জেলার নাম | বরাদ্দ | উত্তোলন | ব্যবহার | মজুদ | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজির বস্তা) | ডিলার সংখ্যা |
|-------------|------------|--------|---------|---------|------|-------------------------------------|--------------|
| ১ | সিলেট | ১২৬৯ | ১৬৯৪ | ৭৬৫ | ৯২৯ | ৮০০/- | ৯০ |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৬৩১ | ৪৯৭ | ৩৪৫ | ৪৫৯ | ৮০০/- | ৫৮ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ২১৭৩ | ২১৭৩ | ১৮২০ | ১৭১২ | ৮০০/- | ৮৯ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৪২৮২ | ২২৭০ | ২০০৫ | ১৪৬৩ | ৮০০/- | ৯৫ |
| অঞ্চলের মোট | | ৮৩৫৫ | ৬৬৩৪ | ৪৯৩৫ | ৪৫৬৩ | ৮০০/- | ৩৩২ |

সারের নামঃ টিএসপি

| নং | জেলার নাম | বরাদ্দ | উত্তোলন | ব্যবহার | মজুদ | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজির বস্তা) |
|-------------|------------|--------|---------|---------|------|-------------------------------------|
| ১ | সিলেট | ২৯০৭ | ৬৭৯ | ২৪৯ | ৪৩০ | ১১০০/- |
| ২ | মৌলভীবাজার | ৩৮৩ | ২৪৫ | ১৮৮ | ২২৯ | ১১০০/- |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৯২২ | ৭৯০ | ৮১০ | ৩৮৫ | ১১০০/- |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ১০১৭ | ১৯১ | ১৭৪ | ১৩০ | ১১০০/- |
| অঞ্চলের মোট | | ৫২২৯ | ১৯০৫ | ১৪২১ | ১১৭৪ | ১১০০/- |

সারের নামঃ এমওপি

| নং | জেলার নাম | বরাদ্দ | উত্তোলন | ব্যবহার | মজুদ | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজির বস্তা) |
|-------------|------------|--------|---------|---------|------|-------------------------------------|
| ১ | সিলেট | ১৮৩৩ | ৫৩৮ | ২৩৪ | ৩০৪ | ৭৫০/- |
| ২ | মৌলভীবাজার | ২৯২ | ৮৮ | ১৪৪ | ১৩ | ৭৫০/ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১৩১১ | ১২৭৫ | ৯৬০ | ৪০৫ | ৭৫০/ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৮৫০ | ১৮৫ | ১৫৭ | ১৪৫ | ৭৫০/ |
| অঞ্চলের মোট | | ৪২৮৬ | ২০৮৬ | ১৪৯৫ | ৯৮৪ | ৭৫০/ |

সারের নামঃ ডিএপি

| নং | জেলার নাম | বরাদ্দ | উত্তোলন | ব্যবহার | মজুদ | প্রতি বস্তার মূল্য (৫০ কেজির বস্তা) |
|-------------|------------|--------|---------|---------|------|-------------------------------------|
| ১ | সিলেট | ৭৭৩ | ২৩০ | ১০৯ | ১২১ | ১২৫০/- |
| ২ | মৌলভীবাজার | ২৯২ | ১১৬ | ৯০ | ১০১ | ১২৫০/ |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ১২৬১ | ১১০০ | ৯১০ | ৩৭০ | ১২৫০/ |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ১০৬০ | ২৪৯ | ১৫৯ | ১৫৮ | ১২৫০/ |
| অঞ্চলের মোট | | ৩৩৮৬ | ১৬৯৫ | ১২৬৮ | ৭৫০ | ১২৫০/ |

চলতি ২০১৮-১৯ সনের আমন আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর/মেটন)

| জেলার নাম | আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা | | | | আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেটন) | | | |
|-------------|-----------------------|--------|----------|--------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট |
| সিলেট | ০ | ৮৭৭০৫ | ৫০৬৩০ | ১৩৮৩৩৫ | ০ | ৪৩৮৩৭ | ৭৫৯৪৫ | ৩১৯৭৮২ |
| মৌলভীবাজার | ০ | ৯৪৫৬৭ | ১৬৭৯ | ৬২৪৬ | ০ | ২৬২৯১৫ | ২৫১৯ | ২৬৫৪৩৪ |
| হবিগঞ্জ | ০ | ৭২০৫৫ | ৩১৫৫ | ৭৫২১০ | ০ | ২০০৩২৭ | ৪৭৩৩ | ২০৫০৬০ |
| সুনামগঞ্জ | ০ | ৬৩৯৪ | ১৭৮২০ | ৭৪২১৪ | ০ | ১৫৬৭৮৭ | ২৬৭৩০ | ১৮৩৫১৭ |
| অঞ্চলের মোট | ০ | ৩১০৭২১ | ৭৩২৮৪ | ৩৮৪০০৫ | ০ | ৮৬৩৮৬৬ | ১০৯৯২৭ | ৯৭৩৭৯৩ |

রোপা আমন ধানের অর্জিত বীজতলা ও আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর)

| জেলার নাম | রোপা আমন আবাদ অগ্রগতি (হেঃ) | | | রোপা আমনের স্তর পরিস্থিতি (শতকরা %) | | | | বোনা আমন | | | মন্তব্য |
|-------------|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------------|
| | উফনী | স্থানীয় | মোট | সফট | হার্ডডাব | পাঁকা | কর্তন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | কর্তনকৃত জমি | |
| সিলেট | ৯৫৫৮৫ | ৪৫৮৪৫ | ১৪১৪৩০ | ১ % | ৩ % | ৪৮ % | ৪৮ % | ২৮২৩ | ৩০৯০ | | কর্তন চলছে। |
| মৌলভীবাজার | ৯৬৭৪৭ | ১২৩৮ | ৯৭৯৮৫ | ০ % | ০ % | ৪০ % | ৬০ % | ১৯০০ | ৫০৫ | | |
| হবিগঞ্জ | ৭৪৮৯৫ | ৩২৫০ | ৭৮১৪৫ | ০ % | ৬ % | ৪৭ % | ৪৭ % | ২৪০০৩ | ২৪৩৫০ | | |
| সুনামগঞ্জ | ৬৫১৬৫ | ১৭৪৫০ | ৮২৬১৫ | ১ % | ১৯ % | ৩৯ % | ৪১ % | ৫৭ | ১৯ | | |
| অঞ্চলের মোট | ৩৩২৩৯২ | ৬৭৭৮৩ | ৪০০১৭৫ | ১ % | ৬% | ৪৪ % | ৪৯% | ২৮৭৮৩ | ২৭৯৬৪ | | |

চলতি ২০১৮-১৯ সনের বোরো ধান আবাদ ও বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা (হেক্টর)

| জেলার নাম | বোরো ধান আবাদ লক্ষ্যমাত্রা | | | | বোরো ধান উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেটন) | | | | বোরো ধানের বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা | | | |
|-------------|----------------------------|--------|----------|--------|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------------------------|-------|----------|-------|
| | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট |
| সিলেট | ৬৮৯৩ | ৬৪৫৮৮ | ৮২২৮ | ৭৯৭০৯ | ৩২৭৪২ | ২৫৩১৮৫ | ১৫৯৬২ | ৩০১৮৮৯ | ২৭৬ | ৩২২৯ | ৫৪৮ | ৪০৫৩ |
| মৌলভীবাজার | ২১৭৮ | ৫০৫২২ | ৪১৬ | ৫৩১১৬ | ১০৩৪৬ | ১৯৮০৪৬ | ৮০৭ | ২০৯১৯৯ | ৮৭ | ২৫২৬ | ২৮ | ২৬৪১ |
| হবিগঞ্জ | ৩৮৯১৭ | ৭৯১৮০ | ১০০ | ১১৮১৯৭ | ১৮৪৮৫৬ | ৩১০৩৮৬ | ১৯৪ | ৪৯৫৪৩৫ | ৬৫০ | ৩৯৬০ | ৬ | ৪৬১৬ |
| সুনামগঞ্জ | ৩০৫৫১ | ১৮৩১৯০ | ৩৭৯৪ | ২১৭৫৩৫ | ১৪৫১১৭ | ৭১৮১০৫ | ৭৩৬০ | ৮৭০৫৮২ | ১২২২ | ৯১৬০ | ২৫৩ | ১০৬৩৫ |
| অঞ্চলের মোট | ৭৮৫৩৯ | ৩৭৭৪৮০ | ১২৫৩৮ | ৪৬৮৫৫৭ | ৩৭৩০৬০ | ১৪৭৯৭২২ | ২৪৩২৩ | ১৮৭৭১০৫ | ২২৩৫ | ১৮৮৭৫ | ৮৩৫ | ২১৯৪৫ |

বোরো ধানের অর্জিত বীজতলা ও আবাদ অগ্রগতি (হেক্টর)

| জেলার নাম | বোরো ধানের অর্জিত বীজতলা (হেঃ) | | | | বোরো ধানের আবাদ অগ্রগতি (হেঃ) | | | | মন্তব্য |
|-------------|--------------------------------|-------|----------|-------|-------------------------------|------|----------|-----|--------------------------------|
| | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট | হাইব্রিড | উফনী | স্থানীয় | মোট | |
| সিলেট | ৪৩০ | ৩৮২২ | ৯২০ | ৫১৭২ | ০ | ০ | ০ | ০ | বোরো ধান আবাদ এখনও শুরু হয়নি। |
| মৌলভীবাজার | ১১৫ | ২২২৩ | ৩৪ | ২৩৭২ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| হবিগঞ্জ | ১৫৬০ | ৩৯০০ | ৫ | ৫৪৬৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| সুনামগঞ্জ | ১৪৯২ | ৯৫২৯ | ৩৪৯ | ১১৩৭০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| অঞ্চলের মোট | ৩৫৯৭ | ১৯৪৭৪ | ১৩০৮ | ২৪৩৭৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | |

বোরো ধান ব্যাতিত অন্যান্য ফসল আবাদ পরিস্থিতি

| জেলার নাম | গম | ভুট্টা | শাকসব্জী | সরিষা | ফরাস | মশুর | মুগ | মাশকলাই | মটর | ছোলা | খেসারী | মরিচ | পিয়াজ | রসুন |
|-----------|----|--------|----------|-------|------|------|-----|---------|-----|------|--------|------|--------|------|
|-----------|----|--------|----------|-------|------|------|-----|---------|-----|------|--------|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----|-------|------|------|-----|----|------|----|----|----|------|-----|-----|
| সিলেট | ২৪০ | ১১০ | ২০৭৫০ | ২৫৫০ | ২৭৭০ | ২০ | ১০ | ৩৭৫ | ২০ | ৮ | ০ | ৫৭৯ | ১০২ | ৭০ |
| মৌলভীবাজার | ৫৬ | ৪৬ | ৮৩৬২ | ৫৭১ | ৫১৫ | ৮৮ | ৫ | ১৪৬ | ৩৯ | ৫ | ১৬ | ৩৫০ | ৫৪ | ২৭ |
| হবিগঞ্জ | ৪৮০ | ১০০ | ১৪৪২০ | ১৯২০ | ০ | ৬০ | ০ | ১০০ | ০ | ০ | ৩৫ | ৫৫০ | ৮০ | ৬০ |
| সুনামগঞ্জ | ৩৯৫ | ১৫৯ | ১১২২৬ | ১৪৯০ | ০ | ৫ | ৩ | ৫২৯ | ০ | ০ | ০ | ১২৬৮ | ২০৫ | ১১৬ |
| অঞ্চলের মোট | ১১৭১ | ৪১৫ | ৫৪৭৫৮ | ৬৫৩১ | ৩২৮৫ | ১৭৩ | ১৮ | ১১৫০ | ৫৯ | ১৩ | ৫১ | ২৭৪৭ | ৪৪১ | ২৭৩ |

ছক

| জেলা নাম | ধনিয়া | বাদাম | গর্জনতিল | সূর্যমুখি | ভরমুজ | তিসি | আখ |
|-------------|--------|-------|----------|-----------|-------|------|-----|
| সিলেট | ১০২০ | ৩৫ | ১৪০ | ০ | ২২৫ | ০ | ০ |
| মৌলভীবাজার | ৩৯০ | ১০ | ৩ | ৮ | ৭ | ০ | ২৬ |
| হবিগঞ্জ | ৬২০ | ৪৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৯০ |
| সুনামগঞ্জ | ৬৫৫ | ৬৮ | ০ | ০ | ৩৩১ | ১০ | ৫১ |
| অঞ্চলের মোট | ২৬৮৫ | ১৫৮ | ১৪৩ | ৮ | ৫৬৩ | ১০ | ২৬৭ |

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জেলাওয়ারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

| নং | জেলা নাম | কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় উপজেলার সংখ্যা | কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় কৃষক / জমি (বিঘা) এর লক্ষ্যমাত্রা | | | | | কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় মালামাল বিতরণের কৃষক সংখ্যা | | | | | মন্তব্য |
|-------------|-----------|--|---|--------|-------|------------|-------|---|--------|-------|------------|-------|------------|
| | | | বোরো | ভুট্টা | সরিষা | বিটি বেগুন | মোট | বোরো | ভুট্টা | সরিষা | বিটি বেগুন | মোট | |
| ১ | সিলেট | ১৩টি | ১৬০০ | ১৭০০ | ১৫০০ | ২০ | ৪৮২০ | ১৬০০ | ১৭০০ | ১৫০০ | ২০ | ৪৮২০ | বিতরণ শেষ। |
| ২ | মৌঃবাজার | ৭ টি | ১৪০০ | ৫০০ | ১০০০ | ২০ | ২৯২০ | ১৪০০ | ৫০০ | ১০০০ | ২০ | ২৯২০ | |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ৮ টি | ২২০০ | ৫০০ | ১৫০০ | ২০ | ৪২২০ | ২২০০ | ৫০০ | ১৫০০ | ২০ | ৪২২০ | |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ১১ টি | ৪০০০ | ১০০০ | ১৫০০ | ২০ | ৬৫২০ | ৪০০০ | ১০০০ | ১৫০০ | ২০ | ৬৫২০ | |
| অঞ্চলের মোট | | ৩৯টি | ৯২০০ | ৩৭০০ | ৫৫০০ | ৮০ | ১৮৪৮০ | ৯২০০ | ৩৭০০ | ৫৫০০ | ৮০ | ১৮৪৮০ | |

ছক

| নং | জেলা নাম | কৃষি পূর্ববাসনের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা) | | | | | মন্তব্য |
|-------------|-----------|--|----------|----------|------------|----------|---------|
| | | বোরো | ভুট্টা | সরিষা | বিটি বেগুন | মোট | |
| ১ | সিলেট | ১৬.০৪০০০ | ২২.১৩৪০০ | ১১.৭৯৭৫০ | ০.১৯৯০১ | ৫০.১৭০৫৭ | |
| ২ | মৌঃবাজার | ১৪.০৩৫০০ | ৬.৫১০০০ | ৭.৮৬৫০০ | ০.১৯৯০১ | ২৮.৬০৯০১ | |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ২২.০৫৫০০ | ৬.৫১০০০ | ১১.৭৯৭৫০ | ০.১৯৯০১ | ৪০.৫৬১৫১ | |
| ৪ | সুনামগঞ্জ | ৪০.১০০০০ | ১৩.০২০০০ | ১১.৭৯৭৫০ | ০.১৯৯০১ | ৬৫.১১৬৫১ | |
| অঞ্চলের মোট | | ৯২.২৩০০০ | ৪৮.১৭৪০০ | ৪৩.২৫৭৫৫ | ০.৭৯৬০৪ | ১৮৪.৪৫৭৬ | |

সিলেট অঞ্চলে নির্বাচিত ইউনিয়নের রবি/২০১৮-১৯ মৌসুমে পতিত জমি চাষাবাদের অগ্রগতির প্রতিবেদন

| জেলা নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা | নির্বাচিত ইউনিয়নের পতিত জমির পরিমাণ (হেঃ) | কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় ফসল আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | মোট কৃষক সংখ্যা |
|-------------|------------------|--|---|-----------------|
| সিলেট | ৩৯ | ৩৩১৬৯ | ৩৩১৬৯ | ১০১১৮৫ |
| মৌলভীবাজার | ২১ | ২২৭০২ | ২২৭০২ | ৩৪১৭০ |
| হবিগঞ্জ | ২৪ | ৭৫১৩ | ৭৫১৩ | ২৩৭৮৫ |
| সুনামগঞ্জ | ৩৩ | ৭৮৮৮ | ৭৮৮৮ | ৪৮৯৮১ |
| অঞ্চলের মোট | ১১৭ | ৭১২৭২ | ৭১২৭২ | ২০৮১২১ |

ফসলওয়ারী আবাদের অগ্রগতি (হেঃ)

| জেলা নাম | বোরো ধান | | | | গম | | | | সরিষা | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | অর্জিত আবাদ (হেঃ) | ধান আবাদ (%) | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | অর্জিত আবাদ (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার উপর অর্জিত হার (%) | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | অর্জিত আবাদ (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার উপর অর্জিত হার (%) |
| সিলেট | ২৩৮৪১ | ৭২ % | ০ | ০ | ৫৯৫ | ২% | ১ | ০.১৬% | ২২৪২ | ৭ % | ৩০ | ১.৩৪ % |
| মৌঃবাঃ | ১২০৫৮ | ৫৩ % | ০ | ০ | ১৬২ | ১ % | ৫ | ৩% | ৪০৯ | ২ % | ৯০ | ২২% |
| হবিগঞ্জ | ৩৩৯২ | ৪৫ % | ০ | ০ | ১০২২ | ১৪ % | ৮ | ০.৭৮% | ২০২৯ | ২৭ % | ১০০ | ৫% |
| সুনামগঞ্জ | ৪১৭৫ | ৫৩ % | ০ | ০ | ৪৩৮ | ৬ % | ৬০ | ১৪% | ১০৯৩ | ১৪% | ৩২০ | ২৯% |
| অঞ্চলের মোট | ৪৩৪৬৬ | ৬১ % | ০ | ০ | ২২১৭ | ৩ % | ৭৪ | ৩.৩৩% | ৫৭৭৩ | ৮ % | ৫৪০ | ৯.৩৫% |

ছক

| জেলা নাম | আলু | | | | ভুট্টা | | | | সজী | | | |
|----------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | অর্জিত আবাদ | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | অর্জিত আবাদ | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) | অর্জিত আবাদ | লক্ষ্যমাত্রার হার (%) |

| | (হেঃ) | | (হেঃ) | উপর অর্জিত হার (%) | (হেঃ) | | (হেঃ) | উপর অর্জিত হার (%) | (হেঃ) | | (হেঃ) | উপর অর্জিত হার (%) |
|------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| সিলেট | ৪৫৩ | ১ % | ০ | ০ | ৬৯ | ০.২ % | ১ | ১.৪৪ % | ৪২৮১ | ১৩ % | ১৯০ | ৪.৪৪ % |
| মৌঃবাঃ | ৪৩৬ | ২ % | ৮০ | ১৮.৩৫% | ০ | ০ % | ১ | - | ১৪৮১ | ৭ % | ৪৫২ | ৩১% |
| হবিগঞ্জ | ২৭৫ | ৪ % | ১০ | ৩.৬৪% | ০ | ০ | ০ | - | ৫৭০ | ৮ % | ৮০ | ১৪ % |
| সুনামগঞ্জ | ৮৫ | ১ % | ১৬০ | ১৮৮% | ৯৫ | ১.২০ % | ৭০ | ৭৪% | ১১৬০ | ১৫ % | ৯৯৯ | ৮৬% |
| অঞ্চলের মোট | ১২৪৯ | ২ % | ২৫০ | ২০% | ১৬৪ | ০.২৩ % | ৭২ | ৪৪% | ৭৪৯২ | ১১ % | ১৭২১ | ২৩% |

ছক

| জেলার নাম | ডাল জাতীয় | | | | মসলা+বাদামসহ অন্যান্য | | | | সর্বমোট জমি | | অর্জিত জমির উপর শতকরা হার | উপকার ভোগী কৃষক সংখ্যা |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রা র হার (%) | অর্জিত আবাদ (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার উপর অর্জিত হার (%) | আবাদের লক্ষ্যমাত্রা (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রা র হার (%) | অর্জিত আবাদ (হেঃ) | লক্ষ্যমাত্রার উপর অর্জিত হার (%) | আবাদের লক্ষ্যমা ত্রা (হেঃ) | অর্জিত আবাদ (হেঃ) | | |
| সিলেট | ৮৭৫ | ৩ % | ৭ | ০.৮% | ৮১৩ | ২ % | ৫ | ০.৬১% | ৩৩১৬৯ | ২৩৪ | ০.৭০% | ৯৫০ |
| মৌঃবাঃ | ১৯৬ | ১ % | ৫৮ | ৩০% | ৩৩৪ | ১ % | ৫০ | ১৫% | ২২৭০২ | ৭৩৬ | ৩.২০% | ৬৭৩২ |
| হবিগঞ্জ | ১৩২ | ২ % | ২ | ১.৫২ % | ৯৩ | ১ % | ২২ | ২৩.৬৬ % | ৭৫১৩ | ২২২ | ২.৯৫% | ৪০০ |
| সুনামগঞ্জ | ২৩০ | ৩% | ৮২ | ৩৬% | ৬১২ | ৮ % | ২৪৫ | ৪০% | ৭৮৮৮ | ১৯৩৬ | ২৫% | ৭৫৫০ |
| মোট | ১৪৩৩ | ২ % | ১৪৯ | ১০.৪০% | ১৮৫২ | ৩ % | ৩২২ | ১৭.৩৯% | ৭১২৭২ | ৩১২৮ | ৪.৩৯% | ১৫৬৩২ |

৩.২৫ জেলা পরিষদ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

আগস্ট, ২০১৮ মাসের সভার সিদ্ধান্ত

| গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
|--|------------------------|
| (ক) চলমান প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ১-৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার। | কার্যক্রম অব্যাহত আছে। |

জেলা পরিষদ, সিলেট এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ: ২০১৬-২০১৭ইং অর্থ বছরের বরাদ্দে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি

| ক্রঃ নং: | খাত | মোট প্রকল্প সংখ্যা | | | বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | গড় অগ্রগতির হার |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | মোট প্রকল্প | | |
| ১. | এডিপি সাধারণ | ৫৫টি | ১১৭টি | ১৭২টি | ৪৭০.০০ | ৩২% |
| ২. | এডিপি বিশেষ | -- | - | ১৭০টি | ১৮৮.০০ | কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| ৩. | এডিপি বিশেষ | - | - | ২১ টি | ২৪.৬০ | কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন |
| ৪ | এডিপি সংরক্ষিত উপখাত | | - | ১০৯টি | ২০০.০০ | প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় |
| ৫ | এডিপি সংরক্ষিত উপখাত | | - | ৪৩টি | ১০০.০০ | প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় |
| ৬ | নিজস্ব তহবিল | ৩৫টি | ১৩২টি | ১৬৭টি | ৪৯৮.৫০ | ২১% |
| | সর্বমোটঃ | ৯০টি | ২৪৯টি | ৫০৯টি | ১৪৮১.১০ | - |

জেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

| ক্রমিক | অর্থবছর | তহবিল | বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা | বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা | মন্তব্য |
|--------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ০১ | এডিপি(সাঃ) | ২০১৫-২০১৬ | ৪৫০.০০ লক্ষ | ১৫০ | ১৪০ | ১০ | অগ্রগতি-৯৩% |
| ০২ | এডিপি(সংশোধিত) | ২০১৫-২০১৬ | ২৫.০০ লক্ষ | ১৭ | ১২ | ৫ | অগ্রগতি-৭০% |
| ০৩ | এডিপি(সংরক্ষিত) | ২০১৫-২০১৬ | ৩৫.০০ লক্ষ | -- | -- | -- | প্রকল্প তালিকা পাওয়া যায়নি। |
| ০৪ | এডিপি(অনগ্রসর) | ২০১৫-২০১৬ | ১৭.২৫ লক্ষ | ১৫ | -- | ১৫ | প্রকল্পের অর্থ ছাড় করণ বন্ধ |
| ০৫ | নিজস্ব তহবিল | ২০১৫-২০১৬ | ২৬.৮০৮ লক্ষ | ৬ | -- | ৫ | অগ্রগতি-৮৩% |
| ০৬ | এডিপি(সাঃ) | ২০১৬-২০১৭ | ৫৬৫.০০ লক্ষ | -- | -- | -- | - |

জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

| ক্রঃ নং | অর্থবছর | তহবিল | বরাদ্দের পরিমাণ | গৃহীত প্রকল্প | বাস্তবায়িত প্রকল্প | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প | গড় অগ্রগতি |
|---------|---------|-------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------|
|---------|---------|-------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------|

| | | | | সংখ্যা | সংখ্যা | সংখ্যা | |
|----|-------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| ০১ | ২০১৭- | এডিপি সাধারণ | ৫,৫০,০০,০০০/- | ৩৭৪টি | ২০৫টি | ১৬৯টি | ৪৫.১৮% |
| ০২ | ২০১৮ | এডিপি বিশেষ | ২,০০,০০,০০০/- | ১৪০টি | ৭৫টি | ৬৫টি | ৪৬.৪২% |
| ০৩ | | রাজস্ব | ২,৬২,৪৫,৫৪৮/- | ১২০টি | ৬৫টি | ৫৫টি | ৪৫.৮৩% |
| ০৪ | ২০১৮- | এডিপি সাধারণ | ৬,০০,০০,০০০/- | | | | |
| ০৫ | ২০১৯ | এডিপি বিশেষ | - | - | - | - | - |
| ০৬ | | রাজস্ব | ৩,০০,৯৬,২৯০/- | - | - | - | - |

জেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার এর চলমান প্রকল্পের বিবরণ: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সার সংক্ষেপ:

| ক্রঃ | খাত | প্রকল্প সংখ্যা | | | বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | গড় অগ্রগতির হার | মন্তব্য | |
|---------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|
| | | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | মোট প্রকল্প | | | | |
| ০১ | এডিপি সাধারণ | এডিপি সাধারণ | ১১৬ | ২৩০ | ৩৪৬ | ৪৭০.০০ | ৪০% | |
| | | এডিপি সাশ্রয় | ০৮ | ০৬ | ১৪ | ২১.০০ | ২৫% | |
| | এডিপি বিশেষ | অপ্রত্যাশিত | - | - | ৪৪ | ১০০.০০ | - | প্রক্রিয়াধীন। |
| | | সংরক্ষিত | - | - | ৫১ | ১০০.০০ | - | প্রক্রিয়াধীন। |
| | | কবরস্থান ও শ্মশানঘাট | ০৭ | ০৯ | ১৬ | ২৪.৬০ | ৪০% | |
| | | চলমান প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ | - | ০৩ | ০৩ | ১২০.০০ | ৭০% | এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৭৪৫.০০ লক্ষ টাকা। |
| | আরএডিপি | - | ০৩ | ০৩ | ৫.০০ | ৫০% | | |
| ০২ | রাজস্ব | | ১০ | ৩৯ | ৪৯ | ১২০.০২ | ৩০% | |
| | | | - | - | ১৩ | ৪০.০০ | - | প্রক্রিয়াধীন। |
| সর্বমোট | | | ১৪১ | ২৯০ | ৫৩৯ | ১০০০.৬২ | | |

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সার সংক্ষেপ:

| ক্রঃ | খাত | প্রকল্প সংখ্যা | | | বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | গড় অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
|------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | মোট প্রকল্প | | | |
| ০১ | এডিপি সাধারণ | - | - | - | ৬০০.০০ | - | প্রকল্প গ্রহন প্রক্রিয়াধীন। |

৩.২৬ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

১. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের জেলা ওয়ারী তথ্যঃ

| ক্র.ম | জেলার নাম | প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র সংখ্যা | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থী সংখ্যা | সহজ কুরআন কেন্দ্র সংখ্যা | সহজ কুরআন শিক্ষার্থী সংখ্যা | বয়স্ক কেন্দ্র সংখ্যা | বয়স্ক শিক্ষার্থী সংখ্যা | মোট কেন্দ্র সংখ্যা | মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা | মন্তব্য |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| ০১ | সিলেট | ৭৪২ | ২২২৬০ | ৮০১ | ২৮০৩৫ | ১২ | ৩০০ | ১৫৫৫ | ৫০,৫৯৫ | |
| ০২ | সুনামগঞ্জ | ৪৩৬ | ১৩০৮০ | ৪১৩ | ১৪৪৫৫ | ১২ | ৩০০ | ৮৬১ | ২৭৮৩৫ | |
| ০৩ | মৌলভীবাজার | ৪১৫ | ১২৪৫০ | ৪৩৫ | ১৫২২৫ | ১২ | ৩০০ | ৮৬২ | ২৭৯৭৫ | |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | ৪০৭ | ১২২১০ | ৫৫৫ | ১৯৪২৫ | - | - | ৯৬২ | ৩১৬৩৫ | |
| মোটঃ | | ২,০০০ | ৬০,০০০ | ২,২০৪ | ৭৭,১৪০ | ৩৬ | ৯০০ | ৪,২৪০ | ১,৩৮,০৪০ | |

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেট বিভাগের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত সিলেট বিভাগের ৩৯ টি উপজেলায় ৪২৪০ জন কেন্দ্র শিক্ষকদের মাধ্যমে উপরোক্ত শিক্ষার্থীদের বার্ষিক মূল্যায়ন পর্যায়ক্রমে ১৭ নভেম্বর ২০১৮ হতে শুরু করে ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হয়। কোর্স সম্পন্নকারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসায় ১ম শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে।

খ) সিলেট বিভাগে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত নতুন বরাদ্দকৃত কেন্দ্র স্থাপন করা হবে তাঁর জেলাওয়ারী তথ্য নিম্নরূপঃ

| ক্র.ম | জেলার নাম | প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র সংখ্যা (টি) | শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে (জন) | সহজ কুরআন কেন্দ্র সংখ্যা (টি) | শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে (জন) | মোট কেন্দ্র সংখ্যা (টি) | মোট শিক্ষার্থীভর্তি করা হবে (জন) | মন্তব্য |
|-------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| ০১ | সিলেট | ২৪ | ৭২০ | ১২৯ | ৪৫১৫ | ১৫৩ | ৫২৩৫ | |
| ০২ | সুনামগঞ্জ | ২০ | ৬০০ | ৯০ | ৩১৫০ | ১১০ | ৩৭৫০ | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------|-----|--------|-----|--------|--|
| ০৩ | মৌলভীবাজার | ২০ | ৬০০ | ১০০ | ৩৫০০ | ১২০ | ৪১০০ | |
| ০৪ | হবিগঞ্জ | ১৫ | ৪৫০ | ৮০ | ২৮০০ | ৯৫ | ৩২৫০ | |
| মোটঃ | | ৭৯ | ২,৩৭০ | ৩৯৯ | ১৩,৯৬৫ | ৪৭৮ | ১৬,৩৩৫ | |

গ) ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্ত কেন্দ্র গুলোর শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৩. সিলেট বিভাগের জেলাওয়ারী মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের তথ্যঃ

| ক্র ম | জেলার নাম | মডেল মসজিদ স্থাপন করা হবে | প্রাপ্ত মডেল মসজিদের স্থান | গাইড লাইন অনুযায়ী সঠিক আছে | সাইন বোর্ড স্থাপন করা হবে | মন্তব্য |
|-------|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
| ০১ | সিলেট | ১৪ টি | ১২ টি | ০৭ টি | ০৬ টি | |
| ০২ | সুনামগঞ্জ | ১২ টি | ১২ টি | ০৮ টি | ০৮ টি | |
| ০ | মৌলভীবাজার | ০৮ টি | ০৪ টি | ০২ টি | ০২ টি | |
| ৩ | হবিগঞ্জ | ০৯ টি | ০৯ টি | ০৬ টি | ০২ টি | |
| মোটঃ | | ৪৩ টি | ৩৫ টি | ২৩ টি | ১৮ টি | |

প্রকল্প দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের মডেল মসজিদ নির্মাণের ১৮ টি নির্বাচিত স্থানে সাইন বোর্ড স্থাপন করা হবে।

৪. সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ও মাদক প্রতিরোধ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণঃ

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সিলেট বিভাগের ৩৯টি উপজেলার ৪২৯৮ জন কেন্দ্র শিক্ষক, মডেল কেয়ারটেকারদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৭/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে সিলেট ও সুনামগঞ্জ এবং ১৬/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মহোদয় সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, মাদক, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ বিষয়ে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রতি মাসের শিক্ষক কেয়ারটেকারদের সমন্বয় সভায় সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, মাদক, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে খুতবা পূর্ব বয়ানে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার, মডেল, সাধারণ কেয়ারটেকার, শিক্ষক/ইমামদের মাধ্যমে তাঁর নিজ মসজিদসহ পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমাম/খতিবগণকে উক্ত বিষয়ে বয়ান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে বিষয়টি জোর মনিটরিং করা হচ্ছে।